

# De Olho no PAC - 156 Obras de Água

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
AL	Maceió	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIROS PAJUÇARA, PONTA VERDE, JATIÚCA, PONTA DA TERRA, MANGABEIRAS, CRUZ DAS ALMAS - anéis de distribuição, rede.	ESTADO AL	226557-07	CEF	OGU	20-dez-07	R\$ 13.624.250,00	R\$ 12.285.000,00	R\$ 1.215.000,00	R\$ 13.535.057,79	R\$ 12.275.928,50	R\$ 1.259.129,29	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
AL	Maceió	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - conjuntos moto bomba, rede.	ESTADO AL	226558-11	CEF	OGU	28-dez-07	R\$ 10.900.512,71	R\$ 9.555.000,00	R\$ 1.248.562,71	R\$ 9.618.945,05	R\$ 8.506.943,60	R\$ 1.112.001,45	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
AL	Maceió	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - captação, ETA, elevatórias, adutoras.	ESTADO AL	350803-01	CEF	OGU	26-out-11	R\$ 101.615.717,14	R\$ 100.608.234,79	R\$ -	R\$ 1.027.884,85	R\$ 1.027.884,85	R\$ -	Normal	1,02	2014	PAC 2
AM	Manaus	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONAS LESTE E NORTE - reservatórios, elevatórias, rede, ligações domiciliares, caixas d'água.	PM Manaus	228639-27	CEF	Financiamento	28-dez-07	R\$ 59.999.032,93	R\$ 56.999.032,93	R\$ 3.000.000,00	R\$ 59.999.032,86	R\$ 56.999.032,94	R\$ 2.999.999,92	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
AM	Manaus	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA, reservatórios, adutoras.	ESTADO AM	228780-52	CEF	Financiamento	30-abr-08	R\$ 282.587.665,88	R\$ 232.750.000,00	R\$ 49.837.665,88	R\$ 280.670.847,04	R\$ 231.169.062,14	R\$ 49.501.784,90	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
BA	Feira de Santana	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - elevatórias, reservatórios e rede.	ESTADO BA	350773-44	CEF	OGU	24-nov-11	R\$ 50.214.355,62	R\$ 30.959.031,37	R\$ 18.944.333,94	R\$ 22.454.667,72	R\$ 13.930.418,48	R\$ 8.524.249,24	Atrasada	45	2014	PAC 2
BA	Feira de Santana	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - zona Leste de Feira de Santana - adutora, reservatórios, elevatória, rede e medidores.	ESTADO BA	408655-56	CEF	OGU	27-dez-13	R\$ 30.535.903,61	R\$ 26.226.697,08	R\$ 4.045.539,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
BA	Salvador	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Salvador e Ilha dos Frades - Abastecimento de água em Salvador	ESTADO BA	218246-60	CEF	OGU	7-dez-07	R\$ 83.433.351,40	R\$ 76.805.333,62	R\$ 5.858.564,44	R\$ 72.760.489,63	R\$ 66.901.925,19	R\$ 5.858.564,44	Atrasada	88,02	2014	PAC 1
BA	Salvador	REMANEJAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatórios, linhas tronco, etc.	ESTADO BA	350768-71	CEF	OGU	25-nov-11	R\$ 19.062.719,15	R\$ 11.468.856,28	R\$ 7.477.774,30	R\$ 141.811,16	R\$ 11.472,79	R\$ 130.338,37	Paralisada	0,75	2014	PAC 2
BA	Salvador	AMPLIAÇÃO CAPACIDADE DE ADUÇÃO - ETA Principal	ESTADO BA	350771-26	CEF	OGU	24-nov-11	R\$ 59.296.797,18	R\$ 58.443.124,50	R\$ 267.841,42	R\$ 15.523.541,67	R\$ 15.255.700,25	R\$ 267.841,42	Normal	26,44	2014	PAC 2
BA	Salvador	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Salvador - rede, linhas tronco. área de atendimento do reservatório R7 e R23	ESTADO BA	408653-36	CEF	OGU	27-dez-13	R\$ 85.480.773,69	R\$ 82.876.374,35	R\$ 1.774.235,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
CE	Fortaleza	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Região Oeste da Região Metropolitana de Fortaleza - ampliação ETA, adutora	CAGECE	10220061001	BNDES	Financiamento	29-dez-10	R\$ 150.959.352,46	R\$ 114.318.162,46	R\$ 36.641.190,00	R\$ 143.424.590,02	R\$ 108.612.254,34	R\$ 34.812.335,68	Normal	96,62	2014	PAC 1
CE	Fortaleza	SISTEMA ADUTOR e RESERVAÇÃO - Taquarão	ESTADO CE	413178-74	CEF	OGU	31-dez-13	R\$ 155.541.400,00	R\$ 154.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Contagem Paranoazinho e adutoras	CAESB	180172-68	CEF	Financiamento	2-ago-07	R\$ 11.316.621,11	R\$ 9.577.509,25	R\$ 1.739.111,86	R\$ 9.688.924,83	R\$ 8.199.953,60	R\$ 1.488.971,23	Obra Física Concluída	95,25	2014	PAC 1
DF	Brasília	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Condomínios Pôr-do-Sol e Sol Nascente em Ceilândia	CAESB	228525-53	CEF	Financiamento	30-abr-08	R\$ 6.198.530,34	R\$ 5.444.425,71	R\$ 754.104,63	R\$ 6.198.530,32	R\$ 5.444.425,71	R\$ 754.104,61	Concluída	100	2014	PAC 1
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Ceilândia - recuperação de reservatórios de água	CAESB	296000-49	CEF	Financiamento	15-jan-10	R\$ 3.703.886,33	R\$ 3.333.497,70	R\$ 370.388,63	R\$ 2.413.190,73	R\$ 2.171.871,69	R\$ 241.319,04	Paralisada	60,15	2014	PAC 1
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sobradinho - recuperação de reservatório de água	CAESB	296001-54	CEF	Financiamento	15-jan-10	R\$ 1.488.635,71	R\$ 996.300,00	R\$ 492.335,71	R\$ 984.472,64	R\$ 658.878,56	R\$ 325.594,08	Normal	75,14	2014	PAC 1
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SMPW e Aeroporto Internacional JK - adutora	ESTADO DF	408663-52	CEF	OGU	27-dez-13	R\$ 12.131.019,77	R\$ 11.810.246,98	R\$ 201.270,32	R\$ 7.140.818,35	R\$ 7.021.071,40	R\$ 119.746,95	Normal	59,45	2014	PAC 2
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sistema Produtor de Água Paranoá - captação, ETA, elevatória, adutoras.	ESTADO DF	408664-66	CEF	OGU	27-dez-13	R\$ 468.454.095,14	R\$ 413.091.058,10	R\$ 51.230.726,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO RESERVATÓRIOS - SAA do Descoberto	ESTADO DF	408667-99	CEF	OGU	27-dez-13	R\$ 20.809.711,29	R\$ 15.867.801,78	R\$ 4.781.831,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FUNTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
DF	Brasília, Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Águas Lindas de Goiás e RIDE - Sistema Corumbá Sul - ETA Valparaíso	ESTADO DF	162305-84	CEF	Financiamento	30-jun-04	R\$ 112.697.067,74	R\$ 46.750.000,00	R\$ 65.947.067,74	R\$ 11.811.039,58	R\$ 4.899.560,50	R\$ 6.911.479,08	Atrasada	6,45	2014	PAC 1
DF	Buritis, Unai, Abadiaânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de ... Goiás, Alexânia, C	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Rio Corumbá - adutoras e ETA - Sistema Corumbá Sul	ESTADO DF	228636-96	CEF	Financiamento	29-mai-09	R\$ 131.666.906,39	R\$ 72.000.000,00	R\$ 59.666.906,39	R\$ 18.045.759,04	R\$ 9.868.042,69	R\$ 8.177.716,35	Paralisada	11,87	2014	PAC 1
DF	Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA e adutora.	ESTADO DF	273558-96	CEF	Financiamento	29-mai-09	R\$ 21.055.825,64	R\$ 19.000.000,00	R\$ 2.055.825,64	R\$ 13.395.800,10	R\$ 12.087.875,67	R\$ 1.307.924,43	Paralisada	64,02	2013 A 2014	PAC 1
GO	Aparecida de Goiânia, Goiânia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VILA ADÉLIA - adutora, booster, ETA.	ESTADO GO	226024-57	CEF	OGU	04-out-07	R\$ 28.948.262,33	R\$ 22.425.020,12	R\$ 6.297.592,00	R\$ 20.708.417,12	R\$ 15.657.771,32	R\$ 5.050.645,80	Atrasada	68,27	2013 A 2014	PAC 1
GO	Aparecida de Goiânia, Trindade, Goiânia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Goiânia - Construção do Sistema Produtor João Leite - 2ª fase	ESTADO GO	296771-70	CEF	OGU	26-nov-09	R\$ 56.601.400,00	R\$ 50.000.000,00	R\$ 6.100.000,00	R\$ 44.387.181,35	R\$ 38.287.181,35	R\$ 6.100.000,00	Paralisada	79,12	2014	PAC 1
GO	Goiânia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS VALE DOS SONHOS E ADJACÊNCIAS - adutoras, booster, elevatória, rede, ligações.	ESTADO GO	218013-54	CEF	OGU	10-set-07	R\$ 2.065.405,26	R\$ 1.714.478,47	R\$ 332.382,01	R\$ 2.028.858,66	R\$ 1.696.476,65	R\$ 332.382,01	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
GO	Goiânia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS JD PRESIDENTE E SETOR REAL CONQUISTA - adutora, booster, elevatória, reservatório, rede, ligações.	ESTADO GO	226016-51	CEF	OGU	07-nov-07	R\$ 6.911.680,00	R\$ 6.028.000,00	R\$ 822.000,00	R\$ 4.493.962,53	R\$ 4.049.007,60	R\$ 444.954,93	Atrasada	71,42	2013 A 2014	PAC 1
GO	Goiânia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora, booster, reservatório.	ESTADO GO	226020-10	CEF	OGU	19-dez-07	R\$ 10.594.506,16	R\$ 9.240.616,00	R\$ 1.260.084,00	R\$ 7.101.946,06	R\$ 6.502.621,48	R\$ 599.324,58	Atrasada	80,48	2013 A 2014	PAC 1
GO	Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira, Trindade	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutoras, reservatórios, estação elevatória, rede e ligações prediais.	ESTADO GO	350788-10	CEF	OGU	31-out-11	R\$ 100.339.854,94	R\$ 99.345.004,89	R\$ -	R\$ 13.376.711,49	R\$ 13.376.711,49	R\$ -	Paralisada	13,46	2013 A 2014	PAC 2
MA	São Luís	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BACIA RIO BACANGA - barragem, ETA, rede, ligações.	PM São Luiz	226562-72	CEF	OGU	28-dez-07	R\$ 33.537.668,32	R\$ 30.242.794,73	R\$ 2.991.045,64	R\$ 9.936.330,14	R\$ 8.322.089,09	R\$ 1.614.241,05	Paralisada	26,44	2013 A 2014	PAC 1
MA	São Luís	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - recuperação adutora Italuís - 1a etapa.	ESTADO MA	309643-09	CEF	OGU	31-dez-09	R\$ 64.181.676,57	R\$ 57.000.000,00	R\$ 6.610.276,57	R\$ 58.952.016,45	R\$ 52.341.804,02	R\$ 6.610.212,43	Normal	92,93	2013 A 2014	PAC 1
MA	São Luís	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - recuperação adutora Italuís - complemento.	ESTADO MA	341262-75	CEF	OGU	05-nov-10	R\$ 91.587.001,87	R\$ 72.000.000,00	R\$ 18.865.601,87	R\$ 52.210.882,24	R\$ 40.885.479,40	R\$ 11.325.402,84	Normal	59,02	2013 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora de interligação dos sistemas Rio das Velhas e Paraopeba	COPASA	8202881011002	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 120.000.000,00	R\$ 96.000.000,00	R\$ 24.000.000,00	R\$ 120.000.000,00	R\$ 96.000.000,00	R\$ 24.000.000,00	Concluída	100	2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Melhorias na tomada d'água, ETA, elevatória e subestação, implantação de linha de transmissão e reservatório	COPASA	8202881011012	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 9.503.000,00	R\$ 7.678.850,00	R\$ 1.824.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Paralisada	9,03	2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISTEMA MORRO REDONDO - adutoras, interligações de reservatórios, melhoria reservatório.	COPASA	8202881011021	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 11.670.000,00	R\$ 9.432.861,00	R\$ 2.237.139,00	R\$ 11.670.000,00	R\$ 9.432.861,00	R\$ 2.237.139,00	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatórios São Lucas, Menezes, Morro dos Pintos e Cruzeiroirinho	COPASA	8202881011022	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 11.362.000,00	R\$ 9.183.800,25	R\$ 2.178.199,75	R\$ 11.319.301,79	R\$ 9.149.287,68	R\$ 2.170.014,11	Obra Física Concluída	100	2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS TAQUARIL E VILA S. JOSÉ - adutora, redes.	COPASA	8202881020001	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 8.279.000,00	R\$ 6.722.650,00	R\$ 1.556.350,00	R\$ 8.279.000,00	R\$ 6.722.650,00	R\$ 1.556.350,00	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS CARLOS PRESTES, GLÓRIA, TAQUARIL E REGIÃO AEROPORTO CARLOS PRESTES - adutora.	COPASA	10201771125002	BNDES	Financiamento	22-abr-10	R\$ 41.330.400,00	R\$ 37.197.360,00	R\$ 4.133.040,00	R\$ 41.330.400,00	R\$ 37.197.360,00	R\$ 4.133.040,00	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTES DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora, elevatória, boosters, reservatórios, rede.	COPASA	189782-34	CEF	Financiamento	03-ago-07	R\$ 6.044.916,00	R\$ 5.067.900,00	R\$ 977.016,00	R\$ 4.775.144,05	R\$ 4.003.356,43	R\$ 771.787,62	Paralisada	78,99	2013 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora.	COPASA	189817-42	CEF	Financiamento	03-ago-07	R\$ 4.588.936,00	R\$ 4.050.000,00	R\$ 538.936,00	R\$ 4.221.867,13	R\$ 3.726.040,72	R\$ 495.826,41	Normal	90,16	2013 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Portal Sul - ZA 18 - adutora e reforço de estação elevatória	COPASA	410465-94	CEF	Financiamento	10-dez-13	R\$ 18.156.000,00	R\$ 16.340.400,00	R\$ 1.815.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
MG	Belo Horizonte, Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim...	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Região metropolitana BH e municípios do interior	COPASA	7202331013030	BNDES	Financiamento	23-mai-07	R\$ 415.024.620,00	R\$ 336.487.020,00	R\$ 78.537.600,00	R\$ 415.024.620,00	R\$ 336.487.020,00	R\$ 78.537.600,00	Concluída	100	2014	PAC 1
MG	Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins...	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Região Metropolitana de Belo Horizonte e interior	COPASA	10204961014001	BNDES	Financiamento	1-jul-10	R\$ 174.900.000,00	R\$ 157.410.000,00	R\$ 17.490.000,00	R\$ 126.465.008,14	R\$ 113.818.507,33	R\$ 12.646.500,81	Concluída	100	2014	PAC 1
MG	Betim, Contagem, Juatuba, Mateus Leme, Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reforma ETA - Sistema Serra Azul	COPASA	8202881011003	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 22.100.000,00	R\$ 17.863.430,00	R\$ 4.236.570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Normal	68	2014	PAC 1
MG	Contagem	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO NOVA CONTAGEM - adutora.	COPASA	8202881011027	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 1.493.000,00	R\$ 1.206.778,19	R\$ 286.221,80	R\$ 1.492.999,99	R\$ 1.206.778,19	R\$ 286.221,80	Obra Física Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
MG	Contagem	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - sede municipal	COPASA	189799-28	CEF	Financiamento	3-ago-07	R\$ 2.856.130,72	R\$ 1.755.000,00	R\$ 1.101.130,72	R\$ 2.838.022,71	R\$ 1.743.873,28	R\$ 1.094.149,43	Paralisada	99,36	2014	PAC 1
MG	Contagem	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - rede.	COPASA	189985-86	CEF	Financiamento	03-ago-07	R\$ 3.543.849,18	R\$ 2.989.945,56	R\$ 553.903,62	R\$ 3.543.849,12	R\$ 2.989.945,56	R\$ 553.903,56	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
MG	Juiz de Fora	INTERLIGAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Cidade Distrito Industrial e Cidade Alta - São Pedro e adjacências - linha de recalque, ETA, reservatório	CESAMA	29843370001	BNDES	Financiamento	14-out-11	R\$ 15.917.764,99	R\$ 12.814.902,19	R\$ 3.102.862,79	R\$ 10.056.025,89	R\$ 8.095.796,64	R\$ 1.960.229,25	Normal	50	2014	PAC 2
MG	Juiz de Fora	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Dr. Afrido Machado Mendonça	CESAMA	182288-92	CEF	Financiamento	28-dez-07	R\$ 7.880.309,04	R\$ 5.648.448,00	R\$ 2.231.861,04	R\$ 4.371.686,61	R\$ 3.133.537,59	R\$ 1.238.149,02	Paralisada	61,28	2014	PAC 1
MG	Juiz de Fora	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA, adutoras, elevatórias, reservatórios, redes e hidrômetros.	PM Juiz de Fora	410135-95	CEF	Financiamento	30-dez-14	R\$ 46.100.000,00	R\$ 41.490.000,00	R\$ 4.610.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
MG	Uberlândia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora, reservatórios.	PM Uberlandia	9214691016001	BNDES	Financiamento	10-jun-10	R\$ 50.751.091,00	R\$ 36.519.000,00	R\$ 14.232.091,00	R\$ 50.266.834,69	R\$ 36.170.543,33	R\$ 14.096.291,36	Normal	95	2013 A 2014	PAC 1
MG	Uberlândia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - captação, elevatória, adutoras, reservatório.	PM Uberlandia	409705-78	CEF	Financiamento	13-dez-13	R\$ 359.987.287,50	R\$ 287.989.830,00	R\$ 71.997.457,50	R\$ 2.901.944,17	R\$ 2.321.555,35	R\$ 580.388,82	Normal	1,05	2014	PAC 2
MS	Campo Grande	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - poços, adutoras, reservatórios, estação elevatória, rede e ligações prediais.	Águas Guariroba S.A.	387142-88	CEF	Financiamento	11-abr-13	R\$ 32.237.500,41	R\$ 29.013.750,37	R\$ 3.223.750,04	R\$ 23.687.775,37	R\$ 21.318.997,86	R\$ 2.368.777,51	Atrasada	16,21	2013 A 2014	PAC 2
PA	Belém	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Bairro Cordeiro de Faria	ESTADO PA	228493-76	CEF	Financiamento	30-mai-08	R\$ 1.949.974,55	R\$ 1.554.651,73	R\$ 395.322,82	R\$ 1.949.974,47	R\$ 1.554.651,73	R\$ 395.322,74	Concluída	100	2014	PAC 1
PA	Belém	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Sideral	ESTADO PA	228511-91	CEF	Financiamento	30-mai-08	R\$ 4.034.541,96	R\$ 1.511.111,30	R\$ 2.523.430,66	R\$ 1.825.731,16	R\$ 683.815,67	R\$ 1.141.915,49	Paralisada	43,26	2014	PAC 1
PA	Belém	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Belém - Redes, elevatórias, ligações domiciliares, adutora e reservatórios	ESTADO PA	421108-91	CEF	OGU	31-dez-14	R\$ 99.867.138,59	R\$ 98.876.968,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
PA	Belém, Ananindeua, Marituba	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - R.M. de Belém - ETA, elevatória, adutoras, etc.	ESTADO PA	350293-33	CEF	Financiamento	5-mar-12	R\$ 148.952.628,66	R\$ 134.057.365,79	R\$ 14.895.262,86	R\$ 642.524,72	R\$ 578.272,26	R\$ 64.252,46	Atrasada	0,44	2014	PAC 2
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO DO BESSA - anéis de distribuição.	ESTADO PB	224960-47	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 5.892.052,73	R\$ 4.211.706,65	R\$ 1.636.829,01	R\$ 5.685.729,00	R\$ 4.211.706,65	R\$ 1.474.022,35	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO - adutora, elevatória, ligações domiciliares.	ESTADO PB	224963-70	CEF	OGU	20-set-07	R\$ 3.067.233,66	R\$ 2.576.839,18	R\$ 463.226,09	R\$ 3.023.308,31	R\$ 2.560.082,22	R\$ 463.226,09	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO - anéis de distribuição.	ESTADO PB	224967-16	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 3.494.319,22	R\$ 2.762.196,47	R\$ 703.100,79	R\$ 3.316.302,11	R\$ 2.613.201,32	R\$ 703.100,79	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LOTEAMENTO CIDADE RECREIO - sub adutora, reservatório, rede, elevatória, ligações domiciliares.	ESTADO PB	224969-34	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 4.307.952,64	R\$ 2.358.101,52	R\$ 1.924.870,10	R\$ 3.278.472,20	R\$ 2.248.956,09	R\$ 1.029.516,11	Paralisada	93,25	2013 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRAIAS SEIXAS E PENHA - reservatório, rede, ligações domiciliares.	ESTADO PB	224972-81	CEF	OGU	20-set-07	R\$ 525.626,50	R\$ 226.112,64	R\$ 295.852,72	R\$ 429.713,41	R\$ 226.112,65	R\$ 203.600,76	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - João Pessoa - adutoras, elevatória, reservatório.	ESTADO PB	224978-45	CEF	OGU	9-nov-07	R\$ 126.272.689,92	R\$ 97.009.963,78	R\$ 28.291.226,50	R\$ 119.101.771,55	R\$ 92.809.152,33	R\$ 26.292.619,22	Atrasada	95,05	2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sistema Adutor Abiaí-Papocas - barragens de nível, captações, estações elevatórias de água bruta, reservatórios	ESTADO PB	296073-28	CEF	Financiamento	2-set-10	R\$ 55.784.153,29	R\$ 50.205.737,96	R\$ 5.578.415,33	R\$ 18.398.603,65	R\$ 16.558.743,29	R\$ 1.839.860,36	Normal	24,07	2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ampliação ETA Gramane, sub adutoras.	ESTADO PB	350808-53	CEF	OGU	27-out-11	R\$ 27.729.772,05	R\$ 26.960.351,05	R\$ 498.417,48	R\$ 7.466.896,44	R\$ 6.968.478,95	R\$ 498.417,49	Obra Iniciada sem Medição	27,19	2013 A 2014	PAC 2
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Conjuntos Cidade Verde, Cidade Jardim e Adjacências em João Pessoa - PB - elevatória, adutora, reservatório, rede e ligações.	ESTADO PB	408671-59	CEF	OGU	23-dez-13	R\$ 2.637.912,45	R\$ 2.415.585,27	R\$ 196.771,33	R\$ 1.177.625,48	R\$ 1.078.180,86	R\$ 99.444,62	Atrasada	45,08	2014	PAC 2
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Reservatório RC (R21) no município de João Pessoa, PB	ESTADO PB	408672-63	CEF	OGU	13-dez-13	R\$ 10.925.936,89	R\$ 9.080.373,99	R\$ 1.753.359,16	R\$ 972.595,84	R\$ 814.038,73	R\$ 158.557,11	Atrasada	8,98	2014	PAC 2
PB	João Pessoa	SISTEMA ADUTOR - Abiaí-Papocas na RM João Pessoa - 2a etapa	ESTADO PB	445334-46	CEF	OGU	31-dez-14	R\$ 97.002.147,25	R\$ 88.000.000,00	R\$ 8.120.747,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
PB	João Pessoa	SISTEMA ADUTOR - Abiaí-Papocas na RM João Pessoa - 3a etapa.	ESTADO PB	445335-52	CEF	OGU	31-dez-14	R\$ 36.159.021,00	R\$ 35.723.550,00	R\$ 76.835,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
PE	Abreu e Lima, Araújoaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe...	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Região Metropolitana de Recife - Sistema Pirapama	ESTADO PE	7209351010001	BNDES	Financiamento	9-set-08	R\$ 90.244.803,00	R\$ 80.000.000,00	R\$ 10.244.803,00	R\$ 90.244.803,00	R\$ 80.000.000,00	R\$ 10.244.803,00	Obra Física Concluída	98	2014	PAC 1
PE	Recife	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reabilitação da ETA do Alto do Céu	ESTADO PE	191091-18	CEF	Financiamento	26-mar-08	R\$ 5.006.166,17	R\$ 2.787.951,60	R\$ 2.218.214,57	R\$ 4.999.558,58	R\$ 2.784.271,83	R\$ 2.215.286,75	Concluída	100	2014	PAC 1
PE	Recife	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SETORIZAÇÃO 88 BAIRRO IPUTINGA - rede, estação de medição, ligações domiciliares.	ESTADO PE	191110-46	CEF	Financiamento	26-mar-08	R\$ 2.327.269,02	R\$ 1.403.444,52	R\$ 923.824,50	R\$ 2.257.450,93	R\$ 1.361.341,18	R\$ 896.109,75	Obra Física Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
PE	Recife	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO SETÚBAL - rede, estação de medição, ligações domiciliares.	ESTADO PE	191120-62	CEF	Financiamento	26-mar-08	R\$ 2.794.609,91	R\$ 2.433.161,70	R\$ 361.448,21	R\$ 2.681.855,00	R\$ 2.334.990,26	R\$ 346.864,74	Paralisada	94,88	2013 A 2014	PAC 1
PE	Recife	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - alimentadores e anéis secundários na rede existente.	ESTADO PE	296096-92	CEF	Financiamento	25-ago-10	R\$ 139.000.000,00	R\$ 125.100.000,00	R\$ 13.900.000,00	R\$ 56.086.133,89	R\$ 50.477.520,54	R\$ 5.608.613,35	Atrasada	36,04	2013 A 2014	PAC 1
PE	Recife	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MORROS IBURA - sub adutoras.	ESTADO PE	296163-17	CEF	Financiamento	25-ago-10	R\$ 50.053.116,75	R\$ 45.047.805,07	R\$ 5.005.311,67	R\$ 30.183.204,15	R\$ 27.164.883,74	R\$ 3.018.320,41	Atrasada	43,2	2013 A 2014	PAC 1
PE	Recife	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS IPUTINGA, CAXANGÁ, DOIS IRMÃOS, APIPUCOS E MONTEIRO.	ESTADO PE	346075-11	CEF	Financiamento	29-dez-11	R\$ 11.868.766,77	R\$ 10.207.310,40	R\$ 1.661.456,37	R\$ 2.785.369,73	R\$ 2.395.458,10	R\$ 389.911,63	Paralisada	23,52	2013 A 2014	PAC 2
PI	Teresina	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - rede, ligações domiciliares, captação com poços, adutora, reservatórios, melhoria ETA.	ESTADO PI	224288-92	CEF	OGU	29-nov-07	R\$ 36.585.152,00	R\$ 29.120.000,00	R\$ 7.172.552,00	R\$ 25.481.748,55	R\$ 20.617.588,27	R\$ 4.864.160,28	Normal	70,21	2013 A 2014	PAC 1
PI	Teresina	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Zonas 5A e 5B, na Zona Norte de Teresina - PI - redes, ligações.	PM Teresina	408668-02	CEF	OGU	20-ago-13	R\$ 5.873.998,67	R\$ 5.814.454,13	R\$ -	R\$ 99.025,01	R\$ 99.025,01	R\$ -	Normal	13,48	2014	PAC 2

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
PR	Curitiba	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E REMANEJAMENTOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - diversos municípios	SANEPAR	11205321001	BNDES	Financiamento	28-jul-11	R\$ 119.437.819,00	R\$ 95.550.255,00	R\$ 23.887.564,00	R\$ 119.437.819,00	R\$ 95.550.255,00	R\$ 23.887.564,00	Normal	66	2014	PAC 2
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Passaúna	SANEPAR	14205371009	BNDES	Financiamento	30-jun-14	R\$ 13.914.461,55	R\$ 12.523.015,39	R\$ 1.391.446,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - otimização operacional	SANEPAR	7208251011017	BNDES	Financiamento	11-dez-07	R\$ 7.192.000,00	R\$ 5.753.600,00	R\$ 1.438.400,00	R\$ 7.166.859,57	R\$ 5.733.487,66	R\$ 1.433.371,91	Obra Física Concluída	100	2014	PAC 1
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS V AMÉLIA, ALPHAVILLE, S BRAZ, S GABRIEL, S LUIZ DO PURUNÃ - reservatório, adutora, rede, tratamento de poços.	SANEPAR	7209861018002	BNDES	Financiamento	26-dez-07	R\$ 6.220.000,00	R\$ 4.976.000,00	R\$ 1.244.000,00	R\$ 5.729.529,65	R\$ 4.583.623,72	R\$ 1.145.905,93	Obra Física Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS ALTO, V GUARANÍ, S FRANCISCO E BATEL - remanejamento rede, válvulas, macromedidores.	SANEPAR	7209861018006	BNDES	Financiamento	26-dez-07	R\$ 10.520.000,00	R\$ 8.416.000,00	R\$ 2.104.000,00	R\$ 10.228.457,37	R\$ 8.182.765,90	R\$ 2.045.691,47	Obra Física Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BACIAS RIOS IGUAÇU, BELÉM, FORMOSA, PADILHA E BARIGUI - rede, ligações domiciliares.	ESTADO PR	224993-34	CEF	OGU	17-dez-07	R\$ 1.223.158,82	R\$ 1.132.700,00	R\$ 77.731,82	R\$ 528.826,23	R\$ 451.094,41	R\$ 77.731,82	Obra Física Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
PR	Londrina	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Distritos de Lerroville, São Luiz, Guaracá e Irerê - adução, estação elevatória, ETA, reservatório.	SANEPAR	32806460003	BNDES	Financiamento	30-dez-11	R\$ 1.187.718,33	R\$ 1.068.946,50	R\$ 118.771,83	R\$ 1.187.717,77	R\$ 1.068.946,00	R\$ 118.771,77	Normal	80,4	2014	PAC 2
PR	Londrina	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Londrina e Cambé - operacionalização dos poços Aquífero Guarani e ETA Guarani	SANEPAR	173451-97	CEF	Financiamento	22-jun-07	R\$ 11.777.305,62	R\$ 8.900.000,00	R\$ 2.877.305,62	R\$ 11.777.305,52	R\$ 8.900.000,00	R\$ 2.877.305,52	Concluída	100	2014	PAC 1
PR	Londrina	REMANEJAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro Vila Nova - rede de distribuição e ligações domiciliares	SANEPAR	228633-63	CEF	Financiamento	10-dez-08	R\$ 1.801.966,65	R\$ 1.441.573,32	R\$ 360.393,33	R\$ 1.801.966,62	R\$ 1.441.573,32	R\$ 360.393,30	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
PR	Londrina	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sistema Tibagi - captação, adutora e ampliação da ETA	SANEPAR	296172-28	CEF	Financiamento	23-dez-09	R\$ 73.403.033,57	R\$ 66.062.730,21	R\$ 7.340.303,36	R\$ 66.584.729,00	R\$ 59.926.256,30	R\$ 6.658.472,70	Normal	90,35	2014	PAC 1
PR	Londrina	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS GLEBA PALHAÇO, OURO BRANCO, SEMÍRAMES - elevatória, reservatórios, rede, travessias e complementos.	SANEPAR	410598-96	CEF	Financiamento	25-set-13	R\$ 15.364.185,76	R\$ 13.827.767,18	R\$ 1.536.418,58	R\$ 53.550,00	R\$ 48.195,00	R\$ 5.355,00	Normal	0,35	2013 A 2014	PAC 2
RJ	Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Queimados... Nova Iguaçu	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIXADA FLUMINENSE - duplicação adutora.	ESTADO RJ	223348-99	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 29.523.100,88	R\$ 21.016.480,00	R\$ 8.295.056,08	R\$ 20.394.495,30	R\$ 12.739.457,85	R\$ 7.655.037,45	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
RJ	Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Queimados, Nova Iguaçu	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Baixada Fluminense - booster e equipamentos eletromecânicos	ESTADO RJ	223355-94	CEF	OGU	24-set-07	R\$ 821.238,52	R\$ 738.320,00	R\$ 74.135,32	R\$ 651.335,75	R\$ 577.200,43	R\$ 74.135,32	Concluída	100	2014	PAC 1
RJ	Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita... Queimados, Rio	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - recuperação de elevatória	ESTADO RJ	222789-16	CEF	OGU	24-set-07	R\$ 9.105.093,39	R\$ 6.940.000,00	R\$ 2.094.293,39	R\$ 7.792.238,76	R\$ 5.697.945,37	R\$ 2.094.293,39	Concluída	100	2014	PAC 1
RJ	Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Queimados, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - sistema de remoção de lodo para decantador Nº 3 da ETA do Guandu	ESTADO RJ	223359-39	CEF	OGU	24-set-07	R\$ 6.079.473,21	R\$ 3.062.458,33	R\$ 2.984.990,30	R\$ 3.530.000,00	R\$ 545.009,70	R\$ 2.984.990,30	Concluída	100	2014	PAC 1
RJ	Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Queimados, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - conjuntos Motor-Bomba na nova elevatória da zona rural	ESTADO RJ	223364-03	CEF	OGU	24-set-07	R\$ 2.746.956,06	R\$ 2.382.072,29	R\$ 339.663,04	R\$ 1.164.533,35	R\$ 1.163.759,51	R\$ 773,84	Concluída	100	2014	PAC 1

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
RJ	Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Queimados, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reforma, adaptação e reparos gerais na ETA Guandu	ESTADO RJ	223366-22	CEF	OGU	24-set-07	R\$ 4.102.514,73	R\$ 3.601.438,58	R\$ 463.661,76	R\$ 3.940.053,49	R\$ 3.476.391,73	R\$ 463.661,76	Concluída	100	2014	PAC 1
RJ	Duque de Caxias	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro Campos Eliseos - adutora, ETA, reservatório, tronco alimentador, rede distribuidora, ligações domiciliares.	ESTADO RJ	223351-57	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 18.057.344,65	R\$ 15.534.939,88	R\$ 2.365.655,37	R\$ 8.714.969,91	R\$ 7.268.807,75	R\$ 1.446.162,16	Paralisada	53,64	2014	PAC 1
RJ	Duque de Caxias	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairros de Imbariê e Taquara - ampliação de ETA	ESTADO RJ	223357-11	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 3.045.871,82	R\$ 2.112.000,00	R\$ 911.351,82	R\$ 3.023.305,83	R\$ 2.111.954,00	R\$ 911.351,83	Concluída	100	2014	PAC 1
RJ	Duque de Caxias	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro Jardim Primavera - rede e ligações.	ESTADO RJ	223360-68	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 3.856.024,80	R\$ 3.362.480,00	R\$ 458.520,00	R\$ 2.545.589,91	R\$ 2.240.167,74	R\$ 305.422,17	Paralisada	44,92	2014	PAC 1
RJ	Duque de Caxias, Rio de Janeiro	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro Parque Fluminense - rede, recuperação do reservatório, ligações domiciliares.	ESTADO RJ	264619-32	CEF	Financiamento	7-jul-09	R\$ 14.188.865,89	R\$ 10.362.691,86	R\$ 3.826.174,02	R\$ 9.889.435,56	R\$ 7.222.647,28	R\$ 2.666.788,28	Paralisada	74,8	2014	PAC 1
RJ	Itaboraí, Niterói, São Gonçalo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - duplicação adutora, melhorias ETA.	ESTADO RJ	223349-02	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 103.689.760,01	R\$ 76.692.000,00	R\$ 26.229.440,01	R\$ 79.147.068,57	R\$ 60.732.594,80	R\$ 18.414.473,77	Paralisada	89,85	2013 A 2014	PAC 1
RJ	Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Duque de Caxias, Queimados	MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Baixada Fluminense - medidores, válvulas reguladoras	ESTADO RJ	223356-07	CEF	OGU	24-set-07	R\$ 4.538.570,59	R\$ 3.957.880,77	R\$ 539.711,01	R\$ 2.694.321,45	R\$ 2.563.519,37	R\$ 130.802,08	Paralisada	48,85	2014	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - decantadores nova ETA do Complexo de Produção do Guandu	ESTADO RJ	222791-59	CEF	OGU	24-set-07	R\$ 19.605.789,41	R\$ 15.224.678,40	R\$ 4.227.464,23	R\$ 18.938.363,36	R\$ 14.710.899,13	R\$ 4.227.464,23	Concluída	100	2014	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS PRADOS VERDES E OUTROS - tronco distribuidor, rede, ligações prediais.	ESTADO RJ	223353-75	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 21.082.807,55	R\$ 18.171.410,48	R\$ 2.728.282,97	R\$ 11.293.088,53	R\$ 8.821.601,50	R\$ 2.471.487,03	Paralisada	41,44	2013 A 2014	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - linha de recalque, travessias.	ESTADO RJ	223358-25	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 9.240.220,67	R\$ 7.021.005,41	R\$ 2.147.605,20	R\$ 8.768.043,85	R\$ 6.712.260,92	R\$ 2.055.782,93	Normal	88,77	2013 A 2014	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REGIÃO GRÃO PARÁ - adutora, rede, ligações prediais.	ESTADO RJ	223361-72	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 24.535.416,00	R\$ 21.401.600,00	R\$ 2.918.400,00	R\$ 11.920.864,89	R\$ 9.272.224,66	R\$ 2.648.640,23	Paralisada	44,6	2013 A 2014	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS JD VIGA E JD ESPLANADA - adutora e reforma reservatório.	ESTADO RJ	223362-86	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 2.493.112,06	R\$ 2.173.579,12	R\$ 296.397,15	R\$ 1.358.158,76	R\$ 1.077.604,93	R\$ 280.553,83	Paralisada	59,84	2013 A 2014	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - cloradores e evaporadores para desinfecção do Guandu	ESTADO RJ	223365-18	CEF	OGU	24-set-07	R\$ 723.326,19	R\$ 578.154,64	R\$ 137.990,00	R\$ 689.950,00	R\$ 551.960,00	R\$ 137.990,00	Concluída	100	2014	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - dique e alteração na captação de água do Sistema Guandu	ESTADO RJ	264616-00	CEF	Financiamento	7-jul-09	R\$ 53.353.470,56	R\$ 34.644.550,56	R\$ 18.708.920,00	R\$ 1.604.099,33	R\$ 1.041.606,11	R\$ 562.493,22	Paralisada	4,26	2014	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Zona Oeste - bairros Barra da Tijuca, Vargem Grande e Vargem Pequena - reservatórios, adutoras, rede.	ESTADO RJ	228693-95	CEF	Financiamento	7-jul-09	R\$ 259.234.000,41	R\$ 192.877.295,49	R\$ 66.356.704,92	R\$ 151.759.596,55	R\$ 112.913.354,41	R\$ 38.846.242,14	Atrasada	51,86	2014	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - linha de recalque e recuperação bombeamento de elevatória.	ESTADO RJ	265172-72	CEF	Financiamento	07-jul-09	R\$ 3.478.007,79	R\$ 2.963.969,37	R\$ 514.038,41	R\$ 2.349.124,14	R\$ 2.001.931,13	R\$ 347.193,01	Paralisada	68,07	2013 A 2014	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro	REFORÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Campo Grande - Zona Oeste 2ª etapa - tronco distribuidor, elevatória.	ESTADO RJ	273467-92	CEF	Financiamento	7-jul-09	R\$ 23.339.180,08	R\$ 20.791.698,19	R\$ 2.547.481,89	R\$ 23.339.180,04	R\$ 20.791.698,19	R\$ 2.547.481,85	Concluída	100	2014	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BANGU - sub adutora, elevatória, anéis de distribuição, troncos alimentadores.	ESTADO RJ	346921-55	CEF	Financiamento	22-jun-12	R\$ 95.041.438,63	R\$ 76.033.150,90	R\$ 19.008.287,73	R\$ 50.649.590,25	R\$ 40.519.672,22	R\$ 10.129.918,03	Atrasada	55,3	2013 A 2014	PAC 2

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
RJ	Rio de Janeiro	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA DE reservatórios, adutora, anéis de distribuição, travessias.	ESTADO RJ	346930-66	CEF	Financiamento	22-jun-12	R\$ 215.406.330,40	R\$ 172.325.064,33	R\$ 43.081.266,07	R\$ 1.024.673,50	R\$ 819.738,81	R\$ 204.934,69	Paralisada	12	2013 A 2014	PAC 2
RJ	Rio de Janeiro,São Gonçalo	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - bairros Marques Maneta, Columbandê, Trindade, Tribobô e Amendoeira - troncos, rede e ligações	ESTADO RJ	264620-61	CEF	Financiamento	7-jul-09	R\$ 41.325.253,98	R\$ 36.426.901,90	R\$ 4.898.352,08	R\$ 7.502.940,98	R\$ 6.613.604,76	R\$ 889.336,22	Paralisada	22,48	2014	PAC 1
RJ	São Gonçalo	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - recuperação booster e reservatórios, ligações prediais.	ESTADO RJ	223350-42	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 24.957.469,89	R\$ 19.429.012,82	R\$ 5.332.766,94	R\$ 17.967.209,59	R\$ 14.478.050,06	R\$ 3.489.159,53	Paralisada	77,42	2013 A 2014	PAC 1
RJ	São Gonçalo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO MONJOLOS - reservatórios, troncos alimentadores, redes.	ESTADO RJ	350826-75	CEF	OGU	25-nov-11	R\$ 26.261.400,00	R\$ 26.000.000,00	R\$ -	R\$ 5.995.588,30	R\$ 5.995.588,30	R\$ -	Atrasada	23,06	2013 A 2014	PAC 2
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora Jiqui.	ESTADO RN	189855-16	CEF	Financiamento	31-jul-07	R\$ 13.643.853,45	R\$ 12.279.468,00	R\$ 1.364.385,45	R\$ 13.240.382,61	R\$ 11.916.344,33	R\$ 1.324.038,28	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Z NORTE - adutora e sub adutoras.	ESTADO RN	218119-22	CEF	OGU	27-dez-07	R\$ 1.582.101,60	R\$ 1.360.450,00	R\$ 206.647,10	R\$ 1.305.340,54	R\$ 1.098.693,44	R\$ 206.647,10	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
RN	Natal	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS RIBEIRA, ROCAS, SANTOS REIS, PRAIA DO MEIO - substituição redes.	ESTADO RN	218120-51	CEF	OGU	14-dez-07	R\$ 1.557.365,90	R\$ 1.403.160,21	R\$ 138.774,08	R\$ 1.173.830,02	R\$ 1.047.402,93	R\$ 126.427,09	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS JIQUI E PIRANGUI - sub adutora e rede.	ESTADO RN	218122-79	CEF	OGU	14-dez-07	R\$ 1.585.925,66	R\$ 1.405.950,00	R\$ 164.516,16	R\$ 1.266.986,38	R\$ 1.102.470,22	R\$ 164.516,16	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS PLANALTO E SATÉLITE - captação subterrânea, adutora, rede, ligações prediais.	ESTADO RN	228657-52	CEF	Financiamento	27-mai-08	R\$ 2.093.202,17	R\$ 1.883.881,95	R\$ 209.320,22	R\$ 1.910.808,90	R\$ 1.719.728,06	R\$ 191.080,84	Normal	92,21	2013 A 2014	PAC 1
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Z NORTE - captação e adutora.	ESTADO RN	224983-19	CEF	OGU	28-dez-07	R\$ 847.384,88	R\$ 776.426,93	R\$ 61.793,68	R\$ 542.739,10	R\$ 480.945,42	R\$ 61.793,68	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
RN	Natal, Extremoz	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora.	ESTADO RN	189841-42	CEF	Financiamento	31-jul-07	R\$ 4.809.712,36	R\$ 4.328.741,00	R\$ 480.971,36	R\$ 4.412.169,64	R\$ 3.970.952,61	R\$ 441.217,03	Obra Física Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
SC	Joinville	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS BOM RETIRO E S MARCOS - adutora, sub adutora.	CIA Águas de Joinville	228629-02	CEF	Financiamento	20-fev-08	R\$ 33.215.459,31	R\$ 22.950.000,00	R\$ 10.265.459,31	R\$ 30.537.823,67	R\$ 21.099.905,60	R\$ 9.437.918,07	Atrasada	93,01	2013 A 2014	PAC 1
SC	Joinville	AMPLIAÇÃO DA ETA Cubatão no bairro Pirabeiraba	CIA Águas de Joinville	410186-15	CEF	Financiamento	30-dez-13	R\$ 21.954.859,80	R\$ 19.759.373,82	R\$ 2.195.485,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SE	Aracaju	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - barragem e ETA Rio Poxim	ESTADO SE	224291-47	CEF	OGU	19-set-07	R\$ 86.111.590,73	R\$ 76.000.000,00	R\$ 9.350.190,73	R\$ 85.239.858,49	R\$ 75.889.667,76	R\$ 9.350.190,73	Concluída	100	2014	PAC 1
SE	Aracaju	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora e ETA da barragem do Rio Poxim	ESTADO SE	228490-43	CEF	Financiamento	28-ago-08	R\$ 115.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 46.344.733,64	R\$ 40.299.768,55	R\$ 6.044.965,09	Atrasada	46,37	2014	PAC 1
SP	Campinas	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatórios, subadutora e redes de distribuição na região do DIC e adjacências	SANASA S/A	410018-73	CEF	Financiamento	30-dez-13	R\$ 79.940.728,43	R\$ 71.946.655,59	R\$ 7.994.072,83	R\$ 19.247.065,22	R\$ 17.322.358,75	R\$ 1.924.706,47	Atrasada	24,08	2014	PAC 2
SP	Embu das Artes, Itapeperica da Serra, São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - São Paulo - Setor Parelheiros - reservatório	SABESP	346903-32	CEF	Financiamento	28-fev-12	R\$ 9.247.623,69	R\$ 8.322.861,32	R\$ 924.762,37	R\$ 857.577,02	R\$ 771.819,33	R\$ 85.757,69	Normal	40,66	2014	PAC 2
SP	Guarulhos	OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatórios, redes primárias, estação elevatória, redes secundárias.	PM Guarulhos	410574-18	CEF	Financiamento	15-abr-14	R\$ 73.662.522,56	R\$ 66.296.270,29	R\$ 7.366.252,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	Guarulhos	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Adutoras, elevatórias, reservatório - Bairros Pimenta e Bonsucesso	PM Guarulhos	410635-45	CEF	Financiamento	15-abr-14	R\$ 134.288.245,16	R\$ 120.859.420,64	R\$ 13.428.824,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	Osasco	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SETOR CONCEIÇÃO - 1a. ETAPA - adutoras, rede, estação elevatória.	SABESP	217033-79	CEF	Financiamento	19-set-07	R\$ 14.943.645,39	R\$ 6.300.000,00	R\$ 8.643.645,39	R\$ 9.340.002,02	R\$ 3.937.594,31	R\$ 5.402.407,71	Normal	74,14	2013 A 2014	PAC 1

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FUNTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
SP	Osasco	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRROS ROCHDALE E FLAMENGUINHO - SETOR MUTINGA - rede.	SABESP	228661-11	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.610.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 450.820,08	R\$ 405.738,08	R\$ 45.082,00	Obra Física Concluída	22,07	2013 A 2014	PAC 1
SP	Ribeirão Preto	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - poços, reservatórios, adutoras.	PM Ribeirão Preto	350777-82	CEF	OGU	30-ago-11	R\$ 21.097.873,45	R\$ 20.879.211,14	R\$ 8.470,20	R\$ 13.153.352,05	R\$ 13.153.352,05	R\$ -	Atrasada	62,97	2014	PAC 2
SP	Ribeirão Preto	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - reservatórios, poços, adutoras, redes.	PM Ribeirão Preto	410455-79	CEF	Financiamento	31-mar-14	R\$ 39.892.469,87	R\$ 35.903.222,88	R\$ 3.989.246,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	Santo André	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA, captação, adutoras, elevatórias, reservatório.	PM Santo André	411007-69	CEF	Financiamento	14-out-14	R\$ 89.143.006,21	R\$ 80.228.705,59	R\$ 8.914.300,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	São Bernardo do Campo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutora, reservatório.	SABESP	228726-85	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 9.843.441,86	R\$ 7.945.626,28	R\$ 1.897.815,58	R\$ 9.843.441,83	R\$ 7.945.626,28	R\$ 1.897.815,55	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
SP	São Lourenço da Serra, Juquitiba, Ibiúna, Vargem Grande... Paulista, Santana	SISTEMA PRODUTOR - São Lourenço - captação, adutoras, ETA.	Sistema Produtor São Lourenço	428370-39	CEF	Financiamento	4-dez-14	R\$ 2.614.110.857,00	R\$ 2.352.699.771,30	R\$ 261.411.085,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Sistema Cantareira - Reservatório R3	SABESP	13210601007	BNDES	Financiamento	6-dez-13	R\$ 350.000.000,00	R\$ 315.000.000,00	R\$ 35.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	São Paulo	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PQ TAIPAS E ADJACÊNCIAS - rede.	SABESP	228725-71	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 3.210.593,95	R\$ 2.889.534,55	R\$ 321.059,40	R\$ 3.210.593,92	R\$ 2.889.534,55	R\$ 321.059,37	Concluída	100	2013 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FAVELA PARAISÓPOLIS - rede e ligações prediais.	SABESP	228730-44	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 21.903.975,35	R\$ 18.000.000,00	R\$ 3.903.975,35	R\$ 9.681.324,15	R\$ 7.955.808,57	R\$ 1.725.515,58	Atrasada	45,78	2013 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA Alto da Boa Vista	SABESP	228733-77	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 27.800.000,00	R\$ 25.020.000,00	R\$ 2.780.000,00	R\$ 4.651.837,42	R\$ 4.186.653,76	R\$ 465.183,66	Concluída	100	2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Bairro Americanópolis - adutora, reservação e rede distribuidora	SABESP	228804-39	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 25.000.000,00	R\$ 22.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 7.511.424,90	R\$ 6.760.282,44	R\$ 751.142,46	Atrasada	66,43	2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutoras, estação elevatória.	SABESP	228805-44	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 69.044.084,51	R\$ 28.038.947,66	R\$ 41.005.136,85	R\$ 17.856.791,98	R\$ 7.251.680,72	R\$ 10.605.111,26	Paralisada	25,99	2013 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SETOR TREMEMBÉ - reservatório e rede.	SABESP	346875-95	CEF	Financiamento	28-fev-12	R\$ 12.756.675,67	R\$ 11.340.000,00	R\$ 1.416.675,67	R\$ 4.441.776,83	R\$ 3.948.501,24	R\$ 493.275,59	Normal	34,82	2013 A 2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SETORES CAMBUCCI E IPIRANGA - rede.	SABESP	346879-30	CEF	Financiamento	28-fev-12	R\$ 20.227.092,16	R\$ 14.310.000,00	R\$ 5.917.092,16	R\$ 3.360.580,33	R\$ 2.377.499,68	R\$ 983.080,65	Atrasada	16,75	2013 A 2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SETOR JARAGUÁ - rede.	SABESP	346959-04	CEF	Financiamento	28-fev-12	R\$ 19.482.465,00	R\$ 16.389.000,00	R\$ 3.093.465,00	R\$ 3.691.099,45	R\$ 3.105.019,27	R\$ 586.080,18	Paralisada	18,95	2013 A 2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Setores Jardim da Conquista, Ipiranga, Americanópolis e outros - reservatórios, estação elevatória e adutora	SABESP	410546-61	CEF	Financiamento	2-dez-13	R\$ 60.957.280,38	R\$ 54.861.552,34	R\$ 6.095.728,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Normal	17,21	2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adequação de captação, ampliação da ETA RUCS e adutoras	SABESP	410551-46	CEF	Financiamento	2-dez-13	R\$ 85.300.000,00	R\$ 76.770.000,00	R\$ 8.530.000,00	R\$ 53.441.465,67	R\$ 48.097.319,13	R\$ 5.344.146,54	Normal	70,32	2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Setores Brooklin, Consolação, Mooca, Avenida, Penha e Artur Alvim - rede primária	SABESP	410622-98	CEF	Financiamento	2-dez-13	R\$ 87.707.823,75	R\$ 72.450.000,00	R\$ 15.257.823,75	R\$ 7.538.037,26	R\$ 6.226.705,64	R\$ 1.311.331,62	Atrasada	9,15	2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - adutoras Jardim América-Lapa e ABV-Jardim América	SABESP	410629-67	CEF	Financiamento	2-dez-13	R\$ 56.000.000,00	R\$ 50.400.000,00	R\$ 5.600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	São Paulo, Francisco Morato	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Setores Perus, em São Paulo, Liliã e Parque 120, em Francisco Morato, e Franco da Rocha Centro - reservatórios e elevatória.	SABESP	427491-73	CEF	Financiamento	30-jun-14	R\$ 20.000.000,00	R\$ 18.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2



UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
SP	Sorocaba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO APARECIDINHA - reservatórios e adutoras.	PM Sorocaba	351615-42	CEF	Financiamento	08-fev-12	R\$ 2.317.793,50	R\$ 1.257.929,01	R\$ 1.059.864,48	R\$ 123.132,60	R\$ 66.827,39	R\$ 56.305,21	Atrasada	5,31	2013 A 2014	PAC 2
SP	Sorocaba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS - elevatória e adutora.	PM Sorocaba	351617-61	CEF	Financiamento	08-fev-12	R\$ 2.746.460,49	R\$ 2.197.168,39	R\$ 549.292,10	R\$ 561.638,57	R\$ 449.310,87	R\$ 112.327,70	Atrasada	20,45	2013 A 2014	PAC 2
SP	Sorocaba	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRODUTOR - Água Tratada - Vitória Régia	PM Sorocaba	410152-13	CEF	Financiamento	30-mai-14	R\$ 53.433.620,06	R\$ 48.090.258,06	R\$ 5.343.362,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	Sorocaba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Captação, adução e Tratamento da ETA Éden	PM Sorocaba	424523-82	CEF	Financiamento	25-jun-14	R\$ 11.025.086,94	R\$ 9.922.578,25	R\$ 1.102.508,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2

fontes: planilhas enviadas pelo BNDES e Ministério das Cidades / 2015