

De Olho no PAC - 181 Obras de Esgoto

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
AL	Maceió	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - recuperação coletores tronco e interceptores, substituição rede coletora e interceptora.	ESTADO AL	222765-30	CEF	OGU	20-dez-07	R\$ 15.912.218,68	R\$ 13.195.000,00	R\$ 2.583.868,68	R\$ 14.903.629,17	R\$ 12.319.760,49	R\$ 2.583.868,68	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
AL	Maceió	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ORLA LAGUNAR - redes, estações elevatórias, linhas de recalque, ligações domiciliares.	ESTADO AL	226554-75	CEF	OGU	20-dez-07	R\$ 35.319.900,00	R\$ 31.850.000,00	R\$ 3.150.000,00	R\$ 34.995.116,40	R\$ 31.845.116,40	R\$ 3.150.000,00	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
AL	Maceió	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA DO PAJUÇARA - emissário, redes, interceptores, estações elevatórias, ligações domiciliares.	ESTADO AL	226559-25	CEF	OGU	20-dez-07	R\$ 35.573.315,29	R\$ 31.850.000,00	R\$ 3.403.415,29	R\$ 32.906.981,32	R\$ 29.777.110,98	R\$ 3.129.870,34	Adiantada	93,05	2009 A 2014	PAC 1
AL	Maceió	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - região baixa Maceió e Portal da Barra - estações elevatórias, rede coletora, ligações prediais.	ESTADO AL	408690-85	CEF	OGU	19-dez-13	R\$ 58.874.020,22	R\$ 58.289.722,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
BA	Feira de Santana	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA DO JACUIPE - rede, interceptores, ramais prediais, ligações intradomiciliares, estações elevatórias, ETE (ampliação e nova), emissários	ESTADO BA	223725-64	CEF	OGU	21-dez-07	R\$ 58.540.349,68	R\$ 48.493.494,07	R\$ 9.560.520,66	R\$ 57.832.097,24	R\$ 48.305.296,13	R\$ 9.526.801,11	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
BA	Feira de Santana	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPLEMENTACAO BACIA DO SUBAÉ - BACIA DO JACUIPÉ II - rede, linha de recalque, estação elevatória, lagoas aeradas.	EMBASA	228583-66	CEF	Financiamento	15-mai-08	R\$ 37.326.639,75	R\$ 28.737.796,21	R\$ 8.588.843,53	R\$ 37.326.639,62	R\$ 28.737.796,22	R\$ 8.588.843,40	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
BA	Feira de Santana	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FEIRA DE SANTANA, COMPLEMENTAÇÃO BACIA JACUIPE - ligações prediais, rede, estação elevatória, ETE.	ESTADO BA	350871-30	CEF	OGU	25-nov-11	R\$ 17.899.046,02	R\$ 14.265.033,11	R\$ 3.489.962,58	R\$ 5.003.895,68	R\$ 4.020.318,50	R\$ 983.577,18	Paralisada	28,18	2011 A 2014	PAC 2
BA	Feira de Santana	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPLEMENTAÇÃO DA BACIA SUBAÉ - rede, ligações, estação elevatória, ampliação de ETE.	ESTADO BA	350883-74	CEF	OGU	25-nov-11	R\$ 36.819.503,22	R\$ 36.453.567,54	R\$ -	R\$ 16.828.804,98	R\$ 16.828.804,98	R\$ -	Paralisada	46,17	2011 A 2014	PAC 2
BA	Salvador	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - DIVERSOS BAIRROS - redes condominial e convencional, estação elevatória, ligações domiciliares	ESTADO BA	218243-36	CEF	OGU	04-dez-07	R\$ 30.533.814,98	R\$ 28.114.711,92	R\$ 2.136.555,93	R\$ 24.249.025,10	R\$ 22.112.469,17	R\$ 2.136.555,93	Paralisada	80,16	2009 A 2014	PAC 1
BA	Salvador	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SALVADOR E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS ILHAS DE MARÉ, DOS FRADES E BOM JESUS DOS PASSOS	ESTADO BA	218244-40	CEF	OGU	07-dez-07	R\$ 42.027.346,72	R\$ 37.209.640,00	R\$ 4.444.210,32	R\$ 26.231.443,02	R\$ 21.855.463,07	R\$ 4.375.979,95	Obra Física Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
BA	Salvador	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS TROBOGI, CAMBUNAS E AGUAS CLARAS - rede, rede condominial, interceptor, ramais prediais, ligações domiciliares, estações elevatórias, linha de recalque.	EMBASA	228697-31	CEF	Financiamento	15-mai-08	R\$ 120.999.711,89	R\$ 99.190.000,79	R\$ 21.809.711,10	R\$ 91.904.360,10	R\$ 75.338.969,15	R\$ 16.565.390,95	Normal	62,59	2009 A 2014	PAC 1
BA	Salvador	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - diversos bairros de Salvador - redes coletoras, estações elevatórias, linhas de recalque, ligações.	ESTADO BA	408703-33	CEF	OGU	31-dez-13	R\$ 19.472.950,34	R\$ 19.278.762,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC	
BA	Salvador e Lauro de Freitas	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO RM DE SALVADOR - SISTEMA DE DISPOSIÇÃO OCEÂNICA DO JAGUARIBE - 1ª ETAPA - linha de recalque, emissário.	EMBASA (Foz de Jaguaribe Construções)	189570-74	CEF	Financiamento	28-out-08	R\$ 259.177.715,79	R\$ 173.847.029,86	R\$ 85.330.685,93	R\$ 259.177.715,79	R\$ 173.847.029,86	R\$ 85.330.685,84	Concluída	100	2010 A 2014	PAC 1	
BA	Salvador,Lauro de Freitas	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede coletora, linha de recalque, estações elevatórias, coletores e ligações prediais	EMBASA	296124-39	CEF	Financiamento	2-fev-10	R\$ 170.000.000,00	R\$ 161.500.000,00	R\$ 8.500.000,00	R\$ 17.384.028,67	R\$ 16.514.827,24	R\$ 869.201,43	Paralisada	13,17	2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUB-BACIAS SD-07 E SD-08	ESTADO CE	217983-73	CEF	OGU	07-nov-07	R\$ 34.534.210,85	R\$ 32.497.444,58	R\$ 1.710.391,82	R\$ 25.964.224,14	R\$ 24.666.012,93	R\$ 1.298.211,21	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -BACIA CE-6	ESTADO CE	217984-87	CEF	OGU	30-out-07	R\$ 13.213.291,47	R\$ 13.081.080,66	R\$ -	R\$ 4.945.811,02	R\$ 4.945.811,02	R\$ -	Paralisada	37,81	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -BACIA SE-2	ESTADO CE	217986-05	CEF	OGU	29-out-07	R\$ 15.410.404,27	R\$ 14.952.455,91	R\$ 307.023,79	R\$ 8.455.404,99	R\$ 8.148.381,19	R\$ 307.023,80	Normal	55,41	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -BACIA SD-6	ESTADO CE	217988-23	CEF	OGU	30-out-07	R\$ 22.913.268,60	R\$ 22.432.615,12	R\$ 254.927,32	R\$ 15.748.733,27	R\$ 15.531.555,56	R\$ 217.177,71	Paralisada	69,42	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CE-4 - rede, interceptores, emissários, estação elevatória, ligações prediais, travessias.	CAGECE	231264-64	CEF	Financiamento	28-mar-08	R\$ 24.117.968,54	R\$ 19.849.491,66	R\$ 4.268.476,88	R\$ 11.475.190,65	R\$ 9.444.273,95	R\$ 2.030.916,70	Paralisada	47,58	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CD-1 - rede, interceptores, emissários, ligações prediais, travessias.	CAGECE	231269-14	CEF	Financiamento	28-mar-08	R\$ 35.351.977,85	R\$ 20.356.249,01	R\$ 14.995.728,83	R\$ 12.918.273,92	R\$ 7.438.554,14	R\$ 5.479.719,78	Normal	36,55	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CD-2 - rede, interceptores, emissários, estações elevatórias, ligações prediais, travessias.	CAGECE	231276-07	CEF	Financiamento	28-mar-08	R\$ 32.705.250,85	R\$ 21.500.615,64	R\$ 11.204.635,21	R\$ 10.211.749,40	R\$ 6.713.261,44	R\$ 3.498.487,96	Normal	31,22	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CD-3 - rede, interceptores, emissários, estações elevatórias, ligações prediais, travessias.	CAGECE	231278-25	CEF	Financiamento	28-mar-08	R\$ 43.320.196,41	R\$ 26.767.234,43	R\$ 16.552.961,98	R\$ 14.074.638,00	R\$ 8.696.616,51	R\$ 5.378.021,49	Normal	32,49	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA CE-5 - rede, interceptores, emissários, ligações prediais, travessias.	CAGECE	231279-39	CEF	Financiamento	28-mar-08	R\$ 22.102.847,44	R\$ 13.469.530,09	R\$ 8.633.317,34	R\$ 11.456.061,23	R\$ 6.981.352,16	R\$ 4.474.709,07	Paralisada	52,16	2009 A 2014	PAC 1	
CE	Fortaleza	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Comunidade Planalto Palmeira - rede coletora, estação elevatória, linha de recalque, ligações.	ESTADO CE	408683-92	CEF	OGU	31-dez-13	R\$ 1.512.959,35	R\$ 1.217.224,95	R\$ 282.162,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2	
CE	Fortaleza	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -bacias CD 1, CD 2, CD 3 - rede coletora, estações elevatórias, linha de recalque, ligações domiciliares.	ESTADO CE	408723-74	CEF	OGU	31-dez-13	R\$ 66.510.666,79	R\$ 65.850.759,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
CE	Fortaleza	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Bacia SE 1 - rede coletora, elevatórias, ligações, ampliação ETEs.	ESTADO CE	408725-93	CEF	OGU	31-dez-13	R\$ 26.860.520,39	R\$ 26.593.188,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2	
CE	Fortaleza	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - lado sul da Lagoa do Opala - bairro Vila União - rede coletora, elevatória, linha de recalque, ligações.	ESTADO CE	408726-06	CEF	OGU	31-dez-13	R\$ 3.007.252,59	R\$ 2.669.818,16	R\$ 309.336,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2	
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SAMAMBAIA - Unidade de Gerenciamento de Lodo na ETE Melchior	CAESB	180173-72	CEF	Financiamento	02-ago-07	R\$ 12.869.567,50	R\$ 11.582.610,75	R\$ 1.286.956,75	R\$ 898.614,00	R\$ 808.752,63	R\$ 89.861,37	Atrasada	4,43	2010 A 2014	PAC 1	
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONDOMÍNIOS POR DO SOL E SOL NASCENTE - rede e estações elevatórias.	CAESB	228526-67	CEF	Financiamento	30-abr-08	R\$ 21.618.271,72	R\$ 19.456.444,55	R\$ 2.161.827,16	R\$ 3.508.382,47	R\$ 3.157.544,26	R\$ 350.838,21	Paralisada	16,4	2009 A 2014	PAC 1	
DF	Brasília	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO- COLONIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E SAMAMBAIA - rede, estações elevatórias, linhas de recalque e interceptores.	CAESB	234717-96	CEF	Financiamento	30-abr-08	R\$ 52.283.887,48	R\$ 29.257.818,96	R\$ 23.026.068,51	R\$ 43.485.250,79	R\$ 24.334.143,14	R\$ 19.151.107,65	Paralisada	87,31	2010 A 2014	PAC 1	
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LAGO SUL E GRANDE COLORADO - rede e elevatórias.	CAESB	296126-59	CEF	Financiamento	15-jan-10	R\$ 41.958.226,37	R\$ 38.632.683,60	R\$ 3.325.542,77	R\$ 13.798.921,47	R\$ 12.705.240,86	R\$ 1.093.680,61	Normal	34,66	2010 A 2014	PAC 1	

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SANTA MARIA - SETOR RIBEIRÃO - linha de recalque.	GDF	350851-91	CEF	OGU	28-out-11	R\$ 1.928.636,69	R\$ 1.749.011,87	R\$ 160.734,70	R\$ 104.942,88	R\$ 14.871,69	R\$ 90.071,19	Paralisada	4,82	2011 A 2014	PAC 2
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BRAZLÂNIA - ESTOR INCRA 8 - rede, ramais condominiais, ETE.	GDF	350855-37	CEF	OGU	28-out-11	R\$ 3.560.646,90	R\$ 1.796.446,98	R\$ 1.744.835,44	R\$ 95.903,65	R\$ 23.089,65	R\$ 72.814,00	Paralisada	1,49	2011 A 2014	PAC 2
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SOBRADINHO, SETOR DE MANSÕES E NOVA COLINA - rede, ramais prediais, estações elevatórias, linhas de recalque.	GDF	350868-85	CEF	OGU	28-out-11	R\$ 23.683.448,20	R\$ 22.245.785,14	R\$ 1.213.805,20	R\$ 1.813.070,98	R\$ 1.395.504,15	R\$ 417.566,83	Atrasada	7,25	2011 A 2014	PAC 2
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SETOR HABITACIONAL S. BARTOLOMEU/ JD BOTÂNICO - estação elevatória, rede coletora e rede interceptora.	GDF	350879-13	CEF	OGU	28-out-11	R\$ 20.135.617,42	R\$ 19.832.972,50	R\$ 102.915,19	R\$ 414.078,79	R\$ 311.163,60	R\$ 102.915,19	Paralisada	1,28	2011 A 2014	PAC 2
DF	Brasília	AMPLIAÇÃO ETE Sobradinho - 2a. Etapa	CAESB	410198-59	CEF	Financiamento	25-nov-13	R\$ 21.597.868,65	R\$ 16.340.000,94	R\$ 5.257.867,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
DF	Brasília	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONDOMÍNIOS LA FONT, MANSÕES ENTRE LAGOS E NOVO HORIZONTE - ramais condominiais, rede, interceptores, estações elevatórias.	CAESB	410221-46	CEF	Financiamento	25-nov-13	R\$ 13.491.938,04	R\$ 11.157.877,93	R\$ 2.334.060,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2013 A 2014	PAC 2
DF	Brasília	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SETOR DE MANSÕES DOM BOSCO - ramais condominiais, rede, interceptores, estação elevatória e linha de recalque.	CAESB	410263-57	CEF	Financiamento	25-nov-13	R\$ 9.164.708,94	R\$ 7.878.214,90	R\$ 1.286.494,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2013 A 2014	PAC 2
DF	Brasília	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COLÔNIAS AGRÍCOLAS ÁGUAS CLARAS, BERNARDO SAYÃO, IAPI, SMPW - ramais condominiais, rede, interceptores, estações elevatórias e linhas de recalque.	CAESB	410266-80	CEF	Financiamento	25-nov-13	R\$ 65.070.599,50	R\$ 44.516.297,95	R\$ 20.554.301,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2013 A 2014	PAC 2
GO	Goiânia	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - INTERCEPTOR ANICUNS MARGEM ESQUERDA E CAVEIRINHA - rede, ligações domiciliares, interceptores.	ESTADO GO	226021-24	CEF	OGU	07-nov-07	R\$ 12.865.134,50	R\$ 9.588.522,93	R\$ 3.179.326,33	R\$ 10.750.495,30	R\$ 7.747.332,34	R\$ 3.003.162,96	Paralisada	84,09	2009 A 2014	PAC 1
GO	Goiânia	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - INTERCEPTOR ANICUNS MARGEM DIREITA - rede, ligações domiciliares, interceptor.	ESTADO GO	226022-38	CEF	OGU	19-dez-07	R\$ 13.297.699,08	R\$ 11.234.884,84	R\$ 1.949.065,39	R\$ 8.658.579,81	R\$ 7.336.004,08	R\$ 1.322.575,73	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
GO	Goiânia	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - interceptor, linha de recalque, rede.	ESTADO GO	226023-42	CEF	OGU	19-dez-07	R\$ 16.832.685,04	R\$ 12.740.000,00	R\$ 3.963.885,04	R\$ 11.334.145,95	R\$ 9.112.607,65	R\$ 2.221.538,30	Atrasada	69	2009 A 2014	PAC 1
GO	Goiânia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - rede, estações elevatórias, linha de recalque e ETE.	ESTADO GO	226025-62	CEF	OGU	19-dez-07	R\$ 67.823.077,87	R\$ 39.415.450,32	R\$ 28.012.073,05	R\$ 16.952.139,94	R\$ 13.883.214,08	R\$ 3.068.925,86	Paralisada	25,14	2009 A 2014	PAC 1
GO	Goiânia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, interceptores, ligações domiciliares, estação elevatória.	ESTADO GO	296003-72	CEF	Financiamento	02-set-10	R\$ 105.263.157,88	R\$ 100.000.000,00	R\$ 5.263.157,88	R\$ 52.962.872,02	R\$ 50.314.728,46	R\$ 2.648.143,56	Normal	39,2	2010 A 2014	PAC 1
GO	Goiânia	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações prediais, interceptor e ETE.	ESTADO GO	408678-27	CEF	OGU	30-set-13	R\$ 99.814.124,80	R\$ 98.824.480,00	R\$ -	R\$ 2.830.058,00	R\$ 2.830.058,00	R\$ -	Atrasada	2,86	2013 A 2014	PAC 2
MA	São Luis	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS ANIL, S. FRANCISCO, VINHAIS - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - BACIA BACANGA MARGEM DIREITA - rede, ligações prediais, kits sanitários, estações elevatórias, emissários, coletor.	ESTADO MA	408679-31	CEF	OGU	30-set-13	R\$ 216.600.858,79	R\$ 214.454.909,69	R\$ -	R\$ 3.144.233,90	R\$ 3.144.233,90	R\$ -	Obra Iniciada sem Medição	1,47	2013 A 2014	PAC 2
MA	São Luiz	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SISTEMAS ANIL, VINHAIS E SAO FRANCISCO - rede, estação elevatória, emissário, ETE, ligações prediais, subestações elétricas, kits sanitários, canteiros	ESTADO MA	218348-92	CEF	OGU	27-nov-07	R\$ 125.616.858,07	R\$ 101.010.000,00	R\$ 23.595.358,07	R\$ 65.390.636,59	R\$ 51.885.989,35	R\$ 13.504.647,24	Atrasada	56,01	2009 A 2014	PAC 1
MA	São Luiz	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA DO BACANGA - ligações prediais, rede.	PM São Luiz	350845-00	CEF	OGU	31-out-11	R\$ 43.335.940,44	R\$ 38.420.107,56	R\$ 4.530.231,79	R\$ 579.834,45	R\$ 518.139,45	R\$ 61.695,00	Paralisada	0,81	2011 A 2014	PAC 2

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
MG	Belo Horizonte	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações prediais, interceptores, estações elevatórias.	COPASA	10201771117	BNDES	Financiamento	22-abr-10	R\$ 48.960.000,00	R\$ 46.512.000,00	R\$ 2.448.000,00	R\$ 31.484.382,26	R\$ 29.910.163,15	R\$ 1.574.219,11	Paralisada	92	2010 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAMPULHA - rede, ligações prediais, interceptores, emissário, estações elevatórias, linha de recalque.	COPASA	8202881054001	BNDES	financiamento	20-mai-08	R\$ 21.331.000,00	R\$ 19.379.138,82	R\$ 1.951.861,17	R\$ 21.330.999,99	R\$ 19.379.138,82	R\$ 1.951.861,17	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIROS JD VITORIA, VISTA DO SOL E PAULO VI - rede, interceptores, emissário, estação elevatória, linha de recalque, ETE e travessias.	COPASA	8202881097001	BNDES	financiamento	20-mai-08	R\$ 7.966.635,61	R\$ 7.050.503,08	R\$ 916.132,53	R\$ 7.171.014,07	R\$ 6.346.374,97	R\$ 824.639,10	Obra Física Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS RIO DAS VELHAS, PARAÓPEBA - rede, ligações prediais, interceptores.	COPASA	8202881100001	BNDES	financiamento	20-mai-08	R\$ 31.466.000,00	R\$ 28.327.519,96	R\$ 3.138.480,04	R\$ 29.717.495,82	R\$ 26.753.414,99	R\$ 2.964.080,83	Obra Física Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - tratamento secundário na ETE ONÇA - Bairro Ribeiro de Abreu	COPASA	191211-65	CEF	Financiamento	03-ago-07	R\$ 75.840.121,37	R\$ 62.500.267,40	R\$ 13.339.853,97	R\$ 75.840.121,24	R\$ 62.500.267,41	R\$ 13.339.853,83	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte e Contagem	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, interceptores, estação elevatória, linha de recalque e ligações prediais	COPASA	189861-95	CEF	Financiamento	03-ago-07	R\$ 17.485.495,59	R\$ 12.926.955,66	R\$ 4.558.539,92	R\$ 17.485.495,48	R\$ 12.926.955,67	R\$ 4.558.539,81	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte e Contagem	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, interceptores, ligações prediais.	COPASA	347843-23	CEF	Financiamento	25-out-11	R\$ 102.543.853,00	R\$ 82.035.082,40	R\$ 20.508.770,60	R\$ 68.237.480,81	R\$ 54.589.984,77	R\$ 13.647.496,04	Normal	66,54	2011 A 2014	PAC 2
MG	Belo Horizonte e outros	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 19 MUNICIPIOS DA RMBH e OUTROS - interceptores e ETE Montes Claros.	COPASA	7202331013028	BNDES	Financiamento	23-mai-07	R\$ 176.888.380,00	R\$ 169.093.380,00	R\$ 7.795.000,00	R\$ 176.888.380,00	R\$ 169.093.380,00	R\$ 7.795.000,00	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte e outros	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RMBH - redes, interceptores, ligações, emissários, estações elevatórias.	COPASA	7202331013029	BNDES	Financiamento	03-jun-07	R\$ 149.814.400,00	R\$ 85.800.000,00	R\$ 64.014.400,00	R\$ 149.814.400,00	R\$ 85.800.000,00	R\$ 64.014.400,00	Concluída	100	2010 A 2014	PAC 1
MG	Belo Horizonte e outros	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	COPASA	10204961014003	BNDES	Financiamento	01-jul-10	R\$ 287.100.000,00	R\$ 258.390.000,00	R\$ 28.710.000,00	R\$ 223.986.945,81	R\$ 201.588.251,23	R\$ 22.398.694,58	Obra Física Concluída	100	2010 A 2014	PAC 1
MG	Contagem	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO ICAVEIRAS - rede, ligações prediais, interceptores, estação elevatória, linha de recalque.	COPASA	8202881011005	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 10.617.000,00	R\$ 9.395.491,58	R\$ 1.221.508,41	R\$ 10.617.000,00	R\$ 9.395.491,59	R\$ 1.221.508,41	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Contagem	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA VÁRZEA DAS FLORES - rede, ligações prediais, interceptores, estações elevatórias, linha de recalque.	COPASA	8202881011007	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 19.172.000,00	R\$ 16.966.220,66	R\$ 2.205.779,33	R\$ 18.895.932,14	R\$ 16.721.915,00	R\$ 2.174.017,14	Paralisada	93,1	2009 A 2014	PAC 1
MG	Contagem	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - NOVA CONTAGEM - rede, ligações prediais.	COPASA	8202881011011	BNDES	financiamento	20-mai-08	R\$ 14.204.481,38	R\$ 12.569.545,57	R\$ 1.634.935,81	R\$ 14.204.481,38	R\$ 12.569.545,57	R\$ 1.634.935,81	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Contagem	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, interceptores.	COPASA	8202881135001	BNDES	financiamento	20-mai-08	R\$ 46.000.000,00	R\$ 41.400.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 46.000.000,00	R\$ 41.400.000,00	R\$ 4.600.000,00	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
MG	Contagem	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - diversos bairros - redes coletoras, interceptores, elevatórias, emissários, ligações.	COPASA	410472-86	CEF	Financiamento	10-dez-13	R\$ 8.565.000,00	R\$ 8.136.750,00	R\$ 428.250,00	R\$ 1.878.890,00	R\$ 1.784.945,52	R\$ 93.944,48	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
MG	Contagem	AMPLIAÇÃO ETE Nova Contagem - 2a. Etapa	COPASA	410475-18	CEF	Financiamento	10-dez-13	R\$ 14.110.000,00	R\$ 13.404.500,00	R\$ 705.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
MG	Juiz de Fora	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - coletores tronco, estações elevatórias, linhas de recalque e ETes.	PM Juiz de Fora	408676-09	CEF	OGU	27-set-13	R\$ 62.850.783,00	R\$ 62.000.000,00	R\$ 229.383,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Obra Iniciada sem Medição	0	2013 A 2014	PAC 2
MS	Campo Grande	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PARARANGABA - rede, ligações prediais, coletores tronco, linha de recalque, estações elevatórias e ETE.	Águas de Guariroba S A	387144-05	CEF	Financiamento	11-abr-13	R\$ 115.520.168,55	R\$ 109.744.160,12	R\$ 5.776.008,42	R\$ 95.278.838,50	R\$ 90.514.896,59	R\$ 4.763.941,91	Atrasada	64,28	2013 A 2014	PAC 2

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
PA	Belém	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RECUPERAÇÃO DA ESTACAO ELEVATORIA FINAL DO ESGOTO DA AREA CENTRAL	ESTADO PA	228494-80	CEF	Financiamento	30-mai-08	R\$ 7.500.000,00	R\$ 6.750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.808.477,02	R\$ 1.627.629,34	R\$ 180.847,68	Atrasada	26,78	2009 A 2014	PAC 1
PA	Belém	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIROS MARAMBAIA E GUANABARA - rede e ligações domiciliares.	ESTADO PA	228495-95	CEF	Financiamento	30-mai-08	R\$ 704.469,63	R\$ 622.400,71	R\$ 82.068,91	R\$ 704.469,61	R\$ 622.400,72	R\$ 82.068,89	Concluída	100	2011 A 2014	PAC 1
PA	Belém	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIA DO UNA - ETE	ESTADO PA	228496-08	CEF	Financiamento	30-mai-08	R\$ 57.136.593,60	R\$ 42.734.700,00	R\$ 14.401.893,60	R\$ 15.205.783,07	R\$ 11.373.001,77	R\$ 3.832.781,30	Atrasada	30,81	2009 A 2014	PAC 1
PA	Belém	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Belém - APA Utinga - ETE, estações elevatórias, emissários, interceptores, rede coletora, ligações.	ESTADO PA	421112-51	CEF	OGU	31-dez-14	R\$ 147.923.499,80	R\$ 146.457.524,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
PB	João Pessoa	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JD CIDADE UNIVERSITÁRIA - emissários, estações elevatórias, rede, ligações domiciliares.	ESTADO PB	224961-52	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 8.381.404,78	R\$ 4.177.825,22	R\$ 4.160.401,31	R\$ 6.643.585,63	R\$ 3.435.249,36	R\$ 3.208.336,27	Atrasada	79,68	2009 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO DO ALTIPLANO CABO BRANCO - rede, emissários, estações elevatórias, ligações domiciliares.	ESTADO PB	224964-84	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 1.390.733,08	R\$ 1.164.893,33	R\$ 212.790,82	R\$ 1.282.281,56	R\$ 1.069.490,74	R\$ 212.790,82	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO DE MANAIRA - emissários, estações elevatórias, rede, ligações domiciliares.	ESTADO PB	224965-99	CEF	OGU	20-set-07	R\$ 2.344.270,84	R\$ 1.974.655,64	R\$ 348.468,64	R\$ 2.088.617,74	R\$ 1.740.149,10	R\$ 348.468,64	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO PADRE ZÉ E JOSÉ AMÉRICO - rede coletora, estação elevatória, emissário, ligações domiciliares.	ESTADO PB	224968-20	CEF	OGU	17-out-07	R\$ 2.581.082,72	R\$ 1.591.087,69	R\$ 972.684,15	R\$ 1.119.425,86	R\$ 800.985,91	R\$ 318.439,95	Paralisada	61,34	2009 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO CRUZ DAS ARMAS - rede, emissários, estações elevatórias, ligações domiciliares.	ESTADO PB	224970-63	CEF	OGU	20-set-07	R\$ 2.731.016,88	R\$ 2.300.619,10	R\$ 405.991,59	R\$ 1.468.256,43	R\$ 1.280.287,04	R\$ 187.969,39	Paralisada	53,4	2009 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO FUNCIONÁRIOS 1 E JOSÉ AMÉRICO - rede, ligações domiciliares, ligações intradomiciliares.	ESTADO PB	224971-77	CEF	OGU	17-out-07	R\$ 1.223.936,20	R\$ 578.919,74	R\$ 637.827,26	R\$ 644.069,83	R\$ 377.701,84	R\$ 266.367,99	Paralisada	52,93	2009 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIROS JOSÉ AMÉRICO E LARANJEIRAS - emissários, estações elevatórias, rede e ETE	ESTADO PB	224973-95	CEF	OGU	17-out-07	R\$ 5.258.359,63	R\$ 4.430.754,28	R\$ 781.897,81	R\$ 2.654.830,23	R\$ 1.959.624,79	R\$ 695.205,44	Paralisada	51,13	2009 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMUNIDADE JD ESTER - rede, coletor tronco, emissários, ligações domiciliares e intradomiciliares.	ESTADO PB	224975-13	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 3.890.954,82	R\$ 1.965.101,48	R\$ 1.904.802,32	R\$ 2.059.431,20	R\$ 1.312.985,65	R\$ 746.445,55	Paralisada	68,1	2009 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - rede, coletor tronco, ligações domiciliares.	ESTADO PB	296008-22	CEF	Financiamento	02-set-10	R\$ 3.284.650,77	R\$ 2.358.204,22	R\$ 926.446,55	R\$ 2.142.218,15	R\$ 1.537.998,50	R\$ 604.219,65	Paralisada	65,22	2010 A 2014	PAC 1
PB	João Pessoa	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO, PRAIA DO SEIXAS E PENHA, BAIRRO J. AMÉRICO, COLIBRIS E ÁGUA FRIA - rede, ligações domiciliares, estação elevatória, emissários.	ESTADO PB	350880-41	CEF	OGU	27-out-11	R\$ 56.960.561,68	R\$ 33.421.576,82	R\$ 23.203.369,08	R\$ 15.887.834,26	R\$ 8.224.086,10	R\$ 7.663.748,16	Obra Iniciada sem Medição	28,06	2011 A 2014	PAC 2
PE	Goiana, Recife	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Recife e Goiana - Sistema S Lourenço da Mata - Estações de tratamento, elevatórias, ramais, redes coletoras, coletores tronco e emissários.	Atlântico Saneam	414606-75	CEF	Financiamento	22-ago-14	R\$ 336.670.267,37	R\$ 235.669.187,16	R\$ 101.001.080,20	R\$ 25.358.345,21	R\$ 17.750.841,65	R\$ 7.607.503,56	Obra Iniciada sem Medição	0	2014	PAC 2
PE	Recife	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PARTE DO BAIRRO BOA VIAGEM, VILA IPSEP E ENTORNO AV MASCARENHAS DE MORAES - estações elevatórias, emissários de recalque, rede, ligações, ETE	ESTADO PE	191231-04	CEF	Financiamento	26-mar-08	R\$ 53.814.289,00	R\$ 48.432.860,10	R\$ 5.381.428,90	R\$ 43.126.320,31	R\$ 38.813.688,36	R\$ 4.312.631,95	Paralisada	75,92	2009 A 2014	PAC 1

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
PE	Recife	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO SETÚBAL, E PARTE DOS BAIRROS BOA VIAGEM E IMBIRIBEIRA - estações elevatórias, emissários.	ESTADO PE	264374-81	CEF	OGU	21-nov-08	R\$ 71.212.327,28	R\$ 70.505.868,59	R\$ -	R\$ 31.703.367,89	R\$ 31.703.367,89	R\$ -	Atrasada	44,97	2009 A 2014	PAC 1
PE	Recife	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA	ESTADO PE	346077-39	CEF	Financiamento	29-dez-11	R\$ 87.560.069,55	R\$ 83.182.066,07	R\$ 4.378.003,48	R\$ 1.640.103,32	R\$ 1.558.098,17	R\$ 82.005,15	Paralisada	1,74	2011 A 2014	PAC 2
PE	Recife	COMPLEMENTAÇÃO DA ETE MINERVA	ESTADO PE	350909-71	CEF	OGU	31-out-11	R\$ 18.811.558,27	R\$ 18.623.919,08	R\$ -	R\$ 2.239.389,55	R\$ 2.239.389,55	R\$ -	Obra Iniciada sem Medição	12,02	2011 A 2014	PAC 2
PI	Teresina	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - MARGEM DIREITA MACROBACIA DO RIO PARNAÍBA - rede, ligações domiciliares, coletores, interceptores, estações elevatórias	ESTADO PI	224287-88	CEF	OGU	05-nov-07	R\$ 60.849.683,60	R\$ 56.664.738,05	R\$ 3.616.898,17	R\$ 10.274.893,52	R\$ 9.654.199,49	R\$ 620.694,03	Paralisada	16,91	2009 A 2014	PAC 1
PI	Teresina	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - ZONA SUL - rede, estações elevatórias, emissários e ETE.	ESTADO PI	228752-14	CEF	Financiamento	02-mai-08	R\$ 42.160.000,00	R\$ 40.000.000,00	R\$ 2.160.000,00	R\$ 12.768.327,04	R\$ 12.114.162,35	R\$ 654.164,69	Paralisada	30,32	2009 A 2014	PAC 1
PI	Teresina	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUB BACIAS PA8/2 e PA8/4 - rede, estações elevatórias, linha de recalque e ETE.	PM Teresina	408711-30	CEF	OGU	20-ago-13	R\$ 8.857.479,22	R\$ 8.768.395,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Normal	0,34	2013 A 2014	PAC 2
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Região Norte - rede coletora, coletores tronco, ligações.	SANEPAR	13209091001	BNDES	Financiamento	5-nov-13	R\$ 32.671.253,19	R\$ 31.037.690,53	R\$ 1.633.562,66	R\$ 8.421.052,63	R\$ 8.000.000,00	R\$ 421.052,63	Normal	7,5	2014	PAC 2
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Bairro Boqueirão - ETE Belém - ETE e estação elevatória.	SANEPAR	13209091003	BNDES	Financiamento	5-nov-13	R\$ 102.430.396,13	R\$ 97.308.876,31	R\$ 5.121.519,82	R\$ 1.789.473,68	R\$ 1.700.000,00	R\$ 89.473,68	Normal	0,2	2014	PAC 2
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações prediais, coletores tronco, interceptores, estações elevatórias, linha de recalque, ampliação de estações de tratamento, implantação da estação de tratamento e melhorias operacionais.	SANEPAR	7208251011018	BNDES	Financiamento	11-dez-07	R\$ 18.913.513,12	R\$ 14.172.800,00	R\$ 4.740.713,12	R\$ 18.912.796,47	R\$ 14.172.262,98	R\$ 4.740.533,49	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações, coletores tronco, estações elevatórias, linha de recalque.	SANEPAR	7209861018001	BNDES	Financiamento	26-dez-07	R\$ 14.520.000,00	R\$ 13.068.000,00	R\$ 1.452.000,00	R\$ 13.108.554,18	R\$ 11.797.698,77	R\$ 1.310.855,41	Normal	79,8	2009 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETES. Atuba Sul e ETE CIC Xisto	SANEPAR	11208891108007	BNDES	Financiamento	30-dez-11	R\$ 21.250.000,00	R\$ 20.187.500,00	R\$ 1.062.500,00	R\$ 16.368.644,78	R\$ 15.550.212,55	R\$ 818.432,23	Normal	33,7	2014	PAC 2
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - redes coletores, coletores, ampliação ETE, ligações	SANEPAR	13209091002	BNDES	Financiamento	5-nov-13	R\$ 14.857.636,11	R\$ 14.114.754,31	R\$ 742.881,80	R\$ 6.421.052,62	R\$ 6.100.000,00	R\$ 321.052,62	Normal	6,7	2014	PAC 2
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CURITIBA LESTE, NORTE E SUL - rede, ligações.	SANEPAR	173483-70	CEF	Financiamento	19-jun-07	R\$ 4.365.597,98	R\$ 3.885.382,20	R\$ 480.215,78	R\$ 4.365.597,82	R\$ 3.885.382,20	R\$ 480.215,62	Obra Física Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIAS DOS RIO IGUAÇU, BELÉM, FORMOSA, PADILHA E BARIGUI - recalque, rede, ligações domiciliares	ESTADO PR	224994-48	CEF	OGU	17-dez-07	R\$ 11.053.051,81	R\$ 9.897.380,71	R\$ 1.055.297,29	R\$ 7.426.142,00	R\$ 6.384.668,73	R\$ 1.041.473,27	Atrasada	73,56	2009 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CURITIBA II - rede, ligações prediais.	SANEPAR	228570-18	CEF	Financiamento	19-fev-08	R\$ 4.450.491,14	R\$ 4.227.966,58	R\$ 222.524,55	R\$ 4.196.126,27	R\$ 3.986.320,07	R\$ 209.806,20	Normal	94,04	2009 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CURITIBA III - rede, ligações prediais, estação elevatória, coletor tronco Bacia Ponta Grossa.	SANEPAR	228571-22	CEF	Financiamento	19-fev-08	R\$ 7.175.708,29	R\$ 6.155.391,37	R\$ 1.020.316,92	R\$ 6.895.654,33	R\$ 5.915.158,54	R\$ 980.495,79	Normal	94,29	2009 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CURITIBA IV - rede, ligações prediais, estações elevatórias, coletor tronco.	SANEPAR	228574-55	CEF	Financiamento	10-dez-08	R\$ 24.821.903,12	R\$ 23.580.807,96	R\$ 1.241.095,16	R\$ 16.790.018,47	R\$ 15.950.517,74	R\$ 839.500,73	Normal	66,44	2009 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS JOÃO PAULO, MONJOLO, ALTO DA CRUZ, TAMANDARÉ, BUTIATU E ARRUDA; COLETOR MARACANÁ	SANEPAR	228575-60	CEF	Financiamento	10-dez-08	R\$ 44.457.768,36	R\$ 24.953.940,00	R\$ 19.503.828,36	R\$ 18.957.529,67	R\$ 10.640.773,87	R\$ 8.316.755,80	Normal	62,98	2009 A 2014	PAC 1
PR	Curitiba e outros	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E INTERVENCAO EM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSOS MUNICIPIOS.	SANEPAR	11205321002	BNDES	Financiamento	28-jul-11	R\$ 233.152.588,00	R\$ 209.837.330,00	R\$ 23.315.258,00	R\$ 123.903.139,14	R\$ 111.512.825,66	R\$ 12.390.313,48	Normal	66	2011 A 2014	PAC 2

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
PR	Londrina	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO S. JORGE	SANEPAR	32806460009	BNDES	Financiamento	22-nov-11	R\$ 5.184.750,50	R\$ 4.925.512,50	R\$ 259.238,00	R\$ 4.869.772,29	R\$ 4.626.283,23	R\$ 243.489,06	Normal	88,3	2011 A 2014	PAC 2
PR	Londrina	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETES Norte e Sul	SANEPAR	13209091004	BNDES	Financiamento	5-nov-13	R\$ 50.183.487,93	R\$ 47.674.313,53	R\$ 2.509.174,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Obra Iniciada sem Medição	3	2014	PAC 2
PR	Londrina	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações, interceptores, ampliação de estação elevatória.	SANEPAR	228634-77	CEF	Financiamento	19-fev-08	R\$ 4.618.581,71	R\$ 3.925.794,45	R\$ 692.787,26	R\$ 4.618.581,62	R\$ 3.925.794,45	R\$ 692.787,17	Concluída	100	2011 A 2014	PAC 1
PR	Londrina	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, estações elevatórias, ampliação das ETE Norte e Sul	SANEPAR	228635-82	CEF	Financiamento	19-fev-08	R\$ 9.114.245,62	R\$ 8.658.533,34	R\$ 455.712,28	R\$ 9.114.245,47	R\$ 8.658.533,35	R\$ 455.712,12	Concluída	100	2011 A 2014	PAC 1
PR	Londrina e Cambé	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações, coletor tronco e ETE.	SANEPAR	7208251020001	BNDES	Financiamento	11-dez-07	R\$ 53.504.367,73	R\$ 39.459.000,00	R\$ 14.045.367,73	R\$ 53.504.367,73	R\$ 39.459.000,00	R\$ 14.045.367,73	Concluída	100	2010 A 2014	PAC 1
RJ	Duque de Caxias	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - BAIRRO DA PAVUNA - rede, ligações.	ESTADO RJ	264621-75	CEF	Financiamento	07-jul-09	R\$ 35.000.000,00	R\$ 33.250.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 971.975,88	R\$ 923.377,10	R\$ 48.598,78	Atrasada	2,88	2010 A 2014	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SEPETIBA - FASE 4 - rede, ETE e estação elevatória	PM Rio de Janeiro	190617-41	CEF	Financiamento	26-jun-07	R\$ 13.827.158,59	R\$ 11.061.726,81	R\$ 2.765.431,78	R\$ 13.827.158,52	R\$ 11.061.726,81	R\$ 2.765.431,71	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SUB BACIAS ALAGADOS E ARY CHAGAS - BAIRRO SEPETIBA - estações elevatórias, redes, ligações prediais	PM Rio de Janeiro	223639-10	CEF	OGU	21-set-07	R\$ 17.269.143,24	R\$ 14.613.848,44	R\$ 2.507.756,31	R\$ 16.500.202,33	R\$ 13.992.446,01	R\$ 2.507.756,32	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA SANTA CRUZ - rede, ligações prediais, coletores tronco, interceptores, ETE.	PM Rio de Janeiro	296179-98	CEF	Financiamento	21-dez-10	R\$ 280.701.485,08	R\$ 207.245.579,90	R\$ 73.455.905,18	R\$ 123.109.019,49	R\$ 90.893.000,25	R\$ 32.216.019,24	Atrasada	41,47	2013 A 2014	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ALEGRIA - coletor tronco.	ESTADO RJ	346926-05	CEF	Financiamento	22-jun-12	R\$ 175.804.246,04	R\$ 167.014.033,74	R\$ 8.790.212,30	R\$ 324.542,36	R\$ 308.315,25	R\$ 16.227,11	Atrasada	0,19	2011 A 2014	PAC 2
RJ	Rio de Janeiro	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁREA DE PLANEJAMENTO 5 - rede, ligações prediais, coletores tronco, estações elevatórias e ETE.	F AB. Zona Oeste	389955-61	CEF	Financiamento	03-abr-13	R\$ 642.757.014,00	R\$ 610.619.163,00	R\$ 32.137.851,00	R\$ 118.527.922,35	R\$ 112.601.526,20	R\$ 5.926.396,15	Atrasada	13,4	2013 A 2014	PAC 2
RJ	Rio de Janeiro e São Gonçalo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ILHA DE PAQUETA - estação elevatória, coletor tronco, rede, ligações prediais.	ESTADO RJ	264622-89	CEF	Financiamento	07-jul-09	R\$ 25.845.316,26	R\$ 18.206.966,51	R\$ 7.638.349,75	R\$ 20.231.386,57	R\$ 14.252.183,05	R\$ 5.979.203,52	Atrasada	85,78	2010 A 2014	PAC 1
RJ	São Gonçalo	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MELHORIA DA ETE SÃO GONÇALO	ESTADO RJ	223370-83	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 13.934.702,72	R\$ 11.333.853,83	R\$ 2.486.110,35	R\$ 9.670.642,36	R\$ 9.225.173,58	R\$ 445.468,78	Paralisada	72,54	2009 A 2014	PAC 1
RJ	São Gonçalo	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS RIOS MUTONDO E COELHO - BAIROS NOVA CIDADE, TRINDADE E LUIZ CAÇADOR - rede, ligações domiciliares	ESTADO RJ	223640-48	CEF	OGU	14-set-07	R\$ 6.054.200,00	R\$ 5.280.000,00	R\$ 720.000,00	R\$ 4.191.644,48	R\$ 3.917.641,94	R\$ 274.002,54	Paralisada	69,86	2009 A 2014	PAC 1
RN	Natal	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO DE CAPIM MACIO E PARTE DO BAIRRO DE NEOPOLIS - rede, estações elevatórias, emissário	ESTADO RN	189918-61	CEF	Financiamento	31-jul-07	R\$ 45.020.422,56	R\$ 23.670.853,27	R\$ 21.349.569,28	R\$ 40.152.677,47	R\$ 21.111.488,63	R\$ 19.041.188,84	Atrasada	76,74	2009 A 2014	PAC 1
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA GS BAIROS: TIROL, LAGOA NOVA, NOVA DESCOBERTA E PQ DAS DUNAS - redes, emissários, estação elevatória e ligações prediais	ESTADO RN	189925-54	CEF	Financiamento	31-jul-07	R\$ 5.962.840,01	R\$ 5.366.556,00	R\$ 596.284,01	R\$ 5.654.139,82	R\$ 5.088.725,91	R\$ 565.413,91	Paralisada	94,82	2009 A 2014	PAC 1
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIROS ALECRIM E QUINTAS - estação elevatória, emissário.	ESTADO RN	218509-44	CEF	OGU	28-dez-07	R\$ 3.535.890,03	R\$ 2.820.000,00	R\$ 686.290,03	R\$ 1.866.867,32	R\$ 1.183.997,23	R\$ 682.870,09	Paralisada	53,24	2009 A 2014	PAC 1
RN	Natal	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS E, F, I, K, L -BAIROS BOM PASTOR, CIDADE NOVA, FELIPE CAMARÃO, QUINTAS, PLANALTO, CIDADE ESPERANÇA - rede, estações elevatórias, emissários.	ESTADO RN	224984-23	CEF	OGU	28-dez-07	R\$ 83.195.455,95	R\$ 78.017.780,59	R\$ 4.396.097,54	R\$ 24.981.233,96	R\$ 20.585.136,41	R\$ 4.396.097,55	Atrasada	29,93	2009 A 2014	PAC 1

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS ALECRIM E QUINTAS - emissário e ligações domiciliares.	ESTADO RN	224985-38	CEF	OGU	28-dez-07	R\$ 3.601.331,03	R\$ 2.477.808,04	R\$ 1.097.344,91	R\$ 3.487.636,45	R\$ 2.417.153,54	R\$ 1.070.482,91	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
RN	Natal	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIA H - rede, interceptores, emissários, estação elevatória.	ESTADO RN	228658-66	CEF	Financiamento	27-mai-08	R\$ 5.750.449,02	R\$ 4.645.043,11	R\$ 1.105.405,91	R\$ 5.740.601,35	R\$ 4.637.088,53	R\$ 1.103.512,82	Obra Física Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
RN	Natal	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - BACIA LS - BAIRRO PLANALTO - rede, interceptores, emissários e estações elevatórias.	ESTADO RN	228659-70	CEF	Financiamento	27-mai-08	R\$ 11.414.499,25	R\$ 8.750.781,00	R\$ 2.663.718,25	R\$ 5.172.343,99	R\$ 3.965.311,93	R\$ 1.207.032,06	Atrasada	45,32	2009 A 2014	PAC 1
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Z. SUL DE NATAL - BACIAS BS E CS - rede, ligações domiciliares, coletores tronco, estações elevatórias.	ESTADO RN	350876-82	CEF	OGU	31-out-11	R\$ 9.535.851,33	R\$ 5.669.372,28	R\$ 3.808.385,33	R\$ 1.401.451,06	R\$ 830.034,16	R\$ 571.416,90	Obra Iniciada sem Medição	14,79	2011 A 2014	PAC 2
RN	Natal	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ZONA NORTE - rede, ligações prediais, emissários, estações elevatórias, coletores tronco, ETE.	ESTADO RN	408710-26	CEF	OGU	21-out-13	R\$ 296.705.886,19	R\$ 293.766.818,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Obra Iniciada sem Medição	0	2013 A 2014	PAC 2
RN	Natal	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ZONA SUL - rede, estações elevatórias, emissários, ligações prediais e ETE.	ESTADO RN	408715-78	CEF	OGU	18-out-13	R\$ 217.419.371,58	R\$ 210.242.478,93	R\$ 5.073.067,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Obra Iniciada sem Medição	0	2013 A 2014	PAC 2
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Navegantes - Bacia do Arroio da Areia - redes coletoras, ligações.	PM Porto Alegre	172320504	BNDES	Financiamento	30-dez-14	R\$ 16.210.187,25	R\$ 15.399.677,89	R\$ 810.509,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Ponta da Cadeia - bacia Arroio Dilúvio -redes coletoras, ligações.	PM Porto Alegre	143920504	BNDES	Financiamento	30-dez-14	R\$ 20.340.803,21	R\$ 19.323.763,05	R\$ 1.017.040,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Zona Sul - Bacia Arroio Capivara AC 2 e AC 3 - redes coletoras, ligações.	PM Porto Alegre	144120504	BNDES	Financiamento	30-dez-14	R\$ 23.220.433,49	R\$ 22.059.411,82	R\$ 1.161.021,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - emissários, estações elevatórias e ETE.	PM Porto Alegre	189430-77	CEF	Financiamento	21-set-07	R\$ 171.717.863,28	R\$ 103.085.418,00	R\$ 68.632.445,28	R\$ 171.717.863,10	R\$ 103.085.418,00	R\$ 68.632.445,10	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SARANDI (BACIA DO RIO GRAVATAI)- rede, estação elevatória, coletores tronco.	PM Porto Alegre	228679-19	CEF	Financiamento	31-mar-08	R\$ 57.824.242,87	R\$ 40.500.000,00	R\$ 17.324.242,87	R\$ 52.044.847,34	R\$ 36.452.121,42	R\$ 15.592.725,92	Obra Física Concluída	90,19	2009 A 2014	PAC 1
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - estações elevatórias, emissários, ETE.	PM Porto Alegre	233957-81	CEF	Financiamento	31-mar-08	R\$ 52.506.286,10	R\$ 49.747.512,81	R\$ 2.758.773,29	R\$ 52.506.285,97	R\$ 49.747.512,81	R\$ 2.758.773,16	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - estações elevatórias, emissários, ETE.	PM Porto Alegre	275019-18	CEF	Financiamento	31-jul-09	R\$ 124.384.146,18	R\$ 104.209.599,09	R\$ 20.174.547,08	R\$ 124.384.146,09	R\$ 104.209.599,09	R\$ 20.174.547,00	Concluída	100	2010 A 2014	PAC 1
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Sarandi - Vila Elizabeth - rede coletora, e ligações.	PM Porto Alegre	408682-88	CEF	OGU	26-dez-13	R\$ 3.985.591,02	R\$ 3.944.743,58	R\$ -	R\$ 6.527,72	R\$ 6.527,72	R\$ -	Obra Iniciada sem Medição	0,17	2014	PAC 2
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -Ponta da Cadeia - EE Bom Sucesso - rede coletora, linha de recalque.	PM Porto Alegre	408717-96	CEF	OGU	26-dez-13	R\$ 1.625.519,50	R\$ 1.543.009,78	R\$ 65.679,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Salso- Restinga coletores tronco, interceptores, ligações.	PM Porto Alegre	408719-13	CEF	OGU	26-dez-13	R\$ 5.479.772,91	R\$ 5.270.552,33	R\$ 155.115,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Cavalhada - coletor tronco C2 - coletores tronco, ligações.	PM Porto Alegre	408720-41	CEF	OGU	26-dez-13	R\$ 2.462.148,31	R\$ 2.163.612,50	R\$ 275.499,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
RS	Porto Alegre	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -Zona Sul - coletor tronco AES, ligações.	PM Porto Alegre	408722-60	CEF	OGU	26-dez-13	R\$ 2.114.182,02	R\$ 2.091.863,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Obra Iniciada sem Medição	0	2014	PAC 2
SC	Joinville	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações prediais.	Cia Águas de Joinville	228630-30	CEF	Financiamento	20-fev-08	R\$ 39.000.000,00	R\$ 35.100.000,00	R\$ 3.900.000,00	R\$ 33.059.944,73	R\$ 29.753.950,42	R\$ 3.305.994,31	Adiantada	84,97	2010 A 2014	PAC 1
SC	Joinville	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, ligações prediais, interceptores, estação elevatória e ampliação ETE JARIVATUBA.	Cia Águas de Joinville	296211-97	CEF	Financiamento	28-abr-10	R\$ 68.000.000,00	R\$ 64.600.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 44.218.763,05	R\$ 42.007.825,02	R\$ 2.210.938,03	Atrasada	95,62	2010 A 2014	PAC 1

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
SC	Joinville	AMPLIAÇÃO ETE Javarituba - Joinville	PM Joinville	408686-24	CEF	OGU	29-ago-13	R\$ 50.118.768,27	R\$ 48.568.426,50	R\$ 1.063.257,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SC	Joinville	IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA - BACIAS 8.1 e 9 - redes e ligações.	PM Joinville	408687-38	CEF	OGU	13-set-13	R\$ 78.740.829,00	R\$ 72.850.837,65	R\$ 5.160.082,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2013 A 2014	PAC 2
SE	Aracaju	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO ARUANA - emissários, ligações prediais, rede, estações elevatórias.	ESTADO SE	350902-01	CEF	OGU	27-out-11	R\$ 48.035.982,87	R\$ 41.618.398,88	R\$ 6.000.000,00	R\$ 36.338.048,15	R\$ 33.487.521,95	R\$ 2.850.526,20	Atrasada	76,31	2011 A 2014	PAC 2
SE	Aracaju	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ZONA NORTE - rede, estações elevatórias, emissários, ligações prediais e ETEs.	ESTADO SE	413181-29	CEF	OGU	28-out-13	R\$ 151.501.400,00	R\$ 150.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2013 A 2014	PAC 2
SE	Aracaju	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 2a Etapa Região Norte Aracaju - Subistemas Jabotiana e ERQ Norte - rede coletora, linha de recalque, estações elevatórias, coletores e ligações prediais	ESTADO SE	424401-18	CEF	OGU	20-out-14	R\$ 74.086.680,41	R\$ 73.351.762,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SE	Aracaju e Barra dos Coqueiros	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - rede, coletores tronco, ligações domiciliares.	ESTADO SE	224289-05	CEF	OGU	19-set-07	R\$ 105.926.493,22	R\$ 77.116.323,07	R\$ 28.037.606,92	R\$ 89.309.896,35	R\$ 72.261.335,52	R\$ 17.048.560,83	Atrasada	85,28	2009 A 2014	PAC 1
SP	Campinas	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CAPIVARI II - emissários, coletores tronco, interceptores, linhas de recalque, estações elevatórias e ETE	Capivari Ambiental S A	190856-47	CEF	Financiamento	13-jun-08	R\$ 51.115.396,94	R\$ 46.000.000,00	R\$ 5.115.396,94	R\$ 51.115.396,92	R\$ 46.000.000,00	R\$ 5.115.396,92	Concluída	100	2011 A 2014	PAC2
SP	Campinas	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA CAPIVARI II - rede, linha de recalque, estações elevatórias, ETE.	PM Campinas	272831-82	CEF	OGU	30-dez-08	R\$ 90.493.464,22	R\$ 60.607.267,60	R\$ 29.278.723,94	R\$ 89.885.991,53	R\$ 60.607.267,59	R\$ 29.278.723,94	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
SP	Campinas	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAPIVARI II - ampliação ETE, estação elevatória, interceptor.	PM Campinas	350898-49	CEF	OGU	19-set-11	R\$ 97.744.746,39	R\$ 75.000.000,00	R\$ 21.993.346,39	R\$ 96.993.346,41	R\$ 75.000.000,00	R\$ 21.993.346,41	Concluída	100	2011 A 2014	PAC 2
SP	Campinas	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Boa Vista - ETE, emissário, interceptor.	SANASA S/A	423126-53	CEF	Financiamento	9-mai-14	R\$ 48.419.451,76	R\$ 45.998.479,17	R\$ 2.420.972,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	Campinas	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - bairros Cidade Satélite Iris II e III, Solar de Campinas e Pq dos Pomares - redes coletoras, emissários, linhas de recalque e estações elevatórias.	SANASA S/A	423127-67	CEF	Financiamento	9-mai-14	R\$ 17.981.647,04	R\$ 17.082.564,69	R\$ 899.082,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	Guarulhos	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL - coletores tronco, estações elevatórias, redes.	PM Guarulhos	216996-05	CEF	Financiamento	26-jun-07	R\$ 72.072.093,76	R\$ 54.789.825,28	R\$ 17.282.268,48	R\$ 25.384.261,62	R\$ 19.297.333,98	R\$ 6.086.927,64	Paralisada	35,31	2009 A 2014	PAC 1
SP	Guarulhos	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUB BACIAS SB 08 E SB 09 - interceptores, coletores tronco, estações elevatórias, redes.	PM Guarulhos	216997-19	CEF	Financiamento	26-jun-07	R\$ 32.206.902,94	R\$ 12.308.745,41	R\$ 19.898.157,53	R\$ 29.938.427,23	R\$ 11.441.785,65	R\$ 18.496.641,58	Paralisada	94,16	2009 A 2014	PAC 1
SP	Guarulhos	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL - coletores tronco, estações elevatórias, redes.	PM Guarulhos	217000-82	CEF	Financiamento	26-jun-07	R\$ 40.136.460,27	R\$ 12.881.533,83	R\$ 27.254.926,44	R\$ 21.432.573,03	R\$ 6.878.643,84	R\$ 14.553.929,19	Atrasada	58,68	2009 A 2014	PAC 1
SP	Guarulhos	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMAS S. JOÃO E BONSUCESSO - ETE, interceptores, coletores tronco, rede.	PM Guarulhos SP	228611-04	CEF	Financiamento	08-abr-08	R\$ 160.332.408,71	R\$ 111.600.000,00	R\$ 48.732.408,71	R\$ 154.288.078,48	R\$ 107.392.820,39	R\$ 46.895.258,09	Atrasada	90	2009 A 2014	PAC 1
SP	Guarulhos	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETE S. JOÃO E DA ETE BONSUCESSO	PM Guarulhos	296102-72	CEF	Financiamento	14-out-10	R\$ 87.432.545,30	R\$ 81.545.655,54	R\$ 5.886.889,76	R\$ 87.432.545,25	R\$ 81.545.655,54	R\$ 5.886.889,71	Concluída	100	2010 A 2014	PAC 1
SP	Guarulhos	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRRO VÁRZEA DO PALÁCIO - ETE, interceptores, coletores tronco, estação elevatória, linha de recalque.	PM Guarulhos	347564-58	CEF	Financiamento	18-abr-12	R\$ 133.132.806,67	R\$ 126.476.166,34	R\$ 6.656.640,33	R\$ 98.476.053,75	R\$ 93.552.251,12	R\$ 4.923.802,63	Paralisada	76,2	2011 A 2014	PAC 2
SP	Guarulhos	COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - São João e Bonsucesso, e Bairro Água Azul - coletores tronco, estações elevatórias, linhas de recalque, redes coletoras e ligações prediais.	PM Guarulhos	410633-26	CEF	Financiamento	15-abr-14	R\$ 80.169.340,68	R\$ 76.160.873,65	R\$ 4.008.467,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Paralisada	0	2014	PAC 2
SP	Osasco	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIA TO 21 - GOLF CLUB - rede, estações elevatórias e coletor tronco	SABESP	191314-00	CEF	Financiamento	19-set-07	R\$ 4.360.595,40	R\$ 2.830.898,52	R\$ 1.529.696,87	R\$ 4.360.595,36	R\$ 2.830.898,53	R\$ 1.529.696,83	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
SP	Osasco	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIRROS JD NOVO OSASCO, JD STO ANTONIO, JD IRACEMA - coletor tronco.	SABESP	228798-50	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 3.298.527,99	R\$ 885.600,00	R\$ 2.412.927,99	R\$ 3.298.527,97	R\$ 885.600,00	R\$ 2.412.927,97	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
SP	Osasco e Carapicuíba	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - coletor-tronco Rodoanel Mário Covas Oeste e coletores secundários.	SABESP	27373750003	BNDES	Financiamento	05-mar-12	R\$ 24.000.000,00	R\$ 22.800.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 24.000.000,00	R\$ 22.800.000,00	R\$ 1.200.000,00	Normal	91,28	2011 A 2014	PAC 2
SP	S José dos Campos	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PARARANGABA - coletores tronco, interligações, linha de recalque, estações elevatórias e ETE.	SANEVAP	376346-13	CEF	Financiamento	06-mai-13	R\$ 80.374.452,23	R\$ 74.748.240,57	R\$ 5.626.211,66	R\$ 80.372.956,29	R\$ 74.746.849,40	R\$ 5.626.106,89	Obra Física Concluída	100	2013 A 2014	PAC 2
SP	Santo André	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO RECREIO DA BORDA DO CAMPO - estações elevatórias, rede, coletor tronco, linha recalque, ligações domiciliares	PM Santo André	217094-14	CEF	Financiamento	24-set-07	R\$ 13.124.570,12	R\$ 8.464.500,00	R\$ 4.660.070,12	R\$ 9.134.675,01	R\$ 5.891.275,41	R\$ 3.243.399,60	Normal	70,29	2009 A 2014	PAC 1
SP	Santo André	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - INTERCEPTAÇÃO DE ESGOTO PARA TRATAMENTO - CÔRREGOS TAMANDUATEÍ, COMPRIDO E CASSAQUERA - interceptores, coletores tronco.	PM Santo André	217119-07	CEF	Financiamento	24-set-07	R\$ 9.771.310,58	R\$ 8.739.000,00	R\$ 1.032.310,58	R\$ 3.905.795,35	R\$ 3.493.159,47	R\$ 412.635,88	Atrasada	44,15	2009 A 2014	PAC 1
SP	Santo André	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DESPOLLICAO DO CÔRREGO GUARARÁ - REMANEJAMENTO REDE E COLETORES VILA JD STO ANDRE	PM Santo André	217122-54	CEF	Financiamento	24-set-07	R\$ 5.632.559,73	R\$ 5.067.000,00	R\$ 565.559,73	R\$ 3.422.549,32	R\$ 3.078.894,58	R\$ 343.654,74	Paralisada	60,76	2009 A 2014	PAC 1
SP	Santo André	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ramais domiciliares, redes, coletores tronco, interceptores, ligações.	PM Santo André	217124-72	CEF	Financiamento	24-set-07	R\$ 16.005.097,50	R\$ 13.320.000,00	R\$ 2.685.097,50	R\$ 7.106.429,26	R\$ 5.914.218,15	R\$ 1.192.211,11	Atrasada	44,4	2009 A 2014	PAC 1
SP	Santo André e Mauá	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - coletores tronco e secundários.	SABESP	8201691022001	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 18.866.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.866.000,00	R\$ 10.481.111,11	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.481.111,11	Atrasada	83,62	2009 A 2014	PAC 1
SP	São Bernardo do Campo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BACIAS RIBEIRÃO DOS COUROS E BILLINGS MARGEM NORTE - coletores tronco, coletores secundários, elevatórias, linhas de recalque, redes, ligações.	SABESP	27373750004	BNDES	Financiamento	05-mar-12	R\$ 238.165.000,00	R\$ 95.000.000,00	R\$ 143.165.000,00	R\$ 21.810.899,99	R\$ 8.700.000,00	R\$ 13.110.899,99	Atrasada	14,5	2011 A 2014	PAC 2
SP	São Bernardo do Campo e Diadema	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FAVELA NAVAL - coletores tronco.	SABESP	228712-22	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 14.452.921,24	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.252.921,24	R\$ 9.415.010,83	R\$ 4.690.268,28	R\$ 4.724.742,55	Atrasada	65,14	2009 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - IPIRANGA, CURSINO, V. MARIANA, SAÚDE, JABAQUARA - coletor tronco, redes e interligações.	SABESP	8201691030001	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 48.992.000,00	R\$ 43.200.000,00	R\$ 5.792.000,00	R\$ 48.992.000,00	R\$ 43.200.000,00	R\$ 5.792.000,00	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ITAIM BIBI, MOEMA - coletores tronco, Interligações.	SABESP	8201691049001	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 59.497.778,00	R\$ 25.200.000,00	R\$ 34.297.778,00	R\$ 59.497.778,00	R\$ 25.200.000,00	R\$ 34.297.778,00	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - S. DOMINGOS, PIRITUBA, FREG DO O, C. VERDE, SANTANA, V. GUILHERME - interceptor, coletores tronco, estação elevatória, interligações.	SABESP	8201691057001	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 3.587.530,00	R\$ 2.552.535,68	R\$ 1.034.994,31	R\$ 3.587.529,99	R\$ 2.552.535,68	R\$ 1.034.994,31	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - S. MATEUS, S. RAFAEL, IGUAATEMI - coletores tronco.	SABESP	8201691073001	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 10.809.000,00	R\$ 9.630.000,00	R\$ 1.179.000,00	R\$ 10.809.000,00	R\$ 9.630.000,00	R\$ 1.179.000,00	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CANGAIBA, ERMELINO MATARAZZO - interceptores.	SABESP	8201691081001	BNDES	Financiamento	20-mai-08	R\$ 33.928.788,00	R\$ 20.777.400,00	R\$ 13.151.388,00	R\$ 33.928.788,00	R\$ 20.777.400,00	R\$ 13.151.388,00	Concluída	100	2009 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FAVELA PARAISOPOLIS - rede e coletores tronco	SABESP	228728-02	CEF	Financiamento	14-mai-08	R\$ 15.937.369,50	R\$ 13.140.000,00	R\$ 2.797.369,50	R\$ 8.005.838,06	R\$ 6.600.632,07	R\$ 1.405.205,99	Atrasada	52,92	2009 A 2014	PAC 1
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - coletor-tronco Anhagabaú, interceptores Ita-1J e ITI-7, elevatória Nova Piqueri e interligações.	SABESP	410509-12	CEF	Financiamento	2-dez-13	R\$ 480.000.000,00	R\$ 456.000.000,00	R\$ 24.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2

UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	AGENTE FINANCEIRO	FONTE DE RECURSOS	DATA DE ASSINATURA	VALOR TOTAL (R\$)	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	VALOR LIBERADO TOTAL (R\$)	VALOR LIBERADO REPASSE (R\$)	VALOR LIBERADO CONTRAPARTIDA (R\$)	SITUAÇÃO DA OBRA	ANDAMENTO (% DA OBRA)	ACOMPANHAMENTO TRATA BRASIL	FASE DO PAC
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Varzea do Tietê - coletores, interceptores, estações elevatórias e interligações	SABESP	410549-93	CEF	Financiamento	2-dez-13	R\$ 393.469.000,00	R\$ 373.795.550,00	R\$ 19.673.450,00	R\$ 420.960,46	R\$ 399.912,44	R\$ 21.048,02	Normal	0,07	2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -ETEs Barueri, Pq Novo Mundo, e São Miguel - interligações.	SABESP	427682-81	CEF	Financiamento	30-jun-14	R\$ 71.735.036,00	R\$ 68.148.284,20	R\$ 3.586.751,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	São Paulo	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - .ETE Parque Novo Mundo, ETE ABC e ETE Barueri na Região Central - e coletores tronco e interligações.	SABESP	427751-25	CEF	Financiamento	30-jun-14	R\$ 170.985.000,00	R\$ 162.435.750,00	R\$ 8.549.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	São Paulo, Embu das Artes e Itapeverica da Serra	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SP, EMBU, ITAPEVERICA DA SERRA - rede, ligações, coletores, estação elevatória.	SABESP	27373750002	BNDES	Financiamento	05-mar-12	R\$ 8.000.000,00	R\$ 7.600.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 315.789,47	R\$ 300.000,00	R\$ 15.789,47	Paralisada	27	2011 A 2014	PAC 2
SP	São Paulo, Embu-Guaçu, Embu das Artes	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Bacia do Pinheiros RMSP, Embu das Artes - estação elevatória, coletores tronco, interligações.	SABESP	410586-53	CEF	Financiamento	2-dez-13	R\$ 87.722.000,00	R\$ 83.335.450,00	R\$ 4.386.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não Iniciada	0	2014	PAC 2
SP	Sorocaba	AMPLIAÇÃO ETE Sorocaba 1	PM Sorocaba	408708-85	CEF	OGU	26-set-13	R\$ 39.315.292,55	R\$ 38.924.646,09	R\$ -	R\$ 230.277,63	R\$ 230.277,63	R\$ -	Normal	0,59	2014	PAC 2

fontes: planilhas enviadas pelo BNDES e Ministério das Cidades / 2015