

De Olho no PAC - 157 Obras de Água

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
AL	Maceió,;	Implantação dos anéis de distribuição de água para os Bairros Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, Ponta da Terra, Mangabeiras e Cruz das Almas	Estado AL	022655707	CEF	OGU	20/12/07	R\$ 13.624.250,00	R\$ 12.285.000,00	R\$ 1.215.000,00	R\$ 13.490.928,50	R\$ 12.275.928,50	R\$ 1.215.000,00	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
AL	Maceió,;	Reforço e ampliação da rede de distribuição e da produção de água do SAA - Baixa Maceió	Estado AL	022655811	CEF	OGU	28/12/07	R\$ 10.900.512,71	R\$ 9.555.000,00	R\$ 1.248.562,71	R\$ 9.618.945,05	R\$ 8.506.943,60	R\$ 1.112.001,45	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
AL	Maceió,;	Ampliação do SAA na sede municipal - captação no Rio Meirim, ampliação da ETA Benedito Bentes, estações elevatórias de água, adutoras e reservatório	Estado AL	035080301	CEF	OGU	26/10/11	R\$ 101.615.717,14	R\$ 100.608.234,79	R\$ -	R\$ 5.030.411,74	R\$ 5.030.411,74	R\$ -	Em andamento	6%	2014 a 2015	PAC 2
AM	Manaus,;	Ampliação e regulação emergencial do abastecimento de água potável nas zonas norte e leste de Manaus, construção e recuperação de adutoras, substituição de redes de distribuição e ligações domiciliares	Pref do Município	022863927	CEF	Financiamento	28/12/07	R\$ 59.999.032,93	R\$ 56.999.032,93	R\$ 3.000.000,00	R\$ 59.999.032,86	R\$ 56.999.032,94	R\$ 2.999.999,92	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
AM	Manaus,;	Construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) com capacidade de produção de 2.500 l/s, cinco reservatórios de 5.000 m³ e 39 km de adutoras. Destinado a regularização do fornecimento de água para as zonas norte e leste da cidade de Manaus	Estado AM	022878052	CEF	Financiamento	30/04/08	R\$ 280.670.847,06	R\$ 231.169.062,13	R\$ 49.501.784,92	R\$ 280.670.847,04	R\$ 231.169.062,14	R\$ 49.501.784,90	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
BA	Feira de Santana,;	Ampliação do Sistema Distribuidor de Água de Feira de Santana, compreendendo estações elevatórias, reservatórios e rede de distribuição	Estado BA	035077344	CEF	OGU	24/11/11	R\$ 50.214.355,62	R\$ 30.959.031,37	R\$ 18.944.333,94	R\$ 33.140.966,72	R\$ 19.782.503,04	R\$ 13.358.463,68	Em andamento	67%	2014 a 2015	PAC 2
BA	Feira de Santana,;	Ampliação e melhorias no SAA da zona Leste de Feira de Santana - 480 m de adutora de água tratada, 2 RAP com volume de 8.200 m³, estação elevatória para 636,8 l/s, 58,7 km de rede e instalação de 28 macromedidores	Estado BA	040865556	CEF	OGU	27/12/13	R\$ 30.535.903,61	R\$ 26.226.697,08	R\$ 4.045.539,56	R\$ 18.414,77	R\$ 15.954,56	R\$ 2.460,21	Em andamento	0%	2014 a 2015	PAC 2
BA	Salvador,;	Revitalização do Setor R4, incluindo recuperação/construção de reservatórios, ampliação do barrilete de saída do Torre, remanejamento e implantação de linhas tronco nas saídas do Torre e câmara do R4	Estado BA	035076871	CEF	OGU	25/11/11	R\$ 18.707.619,94	R\$ 11.468.856,28	R\$ 7.122.675,09	R\$ 141.811,15	R\$ 11.472,79	R\$ 130.338,36	Em andamento	1%	2014 a 2015	PAC 2
BA	Salvador,;	Ampliação da capacidade de adução da ETA Principal, compreendendo duplicação de adutora	Estado BA	035077126	CEF	OGU	24/11/11	R\$ 59.296.797,18	R\$ 58.443.124,50	R\$ 267.841,42	R\$ 15.523.541,67	R\$ 15.255.700,25	R\$ 267.841,42	Em andamento	26%	2014 a 2015	PAC 2
BA	Salvador,;	Melhorias no SAA de Salvador - área do reservatório R7 - compreendendo 12,4 km de rede de distribuição e linhas tronco, com DN variando de 75mm a 1000mm	Estado BA	040865336	CEF	OGU	27/12/13	R\$ 85.480.773,69	R\$ 82.876.374,35	R\$ 1.774.235,60	R\$ 12.271.342,64	R\$ 11.998.102,78	R\$ 273.239,86	Em andamento	15%	2014 a 2015	PAC 2
BA	Salvador,;	Ampliação e melhorias do sistema integrado de abastecimento de água de Salvador e localidades Paramano, Porto Loureto, Praia da Costa e Ponto de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades	Estado BA	021824660	CEF	OGU	07/12/07	R\$ 83.433.351,40	R\$ 76.805.333,62	R\$ 5.858.564,44	R\$ 75.233.547,63	R\$ 69.374.983,19	R\$ 5.858.564,44	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Sistema adutor e de reservação do Taquarão na RM Fortaleza	Estado CE	041317874	CEF	OGU	31/12/13	R\$ 155.541.400,00	R\$ 154.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
CE	Fortaleza,;	A obra solicitada visa ampliar a capacidade de tratamento da ETA Oeste, que tratará uma vazão incremental de 3,5 m³/s, atingindo uma vazão de 5m³/s a execução de 11, 8 km adutora de água tratada que interligará a ETA ao sistema de abastecimento existente, reservatório, estação elevatória de água tratada, laboratório, subestação elétrica, administração.	CAGECE	10220061001	BNDES	Financiamento	29/12/10	R\$ 180.048.479,50	R\$ 114.318.162,46	R\$ 65.730.317,03	R\$ 171.061.805,30	R\$ 108.612.254,34	R\$ 62.449.550,96	Paralisada	97%	2014 a 2015	PAC 1
DF	Brasília,;	Implantação de sistemas de abastecimento de águas nas localidades Sol Nascente e Por do Sol	CAESB	022852553	CEF	Financiamento	30/04/08	R\$ 6.198.530,34	R\$ 5.444.425,71	R\$ 754.104,63	R\$ 6.198.530,32	R\$ 5.444.425,71	R\$ 754.104,61	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
DF	Brasília,;	Ampliação do SAA do Park Way (setores 1 e 2), Aeroporto Internacional de Brasília e Núcleo Rural Vargem Bonita, através de implantação, reforço e substituição de adutoras	Governo DF	040866352	CEF	OGU	27/12/13	R\$ 12.131.019,77	R\$ 11.810.246,98	R\$ 201.270,32	R\$ 10.432.850,87	R\$ 10.242.330,54	R\$ 190.520,33	Em andamento	89%	2014 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Ampliação do SAA do DF - implantação do Sistema Produtor de Água Paranoá, composto por captação, elevatória e adutora de água bruta, ETA, elevatórias e adutoras de água tratada, e centros de reservação	Governo DF	040866466	CEF	OGU	27/12/13	R\$ 468.454.095,14	R\$ 413.091.058,10	R\$ 51.230.726,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Ampliação da capacidade de reservação do SAA do Descoberto, através da construção reservatórios para atendimento às Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Park Way e o município do Novo Gama, GO	Governo DF	040866799	CEF	OGU	27/12/13	R\$ 20.809.711,29	R\$ 15.867.801,78	R\$ 4.781.831,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
DF	Brasília,;	SAA de Contagem no Paranoazinho - Implantação da ETA Contagem e melhorias na adutora de água bruta da ETA Contagem e interligações com sistemas existentes	CAESB	018017268	CEF	Financiamento	02/08/07	R\$ 11.316.621,11	R\$ 9.577.509,25	R\$ 1.739.111,86	R\$ 9.688.924,83	R\$ 8.199.953,60	R\$ 1.488.971,23	Concluída	97%	2014 a 2015	PAC 1
DF	Brasília,;	Recuperação do Reservatório Apoiado RAP-CE1 e do Reservatório Elevado REL-CE1 localizados na Ceilândia/DF	CAESB	029600049	CEF	Financiamento	15/01/10	R\$ 3.703.886,33	R\$ 3.333.497,70	R\$ 370.388,63	R\$ 2.539.678,56	R\$ 2.285.710,74	R\$ 253.967,82	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
DF	Brasília,;	Recuperação de Reservatório de 2.500 m³ localizado em Sobradinho.	CAESB	029600154	CEF	Financiamento	15/01/10	R\$ 1.488.635,71	R\$ 996.300,00	R\$ 492.335,71	R\$ 984.472,64	R\$ 658.878,56	R\$ 325.594,08	Paralisada	75%	2014 a 2015	PAC 1
DF	Brasília,Águas Lindas de Goiás,Cidade Ocidental,Luziânia,Novo Gama,Valparaíso de Goiás,;	Implantação do sistema de abastecimento de água de Águas Lindas e adjacências - Complementação a implantação do sistema de produção Rio Corumbá Sul (Execução da ETA Valparaíso)	Governo DF	016230584	CEF	Financiamento	30/06/04	R\$ 112.697.067,74	R\$ 46.750.000,00	R\$ 65.947.067,74	R\$ 36.075.302,63	R\$ 14.965.077,92	R\$ 21.110.224,71	Em andamento	26%	2014 a 2015	PAC 1
DF	Buritit,Unai,Abadiânia,Água Fria de Goiás,Águas Lindas de Goiás,Alexânia,Cabeceiras,Cidade Ocidental,Cocalzinho de Goiás,Corumbá de Goiás,Cristalina,Formosa,Luziânia,Mimoso de Goiás,Novo Gama,Padre Bernardo,Pirenópolis,Planaltina, Santo Antônio do Descoberto,Valparaíso de Goiás,Vila Boa,Brasília,;	Concluir a implantação do sistema de produção Rio Corumbá Sul. Abastecimento de água nos municípios de Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama e no DF nas cidades do gama e Santa Maria - 98 mil famílias beneficiadas	Governo DF	022863696	CEF	Financiamento	29/05/09	R\$ 131.666.906,39	R\$ 72.000.000,00	R\$ 59.666.906,39	R\$ 18.045.759,04	R\$ 9.868.042,69	R\$ 8.177.716,35	Paralisada	12%	2014 a 2015	PAC 1
DF	Cidade Ocidental,Luziânia,Novo Gama,Brasília,;	Complemento da Implantação do Sistema Corumbá Sul - Adutora de Água Bruta	Governo DF	027355896	CEF	Financiamento	29/05/09	R\$ 21.055.825,64	R\$ 19.000.000,00	R\$ 2.055.825,64	R\$ 13.395.800,10	R\$ 12.087.875,67	R\$ 1.307.924,43	Paralisada	64%	2013 a 2015	PAC 1
GO	Aparecida de Goiânia,Goiânia,;	Ampliação do sistema de abastecimento de Água. AAT Adelia, Boster Vila Adelia, EAT Gavarelo	Estado GO	022602457	CEF	OGU	04/10/07	R\$ 22.972.147,81	R\$ 17.742.675,93	R\$ 5.050.645,12	R\$ 22.793.321,05	R\$ 17.742.675,93	R\$ 5.050.645,12	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
GO	Aparecida de Goiânia,Trindade,Goiânia,;	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Goiânia - Construção do Sistema Produtor João Leite - 2ª fase	Estado GO	029677170	CEF	OGU	26/11/09	R\$ 48.940.550,00	R\$ 42.415.000,00	R\$ 6.100.000,00	R\$ 43.987.047,12	R\$ 37.887.047,12	R\$ 6.100.000,00	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,;	Ampliação do SAA englobando AAT, Booster, EEAT, RAP, REL, rede e ligações	Estado GO	021801354	CEF	OGU	10/09/07	R\$ 2.065.405,26	R\$ 1.714.478,47	R\$ 332.382,01	R\$ 2.028.858,66	R\$ 1.696.476,65	R\$ 332.382,01	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,;	Ampliação do SAA englobando AAT, Booster, EEAT, RAP, REL, rede e ligações	Estado GO	022601651	CEF	OGU	07/11/07	R\$ 4.535.852,61	R\$ 4.049.007,60	R\$ 444.954,92	R\$ 4.420.721,39	R\$ 3.975.766,47	R\$ 444.954,92	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,;	Ampliação do SAA, englobando AAT, Booster, RAP	Estado GO	022602010	CEF	OGU	19/12/07	R\$ 7.370.788,76	R\$ 6.703.033,84	R\$ 599.324,58	R\$ 7.302.358,42	R\$ 6.703.033,84	R\$ 599.324,58	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,Aparecida de Goiânia,Goianira,Trindade,;	Ampliação do SAA de Goiânia com implantação de adutoras, reservatórios, EE, rede e ligações	Estado GO	035078810	CEF	OGU	31/10/11	R\$ 100.339.854,94	R\$ 99.345.004,89	R\$ -	R\$ 14.735.174,00	R\$ 14.735.174,00	R\$ -	Em andamento	15%	2013 a 2015	PAC 2
MA	São Luís,;	Recuperação da Barragem do Batatá e da ETA Sacavém, ampliação da rede de distribuição na Bacia do Bacanga, ligações domiciliares e hidrometração, macromedição, recuperação de redes e setorização do sistema	Pref do Município	022656272	CEF	OGU	28/12/07	R\$ 33.537.668,32	R\$ 30.242.794,73	R\$ 2.991.045,64	R\$ 10.012.806,64	R\$ 8.387.094,11	R\$ 1.625.712,53	Em andamento	29%	2013 a 2015	PAC 1
MA	São Luís,;	Recuperação e relocação da adutora Itaulis - 1ª Etapa. Adução e micromedição.	Estado MA	030964309	CEF	OGU	31/12/09	R\$ 64.181.676,57	R\$ 57.000.000,00	R\$ 6.610.276,57	R\$ 59.869.554,59	R\$ 53.259.342,17	R\$ 6.610.212,42	Em andamento	95%	2013 a 2015	PAC 1
MA	São Luís,;	Complementação da remoção e realocação da adutora Itaulis I. Adução e TAUS.	Estado MA	034126275	CEF	OGU	05/11/10	R\$ 92.942.915,12	R\$ 72.000.000,00	R\$ 20.221.515,12	R\$ 54.679.279,31	R\$ 40.946.856,38	R\$ 13.732.422,93	Em andamento	65%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Ampliação do SAA na sede - Implantação de adutoras e interligações de reservatórios, e melhorias no reservatório Nova York	COPASA	0820288101102 1	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 11.670.000,00	R\$ 9.432.861,00	R\$ 2.237.139,00	R\$ 11.670.000,00	R\$ 9.432.861,00	R\$ 2.237.139,00	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Ampliação do SAA - Remanejamento de adutora de água tratada DN 800 - Bairro Vila São José	COPASA	0820288102000 1	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 8.279.000,00	R\$ 6.722.650,00	R\$ 1.556.350,00	R\$ 8.279.000,00	R\$ 6.722.650,00	R\$ 1.556.350,00	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Implantação de adutora (4.500 m), interligando as sub-adutoras existentes no Bairro Carlos Prates e Bairro Glória. 2 reservatórios -Bairro Taquaril em concreto armado (30 milhões de litros - 30 mil m³) e Região do Aeroporto do Carlos Prates	COPASA	1020177112500 2	BNDES	Financiamento	22/04/10	R\$ 41.330.400,00	R\$ 37.197.360,00	R\$ 4.133.040,00	R\$ 41.330.400,00	R\$ 37.197.360,00	R\$ 4.133.040,00	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Implantação de 9127,0 m de AATs, 03 EEATs,03 reservatórios e redes de distribuição	COPASA	018978234	CEF	Financiamento	03/08/07	R\$ 6.044.916,00	R\$ 5.067.900,00	R\$ 977.016,00	R\$ 4.869.704,34	R\$ 4.082.633,32	R\$ 787.071,02	Em andamento	81%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Reforço/Otimização dos sistemas Rio das Velhas e Paraopeba para atendimento à Região Noroeste de Belo Horizonte e Centro Administrativo do Estado - 4.400 m de adutora de água tratada	COPASA	018981742	CEF	Financiamento	03/08/07	R\$ 4.588.936,00	R\$ 4.050.000,00	R\$ 538.936,00	R\$ 4.346.139,13	R\$ 3.835.717,92	R\$ 510.421,21	Em andamento	95%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Execução de adutora de interligação dos sistemas Rio das Velhas e Paraopeba.	COPASA	0820288101100 2	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 120.000.000,00	R\$ 96.000.000,00	R\$ 24.000.000,00	R\$ 120.000.000,00	R\$ 96.000.000,00	R\$ 24.000.000,00	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Ampliação do SAA - Melhorias na tomada d'água, ETA, elevatória e subestação, implantação de linha de transmissão e reservatório	COPASA	0820288101101 2	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 9.503.000,00	R\$ 7.678.850,00	R\$ 1.824.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em andamento	9%	2014 a 2015	PAC 1

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
MG	Belo Horizonte,;	Recuperação dos reservatórios de São Lucas e Menezes; implantação do sistema de esgotamento dos reservatórios Morro dos Pintos e Cruzeiroinho; remanejamento da adutora do Morro dos Pintos.	COPASA	08202881011022	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 11.362.000,00	R\$ 9.183.800,25	R\$ 2.178.199,75	R\$ 11.319.301,77	R\$ 9.149.287,67	R\$ 2.170.014,10	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte, Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaçu, Jaboticatubas, Nova União, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo,;	Ampliação de SAA na RM BH e municípios do interior	COPASA	07202331013030	BNDES	Financiamento	23/05/07	R\$ 415.024.620,00	R\$ 336.487.020,00	R\$ 78.537.600,00	R\$ 415.024.620,00	R\$ 336.487.020,00	R\$ 78.537.600,00	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
MG	Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaçu, Jaboticatubas, Nova União, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas, Belo Horizonte,;	Implantação, expansão e melhorias nos SAA's na Região Metropolitana de Belo Horizonte e interior	COPASA	10204961014001	BNDES	Financiamento	01/07/10	R\$ 174.900.000,00	R\$ 157.410.000,00	R\$ 17.490.000,00	R\$ 126.465.008,14	R\$ 113.818.507,33	R\$ 12.646.500,81	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
MG	Betim, Contagem, Juatuba, Mateus Leme, Belo Horizonte,;	Ampliação do SAA - reforma da ETA, automação dos centros de controle, reforma de equipamentos de bombeamento e otimização das unidades operacionais do sistema Serra Azul.	COPASA	08202881011003	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 22.100.000,00	R\$ 17.863.430,00	R\$ 4.236.570,00	R\$ 14.535.662,46	R\$ 11.749.175,97	R\$ 2.786.486,49	Em andamento	74%	2014 a 2015	PAC 1
MG	Contagem,;	Ampliação do SAA na sede municipal - implantação de redes DN 200, 250, 300, 400 e 500 para reforço do abastecimento	COPASA	018998586	CEF	Financiamento	03/08/07	R\$ 3.543.849,18	R\$ 2.989.945,56	R\$ 553.903,62	R\$ 3.543.849,12	R\$ 2.989.945,56	R\$ 553.903,56	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Contagem,;	Remanejamento de adutora.	COPASA	08202881011027	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 1.493.000,00	R\$ 1.206.778,19	R\$ 286.221,80	R\$ 1.492.999,99	R\$ 1.206.778,19	R\$ 286.221,80	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Contagem,;	Ampliação do SAA na sede municipal	COPASA	018979928	CEF	Financiamento	03/08/07	R\$ 2.856.130,72	R\$ 1.755.000,00	R\$ 1.101.130,72	R\$ 2.838.022,71	R\$ 1.743.873,28	R\$ 1.094.149,43	Em andamento	99%	2014 a 2015	PAC 1
MG	Juiz de Fora,;	Ampliação do SAA - vertedouro de emergência da represa João Penido, ETA, elevatórias, adutoras, reservatórios, rede de distribuição e ligações prediais	Pref do Município	041013595	CEF	Financiamento	30/12/14	R\$ 46.100.000,00	R\$ 41.490.000,00	R\$ 4.610.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
MG	Juiz de Fora,;	Ampliação do sistema de produção de água do município com ampliação da ETA Dr. Walfrido Machado Mendonça	CESAMA	018228892	CEF	Financiamento	28/12/07	R\$ 7.880.309,04	R\$ 5.648.448,00	R\$ 2.231.861,04	R\$ 4.371.686,61	R\$ 3.133.537,59	R\$ 1.238.149,02	Paralisada	61%	2014 a 2015	PAC 1
MG	Juiz de Fora,;	Interligação do SAA da Cidade Distrito Industrial ao SAA da Cidade Alta - São Pedro e Adjacências compreendendo: construção de linha de recalque, de estação elevatória de 200 L/s, e reservatório de 5000m³	CESAMA	29843370001	BNDES	Financiamento	14/10/11	R\$ 15.917.764,99	R\$ 12.814.902,19	R\$ 3.102.862,79	R\$ 10.056.025,88	R\$ 8.095.796,63	R\$ 1.960.229,25	Paralisada	85%	2014 a 2015	PAC 2
MG	Uberlândia,;	Construção de adutora de Água Tratada, 04 reservatórios de água tratada e ampliação da capacidade da ETA.	Pref do Município	09214691016001	BNDES	Financiamento	10/06/10	R\$ 50.751.091,00	R\$ 36.519.000,00	R\$ 14.232.091,00	R\$ 50.266.834,67	R\$ 36.170.543,32	R\$ 14.096.291,35	Paralisada	95%	2013 a 2015	PAC 1
MG	Uberlândia,;	Ampliação do SAA - captação, ETA, elevatórias, adutoras e reservatório	Pref do Município	040970578	CEF	Financiamento	13/12/13	R\$ 359.987.287,50	R\$ 287.989.830,00	R\$ 71.997.457,50	R\$ 4.000.158,44	R\$ 3.200.126,77	R\$ 800.031,67	Em andamento	1%	2014 a 2015	PAC 2
MS	Campo Grande,;	Perfuração de poços para captação subterrânea, execução de adutoras, estação elevatória de água, reservatórios, redes de distribuição de água e ligações prediais de água	Águas Guaríroba S.A.	038714288	CEF	Financiamento	11/04/13	R\$ 32.237.500,41	R\$ 29.013.750,37	R\$ 3.223.750,04	R\$ 16.654.330,28	R\$ 14.988.897,28	R\$ 1.665.433,00	Paralisada	16%	2013 a 2015	PAC 2
PA	Belém,;	Abastecimento de Água - ETA bairro Cordeiro de Faria	Estado PA	022849376	CEF	Financiamento	30/05/08	R\$ 1.949.974,55	R\$ 1.554.651,73	R\$ 395.322,82	R\$ 1.949.974,47	R\$ 1.554.651,73	R\$ 395.322,74	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
PA	Belém,;	Abastecimento de Água - ETA Sideral	Estado PA	022851191	CEF	Financiamento	30/05/08	R\$ 4.034.541,96	R\$ 1.511.111,30	R\$ 2.523.430,66	R\$ 1.894.188,63	R\$ 709.455,97	R\$ 1.184.732,66	Em andamento	43%	2014 a 2015	PAC 1
PA	Belém,;	Abastecimento de Água - Belém/PA - Redes, elevatórias, ligações domiciliares, adutora e reservatórios	Estado PA	042110891	CEF	OGU	31/12/14	R\$ 99.867.138,59	R\$ 98.876.968,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
PA	Belém,;	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da ilha de Cotijuba no município de Belém	Pref do Município	042437599	CEF	OGU	16/12/15	R\$ 12.562.261,59	R\$ 10.125.827,14	R\$ 2.333.776,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2015	PAC 2
PA	Belém,;	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Fidélis	Pref do Município	042437602	CEF	OGU	28/12/15	R\$ 10.003.575,33	R\$ 7.201.365,53	R\$ 2.728.796,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
PA	Belém,Ananindeua,Marituba,;	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Belém, Ananindeua e Marituba, compreendendo: recuperação e modernização da 1ª Etapa da ETA Bolonha e da estação elevatória de água tratada, implantação da UTR Bolonha, subestação elétrica e execução de adutoras, elaboração dos respectivos projetos executivos	Estado PA	035029333	CEF	Financiamento	05/03/12	R\$ 148.952.628,66	R\$ 134.057.365,79	R\$ 14.895.262,86	R\$ 1.441.849,13	R\$ 1.297.664,24	R\$ 144.184,89	Em andamento	1%	2014 a 2015	PAC 2
PB	João Pessoa,;	Ampliação e melhoria do sistema de Abastecimento de Água com a construção de anéis de distribuição	Estado PB	022496047	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 5.892.052,73	R\$ 4.211.706,65	R\$ 1.636.829,01	R\$ 5.685.729,00	R\$ 4.211.706,65	R\$ 1.474.022,35	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação e melhoria do sistema de Abastecimento de Água com a construção de anéis de distribuição e Constr de sub-adutora.	Estado PB	022496370	CEF	OGU	20/09/07	R\$ 3.067.233,66	R\$ 2.576.839,18	R\$ 463.226,09	R\$ 3.023.308,31	R\$ 2.560.082,22	R\$ 463.226,09	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação e melhoria do sistema de Abastecimento de Água com a construção de anéis de distribuição	Estado PB	022496716	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 3.494.319,22	R\$ 2.762.196,47	R\$ 703.100,79	R\$ 3.316.302,11	R\$ 2.613.201,32	R\$ 703.100,79	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Implantação do sistema de abastecimento de água das Praias Seixas e Penha com a construção de rede de distribuição, reservatório e ligações domiciliares	Estado PB	022497281	CEF	OGU	20/09/07	R\$ 525.626,50	R\$ 226.112,64	R\$ 295.852,72	R\$ 429.713,41	R\$ 226.112,65	R\$ 203.600,76	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Implantação do sistema de abastecimento de água da Cidade Recreio com a construção de reservatório, rede de distribuição e ligações domiciliares	Estado PB	022496934	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 4.307.952,64	R\$ 2.358.101,52	R\$ 1.924.870,10	R\$ 3.278.472,18	R\$ 2.248.956,08	R\$ 1.029.516,10	Em andamento	77%	2013 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação da ETA de Gramame e reforço no Sistema de distribuição das áreas de influência dos Reservatórios R1, R2, R6 e R11, compreendendo adequação de EEA e construção de adutoras	Estado PB	035080853	CEF	OGU	27/10/11	R\$ 27.729.772,05	R\$ 26.960.351,05	R\$ 498.417,48	R\$ 8.358.802,13	R\$ 7.860.384,65	R\$ 498.417,48	Em andamento	30%	2013 a 2015	PAC 2
PB	João Pessoa,;	Ampliação do sistema de abastecimento de água em João Pessoa constituído de ampliação do sistema Adutor Abiaí-Papocas - construção das barragens de nível Abiaí e Cupissura, 2 captações, 2 estações elevatórias de água bruta, 10,3 km de adutora de água bruta, 2 reservatórios (5.000 e 20.000m³)	Estado PB	029607328	CEF	Financiamento	02/09/10	R\$ 55.784.153,29	R\$ 50.205.737,96	R\$ 5.578.415,33	R\$ 21.748.611,11	R\$ 19.573.750,03	R\$ 2.174.861,08	Em andamento	40%	2014 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SAA com a execução EEA (booster), 4.245 m de adutoras, 1 reservatório de 350 m³ e 4.052 m de redes de distribuição e 75 ligações domiciliares para os Conjuntos Cidade Verde, Cidade Jardim e Adjacências em João Pessoa - PB	Estado PB	040867159	CEF	OGU	23/12/13	R\$ 2.637.912,45	R\$ 2.415.585,27	R\$ 196.771,33	R\$ 1.246.080,52	R\$ 1.141.200,08	R\$ 104.880,44	Em andamento	48%	2014 a 2015	PAC 2
PB	João Pessoa,;	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do reservatório RC (R21) no município de João Pessoa - PB, com implantação de de 15 anéis de distribuição, com extensão de 24.412 m.	Estado PB	040867263	CEF	OGU	13/12/13	R\$ 10.925.936,89	R\$ 9.080.373,99	R\$ 1.753.359,16	R\$ 2.583.340,63	R\$ 2.162.192,40	R\$ 421.148,23	Em andamento	24%	2014 a 2015	PAC 2
PB	João Pessoa,;	Complementação da 2ª Etapa do Sistema Adutor Abiaí-Papocas na RM João Pessoa com a construção da Barragem de Cupissura	Estado PB	044533446	CEF	OGU	31/12/14	R\$ 97.002.147,25	R\$ 88.000.000,00	R\$ 8.120.747,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
PB	João Pessoa,;	Implantação do Sistema Adutor Abiaí-Papocas - 3ª Etapa com a complementação do Sistema Produtor Abiaí-Papocas com a construção de três estruturas compreendendo um reservatório de distribuição de 40.000m³, um reservatório com capacidade de 5.000 m³ e uma câmara de contato com capacidade de 5.000 m³.	Estado PB	044533552	CEF	OGU	31/12/14	R\$ 36.159.021,00	R\$ 35.723.550,00	R\$ 76.835,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
PB	João Pessoa,;	Ampliação do sistema de produção e tratamento de água de João Pessoa.Captação por canal de aproximação, estação elevatória, adutora de água bruta, RA de 5000m³ e ampliação da ETA Gramame. Empreendimento universaliza o atendimento da população urbana - 66 mil famílias beneficiadas	Estado PB	022497845	CEF	OGU	09/11/07	R\$ 126.272.689,92	R\$ 97.009.963,78	R\$ 28.291.226,50	R\$ 123.758.731,85	R\$ 95.467.505,35	R\$ 28.291.226,50	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
PE	Abreu e Lima,Araçoiaba,Cabo de Santo Agostinho,Camaragibe,Igarassu,Ipojuca,Ilhá de Itamaracá,Itapissuma,Jaboatão dos Guararapes,Moreno,Olinda,Paulista,São Lourenço da Mata,Recife,;	Ampliação do sistema de abastecimento de água - Sistema Pirapama	Estado PE	0720935101000_1	BNDES	Financiamento	09/09/08	R\$ 90.244.803,00	R\$ 80.000.000,00	R\$ 10.244.803,00	R\$ 90.244.803,00	R\$ 80.000.000,00	R\$ 10.244.803,00	Concluída	98%	2014 a 2015	PAC 1
PE	Recife,;	Construção dos alimentadores e anéis secundários da Rede de Distribuição de Água da cidade do Recife para receber o incremento de oferta do Sistema Produtor Pirapama	Estado PE	029609692	CEF	Financiamento	25/08/10	R\$ 139.000.000,00	R\$ 125.100.000,00	R\$ 13.900.000,00	R\$ 67.927.783,18	R\$ 61.135.004,91	R\$ 6.792.778,27	Em andamento	40%	2013 a 2015	PAC 1
PE	Recife,;	Ampliação do sistema de distribuição de água dos bairros de Iputinga, Caxangá, Dois Irmãos, Apipucos e Monteiro	Estado PE	034607511	CEF	Financiamento	29/12/11	R\$ 11.868.766,77	R\$ 10.207.310,40	R\$ 1.661.456,37	R\$ 3.635.520,90	R\$ 3.126.600,37	R\$ 508.920,53	Em andamento	23%	2013 a 2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
PE	Recife,;	Ampliação do SAA - Setorização do Distrito 8B no Bairro Iputinga através do assentamento de tubulação do anel secundário, tubulação nas diversas ruas do Distrito 8B, execução de estação de medição e ligações domiciliares	Estado PE	019111046	CEF	Financiamento	26/03/08	R\$ 2.327.269,02	R\$ 1.403.444,52	R\$ 923.824,50	R\$ 2.257.450,92	R\$ 1.361.341,17	R\$ 896.109,75	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PE	Recife,;	Ampliação do SAA no Bairro Setúbal - setorização do Distrito 52 com implantação de anéis secundários e da rede de distribuição que serão alimentados pelos grandes anéis de Recife	Estado PE	019112062	CEF	Financiamento	26/03/08	R\$ 2.794.609,91	R\$ 2.433.161,70	R\$ 361.448,21	R\$ 2.681.854,98	R\$ 2.334.990,25	R\$ 346.864,73	Paralisada	95%	2013 a 2015	PAC 1
PE	Recife,;	Implantação de subadutora por gravidade do Reservatório do Jordão até o reservatório da ETA Marcos Freire. Implantação de subadutora por gravidade a partir da Alça Sul para alimentar um Booster a ser construído que bombeará para os reservatórios da UR-01	Estado PE	029616317	CEF	Financiamento	25/08/10	R\$ 50.053.116,75	R\$ 45.047.805,07	R\$ 5.005.311,67	R\$ 30.183.204,15	R\$ 27.164.883,74	R\$ 3.018.320,41	Paralisada	61%	2013 a 2015	PAC 1
PE	Recife,;	Resabilitação da capacidade de tratamento da ETA do Alto do Céu	Estado PE	019109118	CEF	Financiamento	26/03/08	R\$ 5.006.166,17	R\$ 2.787.951,60	R\$ 2.218.214,57	R\$ 4.999.558,58	R\$ 2.784.271,83	R\$ 2.215.286,75	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
PI	Teresina,;	400.000MTS REDE DE DISTRIBUIÇÃO; 30.000 LIGAÇÕES DOMICILIARES; 06 CAPTAÇÃO COM POÇOS; 5000MTS DE ADUTORA; 04 RESERVATORIOS E MELHORIA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ETALIII	Estado PI	022428892	CEF	OGU	29/11/07	R\$ 36.585.152,00	R\$ 29.120.000,00	R\$ 7.172.552,00	R\$ 25.636.790,78	R\$ 20.695.109,38	R\$ 4.941.681,40	Em andamento	71%	2013 a 2015	PAC 1
PI	Teresina,;	Melhoria e Reforço do Sistema de Abastecimento D'água das Zonas 5A e 5B, na Zona Norte de Teresina - PI com a execução de 19,6 km de redes , 4.307 ligações prediais e macromedição no Centro de Reservação.	Pref do Município	040866802	CEF	OGU	20/08/13	R\$ 5.873.998,67	R\$ 5.814.454,13	R\$ -	R\$ 861.414,32	R\$ 861.414,32	R\$ -	Em andamento	15%	2014 a 2015	PAC 2
PR	Curitiba,;	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - Assentamentos precários das bacias dos rios Iguaçu, Belém, Formosa, Padilha e Barigui. Repasse União: 26212m de rede de distribuição, 4205 ligações prediais. Contrapartida Física: 986,1m de rede de distribuição de água e 100 ligações domiciliares Famílias beneficiadas: 4205	Estado PR	022499334	CEF	OGU	17/12/07	R\$ 1.223.158,82	R\$ 1.132.700,00	R\$ 77.731,82	R\$ 528.826,22	R\$ 451.094,40	R\$ 77.731,82	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Construção de 3 reservatórios com capacidades de 4.000 m³, 3.500 m³ e 750 m³, 11.149m de rede de distribuição de água, melhorias na captação de poços e a interligação da Vila Amélia a Alphaville.	SANEPAR	0720986101800 2	BNDES	Financiamento	26/12/07	R\$ 6.220.000,00	R\$ 4.976.000,00	R\$ 1.244.000,00	R\$ 6.220.000,00	R\$ 4.976.000,00	R\$ 1.244.000,00	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Adequação de zonas de pressão, setorização operacional e melhorias civis, hidráulicas e elétricas de unidades operacionais, implantação 54.560m de rede de distribuição de água, 35 válvulas redutoras de pressão, 2 reservatórios de 10.000m3 cada e revitalização da Adutora São Francisco - Batel.	SANEPAR	0720986101800 6	BNDES	Financiamento	26/12/07	R\$ 10.520.000,00	R\$ 8.416.000,00	R\$ 2.104.000,00	R\$ 10.520.000,00	R\$ 8.416.000,00	R\$ 2.104.000,00	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Implantação, expansão e melhorias nos sistemas de abastecimento de água em diversos Municípios do Paraná.	SANEPAR	11205321001	BNDES	Financiamento	28/07/11	R\$ 119.437.819,00	R\$ 95.550.255,00	R\$ 23.887.564,00	R\$ 119.437.819,00	R\$ 95.550.255,00	R\$ 23.887.564,00	Em andamento	90%	2014 a 2015	PAC 2
PR	Curitiba,;	Ampliação do SAA da sede municipal, compreendendo: 01 módulo da estação de tratamento de água, 01 tratamento e disposição do lodo da ETA, 01 estação elevatória e eletrificação	SANEPAR	14205371009	BNDES	Financiamento	30/06/14	R\$ 13.914.461,55	R\$ 12.523.015,39	R\$ 1.391.446,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
PR	Curitiba,;	Otimização do sistema de abastecimento de água de Curitiba sendo: setorização PORTÃO, padronização de ligações, barrilete PASSAUNA	SANEPAR	0720825101101 7	BNDES	Financiamento	11/12/07	R\$ 7.192.000,00	R\$ 5.753.600,00	R\$ 1.438.400,00	R\$ 7.166.859,56	R\$ 5.733.487,66	R\$ 1.433.371,90	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
PR	Londrina,;	Remanejamento de 36.106 m de RDA em PVC DN 50 a DN 150, 2137 Ligações Domiciliares.	SANEPAR	022863363	CEF	Financiamento	10/12/08	R\$ 1.801.966,65	R\$ 1.441.573,32	R\$ 360.393,33	R\$ 1.801.966,62	R\$ 1.441.573,32	R\$ 360.393,30	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
PR	Londrina,;	Estação Elevatória, Reservatórios, Redes de Distribuição, Travessias, Instalações Elétricas e Obras Complementares	SANEPAR	041059896	CEF	Financiamento	25/09/13	R\$ 15.364.185,76	R\$ 13.827.767,18	R\$ 1.536.418,58	R\$ 53.550,00	R\$ 48.195,00	R\$ 5.355,00	Paralisada	0%	2013 a 2015	PAC 2
PR	Londrina,;	Ampliação / melhoria de água Londrina 2007: execução de dois poços profundos com motobomba (2x 110l/s), uma adutora de água bruta poço 2-ETA Guarani(1275m), uma ETA-Guarani de 200l/s, duas elevatórias de água tratada ETA-CRSE semiramis /Vivi Xavier(100l/s) e CRSE semiramis /cr norte(89l/s), uma adutora de água tratada ETA Guarani-CRSE semiramis/cr Vivi Xavier(7890m), acesso, urbanização, instalações elétricas, desapropriação e projetos complementares.	SANEPAR	017345197	CEF	Financiamento	22/06/07	R\$ 11.777.305,62	R\$ 8.900.000,00	R\$ 2.877.305,62	R\$ 11.777.305,52	R\$ 8.900.000,00	R\$ 2.877.305,52	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
PR	Londrina,;	Ampliação do SAA, nos Distritos de Lerroville, São Luiz, Guairacá e Irerê, compreendendo: Captação Subterrânea; Adução; Estação Elevatória; Estação de Tratamento de Água; Reservação e obras complementares	SANEPAR	32806460003	BNDES	Financiamento	30/12/11	R\$ 1.187.718,33	R\$ 1.068.946,50	R\$ 118.771,83	R\$ 1.187.717,77	R\$ 1.068.946,00	R\$ 118.771,77	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
PR	Londrina,;	Ampliação do sistema de abastecimento de água, ampliação da capacidade de produção da ETA em 600 l/s, 22 Km de adutora, 5 estações elevatórias de água bruta além dos projetos executivos e complementares. As obras objeto deste pedido de financiamento são parte destes projetos e foram selecionadas co	SANEPAR	029617228	CEF	Financiamento	23/12/09	R\$ 73.403.033,57	R\$ 66.062.730,21	R\$ 7.340.303,36	R\$ 67.205.275,75	R\$ 60.484.748,42	R\$ 6.720.527,33	Em andamento	92%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Belford Roxo,Duque de Caxias,Mesquita,Queimados,Nov a Iguaçu,;	Melhorias operacionais do Booster da Baixada Fluminense com instalação de equipamentos eletromecânicos	Estado RJ	022335594	CEF	OGU	24/09/07	R\$ 821.238,52	R\$ 738.320,00	R\$ 74.135,32	R\$ 651.335,75	R\$ 577.200,43	R\$ 74.135,32	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Belford Roxo,Duque de Caxias,Mesquita,Queimados,Rio de Janeiro,Nova Iguaçu,;	Melhorias no sistema de abastecimento de água	Estado RJ	022278916	CEF	OGU	24/09/07	R\$ 9.105.093,39	R\$ 6.940.000,00	R\$ 2.094.293,39	R\$ 7.792.238,76	R\$ 5.697.945,37	R\$ 2.094.293,39	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Belford Roxo,Duque de Caxias,Mesquita,Queimados,Rio de Janeiro,Nova Iguaçu,;	Fornecimento e Instalação de sistema de remoção de lodo para decantador N° 3 da veta do Guandu	Estado RJ	022335939	CEF	OGU	24/09/07	R\$ 6.079.473,21	R\$ 3.062.458,33	R\$ 2.984.990,30	R\$ 3.530.000,00	R\$ 545.009,70	R\$ 2.984.990,30	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Belford Roxo,Duque de Caxias,Mesquita,Queimados,Rio de Janeiro,Nova Iguaçu,;	Substituição de conjuntos girantes em 4 conjuntos Motor-Bomba na nova elevatória da zona rural	Estado RJ	022336403	CEF	OGU	24/09/07	R\$ 2.746.956,06	R\$ 2.382.072,29	R\$ 339.663,04	R\$ 1.164.533,35	R\$ 1.163.759,51	R\$ 773,84	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Belford Roxo,Duque de Caxias,Mesquita,Queimados,Rio de Janeiro,Nova Iguaçu,;	Reforma, adaptação e reparos gerais na estação de tratamento de água do Guandu (ETA GUANDU)	Estado RJ	022336622	CEF	OGU	24/09/07	R\$ 4.102.514,73	R\$ 3.601.438,58	R\$ 463.661,76	R\$ 3.940.053,49	R\$ 3.476.391,73	R\$ 463.661,76	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Duque de Caxias,;	Ampliação e complementação do sistema de produção de Água tratada para as localidades de Imbariê e Taquara	Estado RJ	022335711	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 3.045.871,82	R\$ 2.112.000,00	R\$ 911.351,82	R\$ 3.023.305,82	R\$ 2.111.954,00	R\$ 911.351,82	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Duque de Caxias,;	Melhoria operacional da rede de Abastecimento de Água de Duque de Caxias	Estado RJ	022336068	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 3.856.024,80	R\$ 3.362.480,00	R\$ 458.520,00	R\$ 2.545.589,91	R\$ 2.240.167,74	R\$ 305.422,17	Em andamento	44%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Duque de Caxias,;	Ampliação e melhoria do SAA do Bairro Campos Eliseos	Estado RJ	022335157	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 18.057.344,65	R\$ 15.534.939,88	R\$ 2.365.655,37	R\$ 8.714.969,91	R\$ 7.268.807,75	R\$ 1.446.162,16	Paralisada	54%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Duque de Caxias,Rio de Janeiro,;	Adequação do Sistema Operacional do SAA do bairro Parque Fluminense	Estado RJ	026461932	CEF	Financiamento	07/07/09	R\$ 14.190.180,30	R\$ 10.362.691,86	R\$ 3.827.488,43	R\$ 9.890.351,67	R\$ 7.222.647,28	R\$ 2.667.704,39	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Itaboraí,Niterói,São Gonçalo,;	Duplicação de adutora e ampliação da capacidade de tratamento de água do sistema Irmunana - Laranjal	Estado RJ	022334902	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 103.689.760,02	R\$ 76.692.000,00	R\$ 26.229.440,02	R\$ 87.862.568,71	R\$ 69.414.337,98	R\$ 18.448.230,73	Em andamento	87%	2013 a 2015	PAC 1
RJ	Mesquita,Nova Iguaçu,Belford Roxo,Nilópolis,Duque de Caxias,Queimados,;	Instalação de macromediadores e válvulas reguladoras de vazão telecomandadas para controle operacional da adutora da Baixada Fluminense	Estado RJ	022335607	CEF	OGU	24/09/07	R\$ 4.538.570,59	R\$ 3.957.880,77	R\$ 539.711,01	R\$ 3.925.623,28	R\$ 3.683.504,93	R\$ 242.118,35	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu,;	Melhoria operacional do reservatório da posse, através do assentamento de nova linha de recalque a partir do Booster Miguel Couto	Estado RJ	022335825	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 9.240.220,67	R\$ 7.021.005,41	R\$ 2.147.605,20	R\$ 8.857.336,57	R\$ 6.712.275,93	R\$ 2.145.060,64	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu,;	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água para os bairros de Prados Verdes e outros com interligação de tubo com 500 mm, na adutora da Zona Rural com DN 1.750 mm e substituição das ligações irregulares	Estado RJ	022335375	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 21.082.807,55	R\$ 18.171.410,48	R\$ 2.728.282,97	R\$ 12.058.582,85	R\$ 9.546.971,21	R\$ 2.511.611,64	Em andamento	55%	2013 a 2015	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu,;	Melhoria de Abastecimento para a localidade de Grão-Pará - 1.020 m de Adutora de Água Tratada de DN 400mm, 104.531 m de Rede distribuidora de DN variando de 50 a 600 mm, 10.180 novas ligações prediais	Estado RJ	022336172	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 24.535.416,00	R\$ 21.401.600,00	R\$ 2.918.400,00	R\$ 14.619.252,78	R\$ 11.970.612,55	R\$ 2.648.640,23	Em andamento	76%	2013 a 2015	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu,;	Melhoria de Abastecimento de água tratada para os bairros Jardim Viga e Jardim Esplanada - Adutora e reforma de reservatório	Estado RJ	022336286	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 3.942.997,73	R\$ 2.173.579,12	R\$ 1.746.282,82	R\$ 1.358.158,76	R\$ 1.077.604,93	R\$ 280.553,83	Em andamento	60%	2013 a 2015	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu,;	Fornecimento de serviços de projeto, obras civis e montagem de estrutura suporte e módulos de decantação tubulares para 6 decantadores da NETA - Nova estação de Tratamento de Água do Complexo de Produção do Guandu	Estado RJ	022279159	CEF	OGU	24/09/07	R\$ 19.605.789,41	R\$ 15.224.678,40	R\$ 4.227.464,23	R\$ 18.938.363,36	R\$ 14.710.899,13	R\$ 4.227.464,23	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu,;	Aquisição de dois conjuntos de cloradores/evaporadores para o sistema de desinfecção do Guandu	Estado RJ	022336518	CEF	OGU	24/09/07	R\$ 723.326,19	R\$ 578.154,64	R\$ 137.990,00	R\$ 689.950,00	R\$ 551.960,00	R\$ 137.990,00	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Nova Iguaçu,;	Adequação do sistema de tratamento da água captada do sistema do Guandu	Estado RJ	026461600	CEF	Financiamento	07/07/09	R\$ 53.353.470,56	R\$ 34.644.550,56	R\$ 18.708.920,00	R\$ 1.604.099,33	R\$ 1.041.606,11	R\$ 562.493,22	Paralisada	4%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro,;	Ampliação do SAA de Bangu -implantação de sub-adutora Henrique de Novaes, de estação elevatória, anéis de distribuição e implantação de tronco-alimentador no Recreio tronco-alimentador em Vargem Grande	Estado RJ	034692155	CEF	Financiamento	22/06/12	R\$ 95.041.438,63	R\$ 76.033.150,90	R\$ 19.008.287,73	R\$ 80.661.085,45	R\$ 64.528.868,39	R\$ 16.132.217,06	Em andamento	87%	2013 a 2015	PAC 2
RJ	Rio de Janeiro,;	Ampliação do sistema de abastecimento de água da zona oeste do Rio de Janeiro, com implantação e ampliação de reservatórios, adutora de água tratada, anéis de distribuição, beneficiando os bairros: Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba	Estado RJ	034693066	CEF	Financiamento	22/06/12	R\$ 222.165.990,94	R\$ 172.325.064,33	R\$ 49.840.926,60	R\$ 7.165.382,06	R\$ 5.557.893,55	R\$ 1.607.488,51	Em andamento	25%	2013 a 2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
RJ	Rio de Janeiro,;	Conclusão da linha de recalque entre a elevatória Guarabu e a reservatória do Barão	Estado RJ	026517272	CEF	Financiamento	07/07/09	R\$ 3.478.007,79	R\$ 2.963.969,37	R\$ 514.038,41	R\$ 2.706.517,61	R\$ 2.306.503,00	R\$ 400.014,61	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro,;	Reforço no SAA de Campo Grande - Zona Oeste 2ª etapa	Estado RJ	027346792	CEF	Financiamento	07/07/09	R\$ 23.339.180,08	R\$ 20.791.698,19	R\$ 2.547.481,89	R\$ 23.339.180,04	R\$ 20.791.698,19	R\$ 2.547.481,85	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro,;	Ampliação do sistema de abastecimento de água da Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Grande e Vargem Pequena	Estado RJ	022869395	CEF	Financiamento	07/07/09	R\$ 259.234.000,41	R\$ 192.877.295,49	R\$ 66.356.704,92	R\$ 159.248.581,43	R\$ 118.485.367,15	R\$ 40.763.214,28	Em andamento	61%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro,São Gonçalo,;	Adequação do SAA dos Reservatórios - Marques Maneta, Columbandê,Trindade,Tribobê e Amendoeira	Estado RJ	026462061	CEF	Financiamento	07/07/09	R\$ 41.325.253,98	R\$ 36.426.901,90	R\$ 4.898.352,08	R\$ 7.502.940,98	R\$ 6.613.604,76	R\$ 889.336,22	Paralisada	22%	2014 a 2015	PAC 1
RJ	São Gonçalo,;	Melhoria no Abastecimento de Água tratada e execução de ligações prediais nas Ruas Cananéia, Valdir dos Santos e Salvatori e na área de abrangência da 3ª linha adutora. Recuperação do Booster e do reservatório de Marques Maneta. Complementação do sistema	Estado RJ	022335042	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 24.957.469,89	R\$ 19.429.012,82	R\$ 5.332.766,94	R\$ 18.604.003,44	R\$ 15.114.843,91	R\$ 3.489.159,53	Em andamento	77%	2013 a 2015	PAC 1
RJ	São Gonçalo,;	SAA do Bairro Monjolos - Reservatórios, Troncos alimentadores e redes de distribuição	Estado RJ	035082675	CEF	OGU	25/11/11	R\$ 26.261.400,00	R\$ 26.000.000,00	R\$ -	R\$ 6.103.165,25	R\$ 6.103.165,25	R\$ -	Em andamento	23%	2013 a 2015	PAC 2
RJ	São João de Meriti,Belford Roxo,Duque de Caxias,Mesquita,Queimados,Nov a Iguaçu,;	Complementação da duplicação adutora principal da Baixada Fluminense - 5.720 m deadutora de DN 1000 mm	Estado RJ	022334899	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 29.523.100,88	R\$ 21.016.480,00	R\$ 8.295.056,08	R\$ 20.394.495,30	R\$ 12.739.457,85	R\$ 7.655.037,45	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Sistema de abastecimento de água - Adutora Jiqui	Estado RN	018985516	CEF	Financiamento	31/07/07	R\$ 13.240.382,58	R\$ 11.916.344,33	R\$ 1.324.038,25	R\$ 13.240.382,48	R\$ 11.916.344,33	R\$ 1.324.038,15	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Substituição de trecho de adutora que abastece a zona norte de Natal 2000M; vazão aduzida 300 L/S; adutora recalque	Estado RN	021811922	CEF	OGU	27/12/07	R\$ 1.582.101,60	R\$ 1.360.450,00	R\$ 206.647,10	R\$ 1.305.340,54	R\$ 1.098.693,44	R\$ 206.647,10	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Substituição de redes de cimento amianto nos bairros Ribeira, Rocas, Santos Reis e Praia do Meio, atendendo uma população de 21474 habitantes	Estado RN	021812051	CEF	OGU	14/12/07	R\$ 1.557.365,90	R\$ 1.403.160,21	R\$ 138.774,08	R\$ 1.173.830,02	R\$ 1.047.402,93	R\$ 126.427,09	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Execução de sub-adutora para Jiqui e Pirangi - adutora p/ recalque c/ capacidade de 400M3/H extensão 2500M reservatório elevado 200M3 p/ atender 119.459 habitantes	Estado RN	021812279	CEF	OGU	14/12/07	R\$ 1.585.925,66	R\$ 1.405.950,00	R\$ 164.516,16	R\$ 1.266.986,38	R\$ 1.102.470,22	R\$ 164.516,16	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Captação e adutora do rio Doce na Zona Norte	Estado RN	022498319	CEF	OGU	28/12/07	R\$ 847.384,88	R\$ 776.426,93	R\$ 61.793,68	R\$ 542.739,10	R\$ 480.945,42	R\$ 61.793,68	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Ampliação do SAA nos Bairros Planalto e Satélite - captação, rede de distribuição, adutora e ligações prediais	Estado RN	022865752	CEF	Financiamento	27/05/08	R\$ 2.093.202,17	R\$ 1.883.881,95	R\$ 209.320,22	R\$ 1.910.808,90	R\$ 1.719.728,06	R\$ 191.080,84	Em andamento	93%	2013 a 2015	PAC 1
RN	Natal,Extremoz,;	Ampliação do SAA - Execução de adutora interligando a ETA Extremoz ao Reservatório R8 na Zona Norte de Natal	Estado RN	018984142	CEF	Financiamento	31/07/07	R\$ 4.412.169,56	R\$ 3.970.952,60	R\$ 441.216,96	R\$ 4.412.169,53	R\$ 3.970.952,61	R\$ 441.216,92	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
SC	Joinville,;	Ampliação do sistema de abastecimento de água - 6,1 km de adutora, 13,2 km de rede de distribuição, 14,7 km de substituição de adutora, 02 centros de reservação num total de 12.000 m3 armazenados.Etapas: 1 - Sub-adutora de alimentação do setor R8 (Morro do FINDER) - ext 2,1 km;	CIA Águas de Joinville	022862902	CEF	Financiamento	20/02/08	R\$ 30.542.855,15	R\$ 21.099.905,60	R\$ 9.442.949,55	R\$ 30.542.855,05	R\$ 21.099.905,60	R\$ 9.442.949,45	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
SC	Joinville,;	Ampliação da capacidade da ETA Cubatão no bairro Pirabeiraba	CIA Águas de Joinville	041018615	CEF	Financiamento	30/12/13	R\$ 21.954.859,80	R\$ 19.759.373,82	R\$ 2.195.485,97	R\$ 512.481,49	R\$ 461.233,36	R\$ 51.248,13	Em andamento	3%	2014 a 2015	PAC 2
SE	Aracaju,;	Construção da Barragem e da ETA do Rio Poxim	Estado SE	022429147	CEF	OGU	19/09/07	R\$ 86.111.590,73	R\$ 76.000.000,00	R\$ 9.350.190,73	R\$ 85.239.858,49	R\$ 75.889.667,76	R\$ 9.350.190,73	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
SE	Aracaju,;	Construção da Barragem e da ETA do Rio Poxim	Estado SE	022849043	CEF	Financiamento	28/08/08	R\$ 115.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 76.524.210,73	R\$ 66.542.792,13	R\$ 9.981.418,60	Em andamento	62%	2014 a 2015	PAC 1
SP	Campinas,;	Ampliação do SAA, com implantação de reservatórios, subadutora e redes de distribuição	SANASA S/A	041001873	CEF	Financiamento	30/12/13	R\$ 79.940.728,43	R\$ 71.946.655,59	R\$ 7.994.072,83	R\$ 56.954.885,74	R\$ 51.259.397,25	R\$ 5.695.488,49	Em andamento	67%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Embu das Artes,Itapeperica da Serra,São Paulo,;	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água Grajaú/Parelheiros - reservatório	SABESP	034690332	CEF	Financiamento	28/02/12	R\$ 9.247.623,69	R\$ 8.322.861,32	R\$ 924.762,37	R\$ 6.705.048,73	R\$ 6.034.543,87	R\$ 670.504,86	Em andamento	73%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Guarulhos,;	Implantação de obras complementares ao SAA municipal, compreendendo a execução de reservatórios metálicos do tipo apoiado, redes primárias, estação elevatória e substituição de redes secundárias	Pref do Município	041057418	CEF	Financiamento	15/04/14	R\$ 73.662.522,56	R\$ 66.296.270,29	R\$ 7.366.252,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Guarulhos,;	Implantação de adutora de água tratada, estações elevatórias de água tratada e um reservatório nos bairros Pimenta e Bonsucesso	Pref do Município	041063545	CEF	Financiamento	15/04/14	R\$ 134.288.245,16	R\$ 120.859.420,64	R\$ 13.428.824,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Osasco,;	Execução de obras de assentamento de redes de água - Setor Conceição - 1ª etapa	SABESP	021703379	CEF	Financiamento	19/09/07	R\$ 14.943.645,39	R\$ 6.300.000,00	R\$ 8.643.645,39	R\$ 9.414.615,83	R\$ 3.969.050,29	R\$ 5.445.565,54	Em andamento	97%	2013 a 2015	PAC 1
SP	Osasco,;	Execução de obras de assentamento de redes de abastecimento de água - Rochdale e Flamengo	SABESP	022866111	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 2.900.000,00	R\$ 2.610.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 450.820,08	R\$ 405.738,08	R\$ 45.082,00	Concluída	22%	2013 a 2015	PAC 1
SP	Ribeirão Preto,;	Ampliação do SAA - Implantação de poços tubulares profundos, reservatórios e adutoras	Pref do Município	035077782	CEF	OGU	30/08/11	R\$ 21.097.873,45	R\$ 20.879.211,14	R\$ 8.470,20	R\$ 14.129.342,40	R\$ 14.129.342,40	R\$ -	Em andamento	68%	2014 a 2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
SP	Ribeirão Preto,;	Ampliação do SAA com a implantação de reservatórios, poços, redes adutoras e substituição de redes distribuidoras secundárias	Pref do Município	041045579	CEF	Financiamento	31/03/14	R\$ 39.892.469,87	R\$ 35.903.222,88	R\$ 3.989.246,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Santo André,;	Implantação de ETA, captação superficial, adutora de água bruta, adutora de água tratada, estações elevatórias e reservatório	Pref do Município	041100769	CEF	Financiamento	14/10/14	R\$ 89.143.006,21	R\$ 80.228.705,59	R\$ 8.914.300,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em andamento	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Bernardo do Campo,;	Adutora Nvlia Marchi/Alvarenga 2ª etapa e reservatório Alvarenga (10.000 m3)	SABESP	022872685	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 9.843.441,86	R\$ 7.945.626,28	R\$ 1.897.815,58	R\$ 9.843.441,83	R\$ 7.945.626,28	R\$ 1.897.815,55	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
SP	São Lourenço da Serra, Juquitiba, Ibiúna, Vargem Grande Paulista, Santana de Parnaíba, Jandira, Itapevi, Cotia, Carapicuíba, Barueri, São Paulo,;	Implantação de Sistema Produtor de água através da execução de captação, rede adutora de água bruta, estação de tratamento de água e adutora de água tratada	Sistema Produtor São Lourenço	042837039	CEF	Financiamento	04/12/14	R\$ 2.614.110.857,00	R\$ 2.352.699.771,30	R\$ 261.411.085,69	R\$ 1.566.065.426,97	R\$ 1.409.458.884,28	R\$ 156.606.542,69	Em andamento	50%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Implantação de Redes primárias e secundárias no Parque Taipas e adjacências - Setor de abastecimento Jaraguá.	SABESP	022872571	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 3.210.593,95	R\$ 2.889.534,55	R\$ 321.059,40	R\$ 3.210.593,92	R\$ 2.889.534,55	R\$ 321.059,37	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Sistema de Abastecimento de Água do Setor Tremembé - reservatório tremembé redes primária	SABESP	034687595	CEF	Financiamento	28/02/12	R\$ 12.756.675,67	R\$ 11.340.000,00	R\$ 1.416.675,67	R\$ 4.441.776,83	R\$ 3.948.501,24	R\$ 493.275,59	Em andamento	35%	2013 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água setores Ipiranga e Cambuci - redes primárias	SABESP	034687930	CEF	Financiamento	28/02/12	R\$ 20.227.092,16	R\$ 14.310.000,00	R\$ 5.917.092,16	R\$ 3.412.568,23	R\$ 2.414.279,41	R\$ 998.288,82	Em andamento	17%	2013 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Implantação de redes de água na Favela Paraisópolis	SABESP	022873044	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 21.903.975,35	R\$ 18.000.000,00	R\$ 3.903.975,35	R\$ 9.681.324,15	R\$ 7.955.808,57	R\$ 1.725.515,58	Paralisada	57%	2013 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Duplicação da adutora Jaraguá - Perus - Caeiras, adutora Guaraú - Lapa/Res. Perdizes, Booster Sumaré e adutora Perdizes/Sumaré.	SABESP	022880544	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 69.044.084,51	R\$ 28.038.947,66	R\$ 41.005.136,85	R\$ 17.856.791,98	R\$ 7.251.680,72	R\$ 10.605.111,26	Paralisada	26%	2013 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Jaraguá - redes primárias	SABESP	034695904	CEF	Financiamento	28/02/12	R\$ 19.482.465,00	R\$ 16.389.000,00	R\$ 3.093.465,00	R\$ 3.691.099,45	R\$ 3.105.019,27	R\$ 586.080,18	Paralisada	19%	2013 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Adequações e obras complementares para capacidade de 16 m3/s da ETA ABV e o sistema para encaminhaemento do lodo da ETA ABV à ETE Barueri	SABESP	022873377	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 5.154.920,92	R\$ 4.639.428,82	R\$ 515.492,09	R\$ 5.154.920,83	R\$ 4.639.428,82	R\$ 515.492,01	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Setorização de Americanópolis	SABESP	022880439	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 14.940.490,23	R\$ 10.341.161,17	R\$ 4.599.329,05	R\$ 12.643.452,17	R\$ 8.751.250,80	R\$ 3.892.201,37	Em andamento	86%	2014 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Ampliação do SAA nos setores Jardim da Conquista, Ipiranga, Jardim São Luiz, Americanópolis e Jardim São Pedro, sendo: 6 reservatórios, 2.855m de adutora e 1 Estação Elevatória.	SABESP	041054661	CEF	Financiamento	02/12/13	R\$ 60.957.280,38	R\$ 54.861.552,34	R\$ 6.095.728,04	R\$ 7.878.372,83	R\$ 7.090.535,56	R\$ 787.837,27	Em andamento	25%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Ampliação do SAA na Sede municipal - Adequação da captação do braço Taquacetuba, Ampliação da capacidade operacional da ETA RUCS e Aumento da capacidade de adução nas linhas 5, 6 e 7 do Guarapiranga	SABESP	041055146	CEF	Financiamento	02/12/13	R\$ 85.300.000,00	R\$ 76.770.000,00	R\$ 8.530.000,00	R\$ 69.236.758,92	R\$ 62.313.083,07	R\$ 6.923.675,85	Em andamento	85%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Implantação de redes primárias para os setores Brooklin, Consolação, Mooca, Avenida, Penha e Artur Alvim.	SABESP	041062298	CEF	Financiamento	02/12/13	R\$ 87.707.823,75	R\$ 72.450.000,00	R\$ 15.257.823,75	R\$ 17.577.805,28	R\$ 14.519.936,08	R\$ 3.057.869,20	Em andamento	22%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Ampliação do SAA na Sede Municipal - Execução do Reservatório R3 da ETA Guaraú.	SABESP	13210601007	BNDES	Financiamento	06/12/13	R\$ 350.000.000,00	R\$ 315.000.000,00	R\$ 35.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Interligação Jaguari - Atibaína	SABESP	15203131001	BNDES	Financiamento	25/06/15	R\$ 830.500.000,00	R\$ 747.450.000,00	R\$ 83.050.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2015	PAC 2
SP	São Paulo, Francisco Morato,;	Ampliação do SAA Cantareira na Região Norte - Reservatório Perus e redes primárias em São Paulo, dois reservatórios em Franco da Rocha Centro e estação elevatória em Francisco Morato (Setores Liliane e Parque Jardim 120")	SABESP	042749173	CEF	Financiamento	30/06/14	R\$ 20.000.000,00	R\$ 18.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Sorocaba,;	Sistema de Abastecimento de Água Núcleos Residenciais Sociais Aparecidinha - centros de reservação e adutora	Pref do Município	035161542	CEF	Financiamento	08/02/12	R\$ 2.317.793,50	R\$ 1.257.929,01	R\$ 1.059.864,48	R\$ 728.454,79	R\$ 395.352,07	R\$ 333.102,72	Em andamento	31%	2013 a 2015	PAC 2
SP	Sorocaba,;	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Brigadeiro Tobias -elevatória e adutora	Pref do Município	035161761	CEF	Financiamento	08/02/12	R\$ 2.746.460,49	R\$ 2.197.168,39	R\$ 549.292,10	R\$ 622.758,32	R\$ 498.206,67	R\$ 124.551,65	Em andamento	23%	2013 a 2015	PAC 2
SP	Sorocaba,;	Implantação de SAA da zona norte	Pref do Município	041015213	CEF	Financiamento	30/05/14	R\$ 53.433.620,06	R\$ 48.090.258,06	R\$ 5.343.362,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Sorocaba,;	Ampliação do SAA - Captação, adução e Tratamento - ETA Eden, Aumento da produção e tratamento de água de 190 para 300 l/s, por meio da ampliação da estação elevatória, implantação de nova adutora de água bruta e ampliação do tratamento, compreendendo um módulo de floculação, um módulo de decantação, quatro filtros, estação elevatória e reservatório de água de lavagem dos filtros, tanque de equalização, sistema de desidratação de lodo e casa de química na ETA Eden.	Pref do Município	042452382	CEF	Financiamento	25/06/14	R\$ 11.025.086,94	R\$ 9.922.578,25	R\$ 1.102.508,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2