

PAC 1 ou 2	REGIÃO	UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	BANCO	FONTE DE RECURSOS	VALOR TOTAL 2012	REPASSE 2012	CONTRAPARTIDA 2012	SITUAÇÃO DA OBRA 2009	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2009	SITUAÇÃO DA OBRA 2010	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2010	SITUAÇÃO DA OBRA 2011	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2011	SITUAÇÃO DA OBRA 2012	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2012	ANOS COM PARALISAÇÃO
PAC 1	C OESTE	DF	Brasília	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Samambaia - Unidade de gerenciamento do lodo na ETE Melchior	CAESB	180173-72	02/08/2007	CEF	Financiamento	R\$ 12.869.567,50	R\$ 11.582.610,75	R\$ 1.286.956,75	ND	ND	PARALISADA	0,15%	PARALISADA	0,15%	PARALISADA	0,15%	3 últimos anos
PAC 1	NORDESTE	CE	Fortaleza	Aplicação do SES de Fortaleza - Bacia do Coco - CD-1	CAGECE CE	231269-14	28/03/2008	CEF	Financiamento	R\$ 24.324.097,84	R\$ 20.356.249,01	R\$ 3.967.848,83	NÃO INICIADA	0,00%	PARALISADA	0,03%	PARALISADA	0,03%	PARALISADA	0,03%	3 últimos anos
PAC 1	NORDESTE	CE	Fortaleza	Aplicação do SES de Fortaleza - Bacia do Coco - CD-2	CAGECE CE	231276-07	28/03/2008	CEF	Financiamento	R\$ 25.609.025,01	R\$ 21.500.615,65	R\$ 4.108.409,36	NÃO INICIADA	0,00%	PARALISADA	0,03%	PARALISADA	0,03%	PARALISADA	0,03%	3 últimos anos
PAC 1	NORDESTE	CE	Fortaleza	Aplicação do SES de Fortaleza - Bacia do Coco - CD-3	CAGECE CE	231278-25	28/03/2008	CEF	Financiamento	R\$ 32.503.389,24	R\$ 26.767.234,43	R\$ 5.736.154,81	NÃO INICIADA	0,00%	PARALISADA	0,03%	PARALISADA	0,03%	PARALISADA	0,03%	3 últimos anos
PAC 1	SUDESTE	SP	São Paulo	Coletores e redes de esgotos na favela Paraisópolis conduzindo os esgotos para ETE Barueri - São Paulo	SABESP	228728-02	14/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 15.937.369,51	R\$ 13.140.000,00	R\$ 2.797.369,51	NORMAL	0,00%	NORMAL	15,71%	NORMAL	39,62%	PARALISADA	39,62%	2
PAC 1	NORDESTE	CE	Fortaleza	Aplicação do SES - Bacia SD-6	ESTADO CE	217988-23	30/10/2007	CEF	OGU	R\$ 21.919.652,61	R\$ 21.433.465,30	R\$ 486.187,31	PARALISADA	0,03%	NORMAL	65,19%	PARALISADA	69,29%	PARALISADA	69,29%	3
PAC 1	NORDESTE	RN	Natal	Execução emissário submarino, coleta/tratamento de esgotos Plum, Sede, Pirandi, Cotovelo-Parnamirim, Ponta Negra; c/ consulta 21-02746	ESTADO - RN	189935-79	31/07/2007	CEF	Financiamento	R\$ 81.430.009,87	R\$ 73.287.008,00	R\$ 8.143.001,87	PARALISADA	0,11%	PARALISADA	0,11%	PARALISADA	0,11%	PARALISADA	0,11%	4 últimos anos
PAC 2	SUL	PR	Curitiba e outros	Implantação, expansão e melhorias nos sistemas de esgotamento sanitário em diversos Municípios do Paraná	SANEPAR	11205321002	28/07/2011	BNDES	Financiamento	R\$ 233.152.588,00	R\$ 209.837.330,00	R\$ 23.315.258,00	ND	ND	ND	ND	NAO INICIADA	0%	PARALISADA	0,48%	1
PAC 1	NORDESTE	CE	Fortaleza	Aplicação do SES - Bacia SE-2	ESTADO CE	217986-05	29/10/2007	CEF	OGU	R\$ 11.637.096,45	R\$ 11.330.072,65	R\$ 307.023,80	NORMAL	21,58%	NORMAL	53,49%	PARALISADA	59,23%	PARALISADA	59,23%	2 últimos anos
PAC 1	SUDESTE	SP	Santo André	Sto. André Saneamento p/Todos - Implantação de Sistema coletor de esgotos sanitários no Recreio da Borda	PM Santo André	217094-14	24/09/2007	CEF	Financiamento	R\$ 13.124.570,13	R\$ 8.464.500,00	R\$ 4.660.070,13	PARALISADA	29,47%	PARALISADA	29,47%	PARALISADA	64,89%	PARALISADA	64,89%	4 últimos anos
PAC 1	NORDESTE	CE	Fortaleza	Aplicação do SES de Fortaleza - Bacia do Coco - CE-5	CAGECE CE	231279-39	28/03/2008	CEF	Financiamento	R\$ 19.911.666,40	R\$ 13.469.530,10	R\$ 6.442.136,30	NÃO INICIADA	0,00%	PARALISADA	0,05%	ATRASADA	54,14%	PARALISADA	51,73%	2
PAC 1	NORDESTE	CE	Fortaleza	Aplicação do SES de Fortaleza - Bacia do Coco - CE-4	CAGECE CE	231264-64	28/03/2008	CEF	Financiamento	R\$ 24.117.968,55	R\$ 19.849.491,66	R\$ 4.268.476,89	NÃO INICIADA	0,00%	PARALISADA	0,03%	ATRASADA	32,64%	PARALISADA	47,21%	2
PAC 1	SUDESTE	SP	Santo André	Despoluição do correço Guarara com coleta e afastamento de esgotos sanitários - Vila Jd. Santo André	PM Santo André	217122-54	24/09/2007	CEF	Financiamento	R\$ 5.632.559,73	R\$ 5.067.000,00	R\$ 565.559,73	PARALISADA	4,41%	PARALISADA	4,41%	PARALISADA	52,13%	PARALISADA	52,13%	4 últimos anos
PAC 1	NORTE	PA	Belém	Recuperação do emissário e da Estação Elevatória, final do esgoto da área central de Belem	ESTADO PA	228494-80	30/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 7.500.000,00	R\$ 6.750.000,00	R\$ 750.000,00	PARALISADA	2,00%	PARALISADA	2,00%	PARALISADA	2,00%	PARALISADA	2,00%	4 últimos anos
PAC 2	SUDESTE	SP	São Paulo	Ampliação do SES da Região Metropolitana de São Paulo	SABESP	27373750002	Em contratação	BNDES	Financiamento	R\$ 8.000.000,00	R\$ 7.600.000,00	R\$ 400.000,00	ND	ND	ND	ND	EM CONTRATACAO	0%	PARALISADA	27,00%	1

PAC 1 ou 2	REGIÃO	UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	BANCO	FONTE DE RECURSOS	VALOR TOTAL 2012	REPASSE 2012	CONTRAPARTIDA 2012	SITUAÇÃO DA OBRA 2009	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2009	SITUAÇÃO DA OBRA 2010	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2010	SITUAÇÃO DA OBRA 2011	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2011	SITUAÇÃO DA OBRA 2012	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2012	ANOS COM PARALISAÇÃO
PAC 1	SUDESTE	SP	Santo André	Intercepção dos esgotos sanitários para tratamento	PM Santo André	217119-07	24/09/2007	CEF	Financiamento	R\$ 9.771.310,58	R\$ 8.739.000,00	R\$ 1.032.310,58	PARALISADA	2,64%	PARALISADA	36,09%	PARALISADA	37,92%	PARALISADA	37,92%	4 últimos anos
PAC 1	NORDESTE	CE	Fortaleza	Aplicação do SES - Bacia CE-6	ESTADO CE	217984-87	30/10/2007	CEF	OGU	R\$ 12.863.799,75	R\$ 12.863.799,75	R\$ 0,00	NÃO INICIADA	0,00%	NAO INICIADA	0,00%	NORMAL	10,39%	PARALISADA	38,43%	1
PAC 1	SUDESTE	SP	Santo André	Sto. André Saneamento p/Todos - Esgotamento sanitário por redes coletoras, coletores troncos e interceptores	PM Santo André	217124-72	24/09/2007	CEF	Financiamento	R\$ 16.005.097,50	R\$ 13.320.000,00	R\$ 2.685.097,50	ATRASADA	10,86%	PARALISADA	10,86%	PARALISADA	33,53%	PARALISADA	33,53%	3 últimos anos
PAC 1	SUDESTE	MG	Belo Horizonte	Implantação de sistema de esgotamento sanitário, incluindo redes coletoras / interligações, mais 3	COPASA-MG	189861-95	03/08/2007	CEF	Financiamento	R\$ 17.978.132,74	R\$ 13.291.158,76	R\$ 4.686.973,98	NORMAL	79,57%	NORMAL	87,39%	NORMAL	95,46%	PARALISADA	97,26%	1
PAC 1	SUDESTE	MG	Belo Horizonte	Implantação do SES nas Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH - 77.394m de interceptores, 45.445m de rede coletora, 5.000 ligações domiciliares e 8 estações elevatórias.	COPASA	8202881100001	20/05/2008	BNDES	financiamento	R\$ 29.966.000,00	R\$ 27.000.000,00	R\$ 2.966.000,00	NORMAL	42,20%	NORMAL	91,37%	NORMAL	99,59%	PARALISADA	99,59%	1
PAC 1	NORDESTE	BA	Salvador	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Salvador - Rede coletora e ligações - Bacia do Calafate I	ESTADO BA	218243-36	04/12/2007	CEF	OGU	R\$ 30.251.267,86	R\$ 28.114.711,92	R\$ 2.136.555,94	NORMAL	41,08%	ATRASADA	61,04%	ATRASADA	65,61%	PARALISADA	70,82%	1
PAC 1	NORDESTE	RN	Natal	Implantação do SES dos bairros de Capim Macio e parte do Bairro Neopolis - ETE Ponta Negra: Carta consulta 21-002582	ESTADO RN	189918-61	31/07/2007	CEF	Financiamento	R\$ 31.781.742,49	R\$ 23.670.853,27	R\$ 8.110.889,22	ATRASADA	80,91%	PARALISADA	88,93%	PARALISADA	89,19%	PARALISADA	89,19%	3 últimos anos
PAC 1	SUDESTE	SP	Guarulhos	Sistema de coleta, afastamento e transporte das bacias 03 (São João) e 04 (Bonsucesso) - Etapa imediata	PM Guarulhos SP	228611-04	08/04/2008	CEF	Financiamento	R\$ 143.207.577,55	R\$ 111.600.000,00	R\$ 31.607.577,55	ATRASADA	2,89%	NORMAL	84,78%	NORMAL	96,75%	PARALISADA	96,28%	1
PAC 1	NORDESTE	PB	João Pessoa	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do bairro do Altiplano constando emissários, elevatórias, rede coletora	ESTADO PB	224964-84	14/09/2007	CEF	OGU	R\$ 1.377.684,15	R\$ 1.164.893,33	R\$ 212.790,82	NORMAL	26,95%	PARALISADA	30,75%	PARALISADA	30,75%	PARALISADA	60,39%	3 últimos anos
PAC 1	SUDESTE	SP	Osasco	Interl. de redes coletoras ao Col. João Alves (Obra rema. da 1 E 2 etapa Proj.Tietê) e colet. Secundária Bacia TO-19 / Osasco	SABESP	228798-50	14/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 1.450.402,63	R\$ 885.600,00	R\$ 564.802,63	NÃO INICIADA	0,00%	PARALISADA	70,44%	PARALISADA	79,14%	PARALISADA	79,14%	3 últimos anos
PAC 1	SUL	PR	Curitiba	Curitiba III ampliação do sistema de esgotamento sanitário 2008	SANEPAR	228571-22	19/02/2008	CEF	Financiamento	R\$ 6.479.359,35	R\$ 6.155.391,38	R\$ 323.967,97	ATRASADA	17,01%	PARALISADA	25,04%	NORMAL	55,62%	PARALISADA	63,25%	2
PAC 1	SUL	PR	Curitiba	Curitiba I esgoto 2008 - Implantação de 248.990 M de RCE 2.600 M de coletor	SANEPAR	228575-60	10/12/2008	CEF	Financiamento	R\$ 43.461.492,30	R\$ 24.953.940,00	R\$ 18.507.552,30	ATRASADA	0,00%	OBRA INICIADA SEM MEDIÇÃO	0,00%	OBRA INICIADA SEM MEDIÇÃO	0,00%	PARALISADA	33,91%	1

PAC 1 ou 2	REGIÃO	UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	BANCO	FONTE DE RECURSOS	VALOR TOTAL 2012	REPASSE 2012	CONTRAPARTIDA 2012	SITUAÇÃO DA OBRA 2009	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2009	SITUAÇÃO DA OBRA 2010	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2010	SITUAÇÃO DA OBRA 2011	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2011	SITUAÇÃO DA OBRA 2012	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2012	ANOS COM PARALISAÇÃO
PAC 1	SUL	RS	Porto Alegre	SES Sarandí (Bacia do Rio Gravatal) - Região Nordeste de Porto Alegre 80 KM redes coletoras, estação elevatória, coletores e construção ETE	PM Porto Alegre	228679-19	31/03/2008	CEF	Financiamento	R\$ 54.186.995,57	R\$ 40.500.000,00	R\$ 13.686.995,57	ATRASADA	18,44%	NORMAL	26,73%	NORMAL	48,81%	PARALISADA	48,81%	1
PAC 1	SUDESTE	SP	Guarulhos	Guarulhos/San.P/Todos - Sistema de coleta, transporte e tratamento Vertente 3 - ETE São Miguel	PM Guarulhos SP	216996-05	26/06/2007	CEF	Financiamento	R\$ 72.072.093,76	R\$ 54.789.825,28	R\$ 17.282.268,48	ATRASADA	8,82%	ATRASADA	13,44%	NORMAL	29,52%	PARALISADA	33,27%	1
PAC 1	NORDESTE	RN	Natal	Ampliação do SES de Natal com coleta e tratamento das bacias F, I, K, L - Tratamento na bacia E - Estações elevatórias e lagoas	ESTADO RN	224984-23	28/12/2007	CEF	OGU	R\$ 82.412.782,04	R\$ 78.017.780,60	R\$ 4.395.001,44	NORMAL	21,49%	NORMAL	25,45%	PARALISADA	25,45%	PARALISADA	25,45%	2
PAC 1	NORDESTE	RN	Natal	Novo coletor geral 3, 2 trechos: trecho 1 ext 1.701 m material, tubos, concreto armado c/PB junta argamassada, trecho 2.989 m	ESTADO RN	218509-44	28/12/2007	CEF	OGU	R\$ 3.506.290,03	R\$ 2.820.000,00	R\$ 686.290,03	PARALISADA	16,97%	PARALISADA	16,97%	ATRASADA	19,17%	PARALISADA	20,81%	3
PAC 1	SUL	PR	Curitiba	Curitiba II Ampliação do sistema de esgotamento sanitário 2008	SANEPAR	228570-18	19/02/2008	CEF	Financiamento	R\$ 4.450.491,14	R\$ 4.227.966,58	R\$ 222.524,56	ATRASADA	16,15%	ATRASADA	30,65%	ATRASADA	64,36%	PARALISADA	64,61%	1
PAC 1	SUL	PR	Curitiba	Curitiba expansão de rede coletora de esgoto 2007	SANEPAR	173483-70	19/06/2007	CEF	Financiamento	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.005.000,00	R\$ 495.000,00	ATRASADA	33,01%	ATRASADA	59,11%	NORMAL	92,81%	PARALISADA	95,66%	1
PAC 1	NORTE	PA	BELÉM	Ampliação do SES - Bairros Marambaia e Guanabara - execução de rede coletora e ligações domiciliares	ESTADO PA	228495-95	30/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 9.500.000,00	R\$ 8.550.000,00	R\$ 950.000,00	ND	ND	ND	ND	PARALISADA	6,40%	PARALISADA	6,40%	2 últimos anos
PAC 1	SUDESTE	SP	São Bernardo do Campo	Coletor-tronco Couros - 10 trecho a jusante (2,2 Km de coletor tronco) Favela Naval São Bernardo do Campo	SABESP	228712-22	14/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 14.452.921,24	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.252.921,24	NÃO INICIADA	0,00%	PARALISADA	0,05%	NORMAL	65,14%	PARALISADA	65,14%	2
PAC 1	SUDESTE	SP	Guarulhos	Guarulhos/San.P/Todos - S. de coleta, afastamento e transporte da Vertente 2 - ETE São Miguel	PM Guarulhos SP	217000-82	26/06/2007	CEF	Financiamento	R\$ 32.913.960,28	R\$ 12.881.533,83	R\$ 20.032.426,45	ATRASADA	24,94%	NORMAL	29,08%	NORMAL	49,40%	PARALISADA	53,44%	1
PAC 1	NORDESTE	PI	Teresina	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário (rede coletora, ligações domiciliares, coletores, interceptores, estações)	ESTADO PI	224287-88	05/11/2007	CEF	OGU	R\$ 60.281.636,22	R\$ 56.664.738,05	R\$ 3.616.898,17	PARALISADA	0,24%	NAO INICIADA	0,04%	ATRASADA	11,19%	PARALISADA	14,98%	1
PAC 1	NORDESTE	PB	João Pessoa	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Funcionários 1 constando emissários, elavatórias, rede coletora	ESTADO PB	224971-77	17/10/2007	CEF	OGU	R\$ 1.216.747,00	R\$ 578.919,74	R\$ 637.827,26	ATRASADA	22,53%	PARALISADA	22,53%	ATRASADA	25,33%	PARALISADA	25,33%	2
PAC 1	SUDESTE	SP	Osasco	Coletor secundário, interligação, EEE e linhas recalque bacia TO-21 Osasco	SABESP	228662-25	14/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 3.353.965,61	R\$ 2.667.600,00	R\$ 686.365,61	NÃO INICIADA	0,00%	NORMAL	24,71%	PARALISADA	30,69%	PARALISADA	32,05%	2 últimos anos

PAC 1 ou 2	REGIÃO	UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	CONTRATADO	NÚM. DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA	BANCO	FONTE DE RECURSOS	VALOR TOTAL 2012	REPASSE 2012	CONTRAPARTIDA 2012	SITUAÇÃO DA OBRA 2009	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2009	SITUAÇÃO DA OBRA 2010	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2010	SITUAÇÃO DA OBRA 2011	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2011	SITUAÇÃO DA OBRA 2012	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 2012	ANOS COM PARALISAÇÃO
PAC 1	NORDESTE	PB	João Pessoa	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário constando emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	ESTADO PB	224973-95	17/10/2007	CEF	OGU	R\$ 5.212.652,09	R\$ 4.430.754,28	R\$ 781.897,81	NORMAL	5,29%	PARALISADA	8,79%	ATRASADA	37,36%	PARALISADA	37,36%	2
PAC 1	NORDESTE	RN	Natal	Implantação do sistema de esgotamento sanitário - Bacia LS - Bairro Planalto	ESTADO RN	228659-70	27/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 9.723.090,11	R\$ 8.750.781,00	R\$ 972.309,11	PARALISADA	16,25%	NORMAL	22,15%	PARALISADA	22,15%	PARALISADA	22,15%	2 últimos anos
PAC 1	SUDESTE	MG	Contagem	Implantação de 66 km de rede coletora, 15 km de interceptores, 8 elevatórias, 8 km de linha de recalque e 4,1 mil ligações em Bairros da Bacia Várzea das Flores	COPASA	8202881011007	20/05/2008	BNDES	Financiamento	R\$ 19.172.000,00	R\$ 16.966.220,66	R\$ 2.205.779,34	NORMAL	23,75%	NORMAL	72,98%	NORMAL	88,24%	PARALISADA	93,10%	1
PAC 1	NORDESTE	BA	Feira de Santana	Esgotamento sanitário - Complementação bacia do Subae	EMBASA - BA	228583-66	15/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 39.479.078,63	R\$ 29.041.506,90	R\$ 10.437.571,73	ATRASADA	66,36%	NORMAL	83,58%	ATRASADA	92,99%	PARALISADA	94,26%	1
PAC 1	SUDESTE	SP	Osasco	SABESP - Osasco/San.P/Todos - Execução de rede coletora de esgoto e execução de ligações domiciliares	SABESP	191314-00	19/09/2007	CEF	Financiamento	R\$ 4.690.514,24	R\$ 3.045.303,00	R\$ 1.645.211,24	ATRASADA	18,73%	NORMAL	44,22%	NORMAL	62,63%	PARALISADA	62,63%	1
PAC 1	NORDESTE	RN	Natal	Implantação do sistema de esgotamento sanitário - Bacia H	ESTADO RN	228658-66	27/05/2008	CEF	Financiamento	R\$ 5.750.449,02	R\$ 4.645.043,11	R\$ 1.105.405,91	ATRASADA	58,11%	ATRASADA	88,34%	ATRASADA	88,34%	PARALISADA	91,25%	1
PAC 1	NORDESTE	RN	Natal	SES-Bacia GS bairros: Tirol, Lagoa Nova, nova descoberta e porquê das dunas - Natal /RN; carta consulta: 21-002719.	ESTADO RN	189925-54	31/07/2007	CEF	Financiamento	R\$ 5.962.840,01	R\$ 5.366.556,00	R\$ 596.284,01	ATRASADA	53,45%	ATRASADA	73,16%	ATRASADA	73,16%	PARALISADA	88,01%	1
PAC 1	SUL	PR	Londrina	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, estações elevatórias, ampliação das ETE Norte e Sul	SANEPAR	228635-82	19/02/2008	CEF	Financiamento	R\$ 9.261.785,21	R\$ 8.798.695,95	R\$ 463.089,26	ND	ND	ND	ND	NORMAL	97,35%	PARALISADA	97,35%	1