

De Olho no PAC - 183 Obras de Esgoto

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
AL	Maceió,;	Ampliação do SES na sede municipal - recuperação de coletores tronco e interceptores	Estado AL	022276530	CEF	OGU	20/12/07	R\$ 15.912.218,68	R\$ 13.195.000,00	R\$ 2.583.868,68	R\$ 15.778.868,28	R\$ 13.194.999,60	R\$ 2.583.868,68	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
AL	Maceió,;	Ampliação do SES - Orla Lagunar - implantação de redes coletoras, estações elevatórias, linhas de recalque e ligações domiciliares	Estado AL	022655475	CEF	OGU	20/12/07	R\$ 35.319.900,00	R\$ 31.850.000,00	R\$ 3.150.000,00	R\$ 35.000.000,00	R\$ 31.850.000,00	R\$ 3.150.000,00	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
AL	Maceió,;	Ampliação do SES - Bacia do Pajuçara - implantação de redes coletoras, de interceptores, estações elevatórias e ligações domiciliares de esgoto	Estado AL	022655925	CEF	OGU	20/12/07	R\$ 35.573.315,29	R\$ 31.850.000,00	R\$ 3.403.415,29	R\$ 34.984.503,55	R\$ 31.849.999,76	R\$ 3.134.503,79	Em andamento	98%	2009 a 2015	PAC 1
AL	Maceió,;	Ampliação do SES de Maceió - região baixa Maceió e Pontal da Barra	Estado AL	040869085	CEF	OGU	19/12/13	R\$ 58.874.020,22	R\$ 58.289.722,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
BA	Feira de Santana,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia do Jacuípe	Estado BA	022372564	CEF	OGU	21/12/07	R\$ 58.506.630,11	R\$ 48.493.494,07	R\$ 9.526.801,10	R\$ 60.716.236,62	R\$ 51.189.435,52	R\$ 9.526.801,10	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
BA	Feira de Santana,;	Ampliação do SES na sede municipal - complementação Subaé - Bacia do Jacuípe II	EMBASA	022858366	CEF	Financiamento	15/05/08	R\$ 37.326.639,75	R\$ 28.737.796,21	R\$ 8.588.843,53	R\$ 37.326.639,62	R\$ 28.737.796,22	R\$ 8.588.843,40	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
BA	Feira de Santana,;	Ampliação do SES na sede municipal	Estado BA	035087130	CEF	OGU	25/11/11	R\$ 17.899.046,02	R\$ 14.265.033,11	R\$ 3.489.962,58	R\$ 12.418.394,08	R\$ 11.251.585,14	R\$ 1.166.808,94	Em andamento	34%	2011 a 2015	PAC 2
BA	Feira de Santana,;	Ampliação do SES na sede municipal - complementação da Bacia Subaé	Estado BA	035088374	CEF	OGU	25/11/11	R\$ 33.333.292,90	R\$ 33.001.874,16	R\$ -	R\$ 21.495.028,84	R\$ 21.495.028,84	R\$ -	Em andamento	60%	2011 a 2015	PAC 2
BA	Lauro de Freitas,Salvador,;	Ampliação do SES da Região Metropolitana de Salvador - Obras do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe - 1ª etapa	Foz de Jaguaribe	018957074	CEF	Financiamento	28/10/08	R\$ 259.177.715,79	R\$ 173.847.029,86	R\$ 85.330.685,93	R\$ 259.177.715,70	R\$ 173.847.029,86	R\$ 85.330.685,84	Concluída	100%	2010 a 2015	PAC 1
BA	Salvador,;	Ampliação do SES - Diversos Bairros - Despoluição da Baía de Todos os Santos	Estado BA	021824336	CEF	OGU	04/12/07	R\$ 30.533.814,98	R\$ 28.114.711,92	R\$ 2.136.555,93	R\$ 30.180.981,07	R\$ 28.044.425,14	R\$ 2.136.555,93	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
BA	Salvador,;	Ampliação do SES de Salvador e implantação do SES nas ilhas de Maré, dos Frades e Bom Jesus dos Passos - Despoluição da Baía de Todos os Santos	Estado BA	021824440	CEF	OGU	07/12/07	R\$ 42.027.346,72	R\$ 37.209.640,00	R\$ 4.444.210,32	R\$ 35.907.975,07	R\$ 31.531.995,11	R\$ 4.375.979,96	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
BA	Salvador,;	Ampliação do SES - Bacias Trobogy, Cambunas e Águas Claras - Despoluição da Baía de Todos os Santos	EMBASA	022869731	CEF	Financiamento	15/05/08	R\$ 120.999.711,89	R\$ 99.190.000,79	R\$ 21.809.711,10	R\$ 75.146.593,62	R\$ 61.601.722,63	R\$ 13.544.870,99	Paralisada	63%	2009 a 2015	PAC 1
BA	Salvador,;	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em diversos bairros de Salvador	Estado BA	040870333	CEF	OGU	31/12/13	R\$ 19.637.523,02	R\$ 19.059.210,19	R\$ 386.320,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
BA	Salvador,Lauro de Freitas,;	Ampliação do SES na sede municipal	EMBASA	029612439	CEF	Financiamento	02/02/10	R\$ 173.205.326,65	R\$ 161.500.000,00	R\$ 11.705.326,65	R\$ 23.300.357,03	R\$ 21.725.704,03	R\$ 1.574.653,00	Em andamento	13%	2014 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Ampliação do SES na sede municipal - Sub-bacias SD-7 e SD-8 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	Estado CE	021798373	CEF	OGU	07/11/07	R\$ 34.534.210,85	R\$ 32.497.444,58	R\$ 1.710.391,82	R\$ 33.991.281,46	R\$ 32.497.137,37	R\$ 1.494.144,09	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CE-6 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	Estado CE	021798487	CEF	OGU	30/10/07	R\$ 13.213.291,47	R\$ 13.081.080,66	R\$ -	R\$ 9.339.118,61	R\$ 9.339.118,61	R\$ -	Paralisada	38%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia SE-2 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	Estado CE	021798605	CEF	OGU	29/10/07	R\$ 15.410.404,27	R\$ 14.952.455,91	R\$ 307.023,79	R\$ 11.134.693,08	R\$ 10.827.669,29	R\$ 307.023,79	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia SD-6 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	Estado CE	021798823	CEF	OGU	30/10/07	R\$ 22.913.268,60	R\$ 22.432.615,12	R\$ 254.927,32	R\$ 21.650.639,33	R\$ 21.433.461,62	R\$ 217.177,71	Concluída	72%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CE-4 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	CAGECE	023126464	CEF	Financiamento	28/03/08	R\$ 24.117.968,54	R\$ 19.849.491,66	R\$ 4.268.476,88	R\$ 15.620.576,26	R\$ 12.855.995,67	R\$ 2.764.580,59	Em andamento	65%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Implantação do SES na sede municipal - Bacia CD-1 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	CAGECE	023126914	CEF	Financiamento	28/03/08	R\$ 35.351.977,85	R\$ 20.356.249,01	R\$ 14.995.728,83	R\$ 20.284.168,27	R\$ 11.679.957,01	R\$ 8.604.211,26	Em andamento	61%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CD-2 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	CAGECE	023127607	CEF	Financiamento	28/03/08	R\$ 32.705.250,85	R\$ 21.500.615,64	R\$ 11.204.635,21	R\$ 22.254.139,08	R\$ 14.629.996,09	R\$ 7.624.142,99	Em andamento	70%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CD-3 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	CAGECE	023127825	CEF	Financiamento	28/03/08	R\$ 43.320.196,41	R\$ 26.767.234,43	R\$ 16.552.961,98	R\$ 25.900.705,66	R\$ 16.003.857,76	R\$ 9.896.847,90	Em andamento	61%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CE-5 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	CAGECE	023127939	CEF	Financiamento	28/03/08	R\$ 22.102.847,44	R\$ 13.469.530,09	R\$ 8.633.317,34	R\$ 11.456.061,23	R\$ 6.981.352,16	R\$ 4.474.709,07	Em andamento	52%	2009 a 2015	PAC 1
CE	Fortaleza,;	Implantação do sistema de esgotamento sanitário na Comunidade Planalto Palmeira, em Fortaleza	Estado CE	040868392	CEF	OGU	31/12/13	R\$ 1.512.959,35	R\$ 1.217.224,95	R\$ 282.162,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
CE	Fortaleza,;	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - complementação das Bacias CD-1, CD-2 e CD-3	Estado CE	040872374	CEF	OGU	31/12/13	R\$ 66.510.666,79	R\$ 65.850.759,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
CE	Fortaleza,;	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza - Bacia SE-1	Estado CE	040872593	CEF	OGU	31/12/13	R\$ 26.860.520,39	R\$ 26.593.188,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
CE	Fortaleza,;	Implantação do sistema de esgotamento sanitário no lado sul da Lagoa do Opaia, atendendo ao Bairro Vila União, em Fortaleza	Estado CE	040872606	CEF	OGU	31/12/13	R\$ 3.007.252,59	R\$ 2.669.818,16	R\$ 309.336,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Implantação do SES nos Condomínios Pôr-do-Sol e Sol Nascente em Ceilândia - redes coletoras e elevatórias	CAESB	022852667	CEF	Financiamento	30/04/08	R\$ 21.618.271,72	R\$ 19.456.444,55	R\$ 2.161.827,16	R\$ 3.508.382,46	R\$ 3.157.544,25	R\$ 350.838,21	Paralisada	16%	2009 a 2015	PAC 1

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
DF	Brasília,;	Ampliação do SES em Samambaia - unidade de gerenciamento do lodo na ETE Melchior	CAESB	018017372	CEF	Financiamento	02/08/07	R\$ 12.869.567,50	R\$ 11.582.610,75	R\$ 1.286.956,75	R\$ 1.646.155,10	R\$ 1.481.539,65	R\$ 164.615,45	Em andamento	15%	2010 a 2015	PAC 1
DF	Brasília,;	Ampliação do SES nas colônias agrícolas Vicente Pires e Samambaia	CAESB	023471796	CEF	Financiamento	30/04/08	R\$ 52.283.887,48	R\$ 29.257.818,96	R\$ 23.026.068,51	R\$ 43.485.250,79	R\$ 24.334.143,14	R\$ 19.151.107,65	Paralisada	87%	2010 a 2015	PAC 1
DF	Brasília,;	Ampliação do SES do Lago Sul e Grande Colorado - rede coletora e elevatórias	CAESB	029612659	CEF	Financiamento	15/01/10	R\$ 41.958.226,37	R\$ 38.632.683,60	R\$ 3.325.542,77	R\$ 18.552.694,82	R\$ 17.082.237,68	R\$ 1.470.457,14	Em andamento	43%	2010 a 2015	PAC 1
DF	Brasília,;	Ampliação do SES de Santa Maria - Setor Ribeirão	Governo DF	035085191	CEF	OGU	28/10/11	R\$ 1.928.636,69	R\$ 1.749.011,87	R\$ 160.734,70	R\$ 208.006,37	R\$ 117.935,18	R\$ 90.071,19	Paralisada	5%	2011 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Ampliação do SES de Brazlândia - Setor Inkra 8	Governo DF	035085537	CEF	OGU	28/10/11	R\$ 3.560.646,90	R\$ 1.796.446,98	R\$ 1.744.835,44	R\$ 384.318,88	R\$ 173.974,94	R\$ 210.343,94	Em andamento	9%	2011 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Ampliação do SES de Sobradinho - Setor de Mansões e Nova Colina	Governo DF	035086885	CEF	OGU	28/10/11	R\$ 23.683.448,20	R\$ 22.245.785,14	R\$ 1.213.805,20	R\$ 2.103.140,35	R\$ 1.685.573,52	R\$ 417.566,83	Em andamento	5%	2011 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Ampliação do SES de Brasília - setor habitacional São Bartolomeu / Jardim Botânico	Governo DF	035087913	CEF	OGU	28/10/11	R\$ 20.135.617,42	R\$ 19.832.972,50	R\$ 102.915,19	R\$ 518.977,11	R\$ 416.061,92	R\$ 102.915,19	Em andamento	1%	2011 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Implantação do SES nos Condomínios La Font, Mansões Entre Lagos e Novo Horizonte	CAESB	041022146	CEF	Financiamento	25/11/13	R\$ 13.491.938,04	R\$ 11.157.877,93	R\$ 2.334.060,10	R\$ 93.228,26	R\$ 77.100,09	R\$ 16.128,17	Em andamento	1%	2013 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Implantação do SES no Setor de Mansões Dom Bosco	CAESB	041026357	CEF	Financiamento	25/11/13	R\$ 9.164.708,94	R\$ 7.878.214,90	R\$ 1.286.494,04	R\$ 60.669,68	R\$ 52.153,19	R\$ 8.516,49	Em andamento	1%	2013 a 2015	PAC 2
DF	Brasília,;	Implantação do SES nas Colônias Agrícolas Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW	CAESB	041026680	CEF	Financiamento	25/11/13	R\$ 65.070.599,50	R\$ 44.516.297,95	R\$ 20.554.301,55	R\$ 38.005,44	R\$ 26.000,40	R\$ 12.005,04	Em andamento	0%	2013 a 2015	PAC 2
GO	Goiânia,;	Implantação do SES na sede municipal - interceptor Anicuns margem esquerda e Caveirinha	Estado GO	022602124	CEF	OGU	07/11/07	R\$ 12.865.134,50	R\$ 9.588.522,93	R\$ 3.179.326,33	R\$ 13.559.052,80	R\$ 10.555.889,84	R\$ 3.003.162,96	Em andamento	90%	2009 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,;	Implantação do SES na sede municipal - interceptor Anicuns margem direita mantante do córrego Macambira	Estado GO	022602238	CEF	OGU	19/12/07	R\$ 9.791.454,48	R\$ 8.383.642,33	R\$ 1.322.575,72	R\$ 9.706.218,05	R\$ 8.383.642,33	R\$ 1.322.575,72	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,;	Implantação do SES na sede municipal - interceptor, linha de recalque e rede coletora	Estado GO	022602342	CEF	OGU	19/12/07	R\$ 14.892.805,91	R\$ 12.740.000,00	R\$ 2.024.005,91	R\$ 12.859.375,91	R\$ 10.835.370,00	R\$ 2.024.005,91	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,;	Ampliação do SES na sede municipal - rede, elevatória, emissário e tratamento	Estado GO	022602562	CEF	OGU	19/12/07	R\$ 67.823.077,87	R\$ 39.415.450,32	R\$ 28.012.073,05	R\$ 18.078.329,33	R\$ 15.009.403,48	R\$ 3.068.925,85	Em andamento	25%	2009 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,;	Ampliação do SES - execução de redes coletoras, interceptores, ligações domiciliares, elevatória	Estado GO	029600372	CEF	Financiamento	02/09/10	R\$ 105.263.157,88	R\$ 100.000.000,00	R\$ 5.263.157,88	R\$ 52.962.872,02	R\$ 50.314.728,46	R\$ 2.648.143,56	Paralisada	45%	2010 a 2015	PAC 1
GO	Goiânia,;	Ampliação do SES de Goiânia	Estado GO	040867827	CEF	OGU	30/09/13	R\$ 99.814.124,80	R\$ 98.824.480,00	R\$ -	R\$ 3.384.497,62	R\$ 3.384.497,62	R\$ -	Em andamento	3%	2013 a 2015	PAC 2
MA	São Luís,;	Ampliação do SES dos Sistemas Anil, Vinhais e São Francisco	Estado MA	021834892	CEF	OGU	27/11/07	R\$ 126.900.835,83	R\$ 101.010.000,00	R\$ 24.879.335,83	R\$ 78.884.334,35	R\$ 63.041.985,65	R\$ 15.842.348,70	Em andamento	60%	2009 a 2015	PAC 1
MA	São Luís,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia do Bacanga	Pref do Município	035084500	CEF	OGU	31/10/11	R\$ 43.335.940,44	R\$ 38.420.107,56	R\$ 4.530.231,79	R\$ 611.725,15	R\$ 550.030,15	R\$ 61.695,00	Paralisada	1%	2011 a 2015	PAC 2
MA	São Luís,;	Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luis - Ampliação das Bacias Anil, São Francisco e Vinhais e implantação da Bacia do Bacanga Margem Direita	Estado MA	040867931	CEF	OGU	30/09/13	R\$ 216.600.858,79	R\$ 214.454.909,69	R\$ -	R\$ 22.860.893,37	R\$ 22.860.893,37	R\$ -	Em andamento	11%	2013 a 2015	PAC 2
MG	Almenara,Araxá,Brasília de Minas,Camanducaia,Cláudio,Contagem,Cordisburgo,Coronel Murta,Desterro do Melo,Diamantina,Divinópolis,Exrema,Funilândia,Ipatinga,Joaíma,Lagoa Santa,Mata Verde,Minas Novas,Montes Claros,Paracatu,Pará de Minas,Pedra Azul,Pouso Alegre,Prados,Resende Costa,Rio Casca,Salinas,Santa Luzia,Santa Maria do Suaçuí,Santana da Vargem,Santa Rita do Sapucaí,Belo Horizonte,;	Implantação e ampliação de SES na Região Metropolitana de Belo Horizonte e interior	COPASA	10204961014003	BNDES	Financiamento	01/07/10	R\$ 287.100.000,00	R\$ 258.390.000,00	R\$ 28.710.000,00	R\$ 223.986.945,79	R\$ 201.588.251,22	R\$ 22.398.694,57	Concluída	100%	2010 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Adequação do SES - implantação de tratamento secundário na ETE Onça - Bairro Ribeiro de Abreu	COPASA	019121165	CEF	Financiamento	03/08/07	R\$ 75.840.121,37	R\$ 62.500.267,40	R\$ 13.339.853,97	R\$ 75.840.121,24	R\$ 62.500.267,41	R\$ 13.339.853,83	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Ampliação do SES na região da Pampulha - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH	COPASA	08202881054001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 21.331.000,00	R\$ 19.379.138,82	R\$ 1.951.861,17	R\$ 21.330.999,99	R\$ 19.379.138,82	R\$ 1.951.861,17	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Implantação do SES nos Bairros Jardim Vitória, Vista do Sol e Paulo VI - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH	COPASA	08202881097001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 7.966.635,61	R\$ 7.050.503,08	R\$ 916.132,53	R\$ 7.171.014,05	R\$ 6.346.374,96	R\$ 824.639,09	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Implantação do SES nas Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH	COPASA	08202881100001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 31.466.000,00	R\$ 28.327.519,96	R\$ 3.138.480,04	R\$ 29.717.495,81	R\$ 26.753.414,98	R\$ 2.964.080,83	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Ampliação do SES - interceptores, redes, estação elevatória - Bacia Rio das Velhas - Ribeirão Arrudas e Onça	COPASA	10201771117001	BNDES	Financiamento	22/04/10	R\$ 48.960.000,00	R\$ 46.512.000,00	R\$ 2.448.000,00	R\$ 35.175.959,11	R\$ 33.417.161,17	R\$ 1.758.797,94	Concluída	100%	2010 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte,;	Ampliação do SES da sede municipal	COPASA	044387323	CEF	Financiamento	13/11/15	R\$ 10.625.000,00	R\$ 10.093.750,00	R\$ 531.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
MG	Belo Horizonte, Ataléia, Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Nova União, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa,;	Ampliação de SES em 19 municípios da RMBH e outros no interior - interceptores e ETE em Montes Claros	COPASA	07202331013028	BNDES	Financiamento	23/05/07	R\$ 176.888.380,00	R\$ 169.093.380,00	R\$ 7.795.000,00	R\$ 176.888.380,00	R\$ 169.093.380,00	R\$ 7.795.000,00	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Belo Horizonte, Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Nova União, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo,;	Ampliação do SES - Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Pedro Leopoldo e Contagem - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH	COPASA	07202331013029	BNDES	Financiamento	03/06/07	R\$ 149.814.400,00	R\$ 85.800.000,00	R\$ 64.014.400,00	R\$ 149.814.400,00	R\$ 85.800.000,00	R\$ 64.014.400,00	Concluída	100%	2010 a 2015	PAC 1
MG	Contagem,;	Implantação do SES - Bairro Icaveiras - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH	COPASA	08202881011005	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 10.617.000,00	R\$ 9.395.491,58	R\$ 1.221.508,41	R\$ 10.617.000,00	R\$ 9.395.491,58	R\$ 1.221.508,41	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Contagem,;	Implantação do SES - Bacia Várzea das Flores - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH	COPASA	08202881011007	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 19.172.000,00	R\$ 16.966.220,66	R\$ 2.205.779,33	R\$ 19.078.382,01	R\$ 16.883.373,62	R\$ 2.195.008,39	Em andamento	99%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Contagem,;	Implantação do SES - Bairro Nova Contagem - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH	COPASA	08202881011011	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 14.204.481,38	R\$ 12.569.545,57	R\$ 1.634.935,81	R\$ 14.204.481,38	R\$ 12.569.545,57	R\$ 1.634.935,81	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Contagem,;	Implantação do SES na sede municipal - redes coletoras e interceptores - Despoluição da Bacia do Rio São Francisco na RMBH	COPASA	08202881135001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 46.000.000,00	R\$ 41.400.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ 46.000.000,00	R\$ 41.400.000,00	R\$ 4.600.000,00	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Contagem,;	Ampliação do SES na sede municipal - Diversos bairros	COPASA	041047286	CEF	Financiamento	10/12/13	R\$ 8.565.000,00	R\$ 8.136.750,00	R\$ 428.250,00	R\$ 7.182.239,10	R\$ 6.823.127,20	R\$ 359.111,90	Em andamento	84%	2014 a 2015	PAC 2
MG	Contagem,;	Ampliação do SES - ETE Nova Contagem	COPASA	041047518	CEF	Financiamento	10/12/13	R\$ 14.110.000,00	R\$ 13.404.500,00	R\$ 705.500,00	R\$ 1.555.866,91	R\$ 1.478.073,59	R\$ 77.793,32	Em andamento	11%	2014 a 2015	PAC 2
MG	Contagem, Belo Horizonte,;	Ampliação do SES de Belo Horizonte e Contagem	COPASA	018986195	CEF	Financiamento	03/08/07	R\$ 17.485.495,59	R\$ 12.926.955,66	R\$ 4.558.539,92	R\$ 17.485.495,48	R\$ 12.926.955,67	R\$ 4.558.539,81	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
MG	Contagem, Belo Horizonte,;	Implantação de SES beneficiando as regiões de Contagem e Belo Horizonte	COPASA	034784323	CEF	Financiamento	25/10/11	R\$ 102.543.853,00	R\$ 82.035.082,40	R\$ 20.508.770,60	R\$ 74.221.771,82	R\$ 59.377.417,61	R\$ 14.844.354,21	Em andamento	74%	2011 a 2015	PAC 2
MG	Juiz de Fora,;	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora - MG	Pref do Município	040867609	CEF	OGU	27/09/13	R\$ 62.850.783,00	R\$ 62.000.000,00	R\$ 229.383,00	R\$ 3.154.579,00	R\$ 3.100.000,00	R\$ 54.579,00	Em andamento	5%	2013 a 2015	PAC 2
MS	Campo Grande,;	Ampliação do SES na sede municipal	Águas Guariroba S.A	038714405	CEF	Financiamento	11/04/13	R\$ 115.520.168,54	R\$ 109.744.160,12	R\$ 5.776.008,42	R\$ 92.239.258,15	R\$ 87.627.295,26	R\$ 4.611.962,89	Paralisada	64%	2013 a 2015	PAC 2
MS	Campo Grande,;	Programa Sanear Morena 3	Águas Guariroba S.A	043288192	CEF	Financiamento	29/12/15	R\$ 187.554.558,56	R\$ 178.176.830,63	R\$ 9.377.727,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2015	PAC 2
PA	Belém,;	Ampliação do SES - recuperação da estação elevatória final do esgoto na área central	Estado PA	022849480	CEF	Financiamento	30/05/08	R\$ 7.500.000,00	R\$ 6.750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 2.032.753,13	R\$ 1.829.477,84	R\$ 203.275,29	Em andamento	27%	2009 a 2015	PAC 1
PA	Belém,;	Ampliação do SES - implantação da ETE Una, Bacia do Una	Estado PA	022849608	CEF	Financiamento	30/05/08	R\$ 57.136.593,60	R\$ 42.734.700,00	R\$ 14.401.893,60	R\$ 18.179.341,09	R\$ 13.597.042,48	R\$ 4.582.298,61	Em andamento	33%	2009 a 2015	PAC 1
PA	Belém,;	Ampliação do SES - Bairros Marambaia e Guanabara - execução de rede coletora e ligações domiciliares	Estado PA	022849595	CEF	Financiamento	30/05/08	R\$ 704.469,63	R\$ 622.400,71	R\$ 82.068,91	R\$ 704.469,61	R\$ 622.400,72	R\$ 82.068,89	Concluída	100%	2011 a 2015	PAC 1
PA	Belém,;	Ampliação do SES de Belém e Ananindeua - APA Utanga	Estado PA	042111251	CEF	OGU	31/12/14	R\$ 147.923.499,80	R\$ 146.457.524,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
PB	João Pessoa,;	Implantação de SES do Jardim Cidade Universitária - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	Estado PB	022496152	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 8.381.404,78	R\$ 4.177.825,22	R\$ 4.160.401,31	R\$ 7.598.464,74	R\$ 4.177.789,97	R\$ 3.420.674,77	Em andamento	82%	2009 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SES do Bairro do Atlipiano - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	Estado PB	022496484	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 1.390.733,08	R\$ 1.164.893,33	R\$ 212.790,82	R\$ 1.377.684,15	R\$ 1.164.893,33	R\$ 212.790,82	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SES do Bairro de Manaira - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	Estado PB	022496599	CEF	OGU	20/09/07	R\$ 2.344.270,84	R\$ 1.974.655,64	R\$ 348.468,64	R\$ 2.323.124,29	R\$ 1.974.655,65	R\$ 348.468,64	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SES dos Bairros Padre Zé e José Américo - rede coletora, elevatória, emissário e ligações domiciliares	Estado PB	022496820	CEF	OGU	17/10/07	R\$ 2.581.082,72	R\$ 1.591.087,69	R\$ 972.684,15	R\$ 1.748.986,88	R\$ 1.430.546,93	R\$ 318.439,95	Paralisada	61%	2009 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SES do Bairro Cruz das Armas - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	Estado PB	022497063	CEF	OGU	20/09/07	R\$ 2.853.798,88	R\$ 2.300.619,10	R\$ 528.773,59	R\$ 1.867.421,32	R\$ 1.679.451,93	R\$ 187.969,39	Em andamento	53%	2009 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SES dos Bairros Funcionários 1 e José Américo - rede coletora e ligações domiciliares	Estado PB	022497177	CEF	OGU	17/10/07	R\$ 1.223.936,20	R\$ 578.919,74	R\$ 637.827,26	R\$ 766.427,13	R\$ 500.059,15	R\$ 266.367,98	Concluída	53%	2009 a 2015	PAC 1

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bairros José Américo e Laranjeiras - emissários, elevatórias, rede coletora e ETE	Estado PB	022497395	CEF	OGU	17/10/07	R\$ 5.258.359,63	R\$ 4.430.754,28	R\$ 781.897,81	R\$ 3.527.343,58	R\$ 2.832.138,14	R\$ 695.205,44	Paralisada	51%	2009 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SES na Comunidade Jardim Ester - rede coletora, emissário e ligações domiciliares	Estado PB	022497513	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 3.890.954,82	R\$ 1.965.101,48	R\$ 1.904.802,32	R\$ 2.665.743,23	R\$ 1.697.003,42	R\$ 968.739,81	Em andamento	55%	2009 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Ampliação do SES no Bairro Altiplano Cabo Branco - rede coletora, coletor tronco e ligações domiciliares	Estado PB	029600822	CEF	Financiamento	02/09/10	R\$ 2.142.218,18	R\$ 1.537.998,50	R\$ 604.219,68	R\$ 2.142.218,15	R\$ 1.537.998,50	R\$ 604.219,65	Concluída	100%	2010 a 2015	PAC 1
PB	João Pessoa,;	Implantação do SES - Bairro Valentina Figueiredo e adjacências (Bacias A, B e C), Praias do Seixas e Penha, Bairro José Américo, Colibris e Água Fria	Estado PB	035088041	CEF	OGU	27/10/11	R\$ 56.960.561,68	R\$ 33.421.576,82	R\$ 23.203.369,08	R\$ 19.733.994,14	R\$ 10.558.372,29	R\$ 9.175.621,85	Em andamento	34%	2011 a 2015	PAC 2
PE	Goiana,Recife,;	Ampliação e Melhoria do SES da RM de Recife e do município de Goiana/PE	Foz do Atlântico Saneamento	041460675	CEF	Financiamento	22/08/14	R\$ 336.670.267,37	R\$ 235.669.187,16	R\$ 101.001.080,20	R\$ 107.572.050,57	R\$ 75.300.435,41	R\$ 32.271.615,16	Em andamento	22%	2014 a 2015	PAC 2
PE	Recife,;	Ampliação do SES na sede municipal - parte do Bairro de Boa Viagem, Vila IPSEP e entorno da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes	Estado PE	019123104	CEF	Financiamento	26/03/08	R\$ 53.814.289,00	R\$ 48.432.860,10	R\$ 5.381.428,90	R\$ 43.126.320,31	R\$ 38.813.688,36	R\$ 4.312.631,95	Paralisada	80%	2009 a 2015	PAC 1
PE	Recife,;	Ampliação do SES no Bairro de Setúbal e parte dos Bairros de Boa Viagem e Imbiribeira	Estado PE	026437481	CEF	OGU	21/11/08	R\$ 71.212.327,28	R\$ 70.505.868,59	R\$ -	R\$ 33.131.476,19	R\$ 33.131.476,19	R\$ -	Em andamento	46%	2009 a 2015	PAC 1
PE	Recife,;	Ampliação e adequação da ETE Cabanga	Estado PE	034607739	CEF	Financiamento	29/12/11	R\$ 87.560.069,55	R\$ 83.182.066,07	R\$ 4.378.003,48	R\$ 1.858.455,74	R\$ 1.765.532,97	R\$ 92.922,77	Em andamento	2%	2011 a 2015	PAC 2
PE	Recife,Olinda,;	Complementação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Minerva, atendendo aos Municípios de Recife e Olinda	Estado PE	035090971	CEF	OGU	31/10/11	R\$ 18.811.558,26	R\$ 18.623.919,07	R\$ -	R\$ 2.945.046,34	R\$ 2.945.046,34	R\$ -	Em andamento	15%	2011 a 2015	PAC 2
PI	Teresina,;	Ampliação do SES da margem direita da macrobacia do Rio Parnaíba	Estado PI	022428788	CEF	OGU	05/11/07	R\$ 60.849.683,60	R\$ 56.664.738,05	R\$ 3.616.898,17	R\$ 16.817.333,99	R\$ 16.196.639,96	R\$ 620.694,03	Paralisada	17%	2009 a 2015	PAC 1
PI	Teresina,;	Ampliação do SES na sede municipal - zona sul - rede coletora, estações elevatórias, emissários e ETE	Estado PI	022875214	CEF	Financiamento	02/05/08	R\$ 42.160.000,00	R\$ 40.000.000,00	R\$ 2.160.000,00	R\$ 12.768.327,04	R\$ 12.114.162,35	R\$ 654.164,69	Paralisada	30%	2009 a 2015	PAC 1
PI	Teresina,;	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (Sub-bacias PA8/2 e PA8/4) e melhoria da ETE Pirajá em Teresina - PI..	Pref do Município	040871130	CEF	OGU	20/08/13	R\$ 8.857.479,22	R\$ 8.768.395,27	R\$ -	R\$ 194.530,57	R\$ 194.530,57	R\$ -	Em andamento	1%	2013 a 2015	PAC 2
PR	Cambé,Londrina,;	Ampliação do SES na sede municipal de Londrina e Cambé - rede coletora, ligações domiciliares, coletor tronco e ETE Esperança	SANEPAR	0720825102000_1	BNDES	Financiamento	11/12/07	R\$ 53.504.367,73	R\$ 39.459.000,00	R\$ 14.045.367,73	R\$ 53.504.367,73	R\$ 39.459.000,00	R\$ 14.045.367,73	Concluída	100%	2010 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES em Curitiba Leste, Norte e Sul	SANEPAR	017348370	CEF	Financiamento	19/06/07	R\$ 4.365.597,98	R\$ 3.885.382,20	R\$ 480.215,78	R\$ 4.365.597,82	R\$ 3.885.382,20	R\$ 480.215,62	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Implantação do SES nas Bacias dos rios Iguaçu, Belém, Formosa, Padilha e Barigui	Estado PR	022499448	CEF	OGU	17/12/07	R\$ 11.053.051,81	R\$ 9.897.380,71	R\$ 1.055.297,29	R\$ 8.117.733,87	R\$ 7.073.683,95	R\$ 1.044.049,92	Em andamento	71%	2009 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações prediais, desapropriações, trabalho sócio-ambiental e projeto executivo	SANEPAR	022857018	CEF	Financiamento	19/02/08	R\$ 4.450.491,14	R\$ 4.227.966,58	R\$ 222.524,55	R\$ 4.196.126,27	R\$ 3.986.320,07	R\$ 209.806,20	Em andamento	94%	2009 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, estação elevatória, coletor-tronco na Bacia Ponta Grossa	SANEPAR	022857122	CEF	Financiamento	19/02/08	R\$ 7.175.708,29	R\$ 6.155.391,37	R\$ 1.020.316,92	R\$ 6.921.678,47	R\$ 5.937.482,32	R\$ 984.196,15	Em andamento	96%	2009 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, coletor tronco e estações elevatórias	SANEPAR	022857455	CEF	Financiamento	10/12/08	R\$ 24.821.903,12	R\$ 23.580.807,96	R\$ 1.241.095,16	R\$ 19.399.667,84	R\$ 18.429.684,66	R\$ 969.983,18	Em andamento	78%	2009 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES nos Bairros João Paulo, Monjolo, Alto da Cruz, Tamandaré, Butiati e Arruda - Coletor Maracanã	SANEPAR	022857560	CEF	Financiamento	10/12/08	R\$ 44.457.768,36	R\$ 24.953.940,00	R\$ 19.503.828,36	R\$ 35.004.706,78	R\$ 19.647.980,28	R\$ 15.356.726,50	Em andamento	86%	2009 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES na sede municipal	SANEPAR	0720825101101_8	BNDES	Financiamento	11/12/07	R\$ 18.913.513,12	R\$ 14.172.800,00	R\$ 4.740.713,12	R\$ 18.912.796,47	R\$ 14.172.262,98	R\$ 4.740.533,49	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, coletor tronco e elevatórias	SANEPAR	0720986101800_1	BNDES	Financiamento	26/12/07	R\$ 14.520.000,00	R\$ 13.068.000,00	R\$ 1.452.000,00	R\$ 13.108.554,16	R\$ 11.797.698,76	R\$ 1.310.855,40	Paralisada	90%	2009 a 2015	PAC 1
PR	Curitiba,;	Implantação, expansão e remanejamentos nos SES em diversos municípios do Paraná	SANEPAR	11205321002	BNDES	Financiamento	28/07/11	R\$ 233.152.588,00	R\$ 209.837.330,00	R\$ 23.315.258,00	R\$ 190.767.962,54	R\$ 171.691.166,94	R\$ 19.076.795,60	Em andamento	90%	2011 a 2015	PAC 2
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES através da ampliação da ETE Atuba Sul e otimização da ETE CIC XISTO	SANEPAR	1120889110800_7	BNDES	Financiamento	30/12/11	R\$ 21.250.000,00	R\$ 20.187.500,00	R\$ 1.062.500,00	R\$ 16.751.163,30	R\$ 15.913.605,14	R\$ 837.558,16	Concluída	100%	2014 a 2015	PAC 2
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES na Região Norte	SANEPAR	13209091001	BNDES	Financiamento	05/11/13	R\$ 32.671.253,19	R\$ 31.037.690,53	R\$ 1.633.562,66	R\$ 13.684.210,52	R\$ 13.000.000,00	R\$ 684.210,52	Em andamento	32%	2014 a 2015	PAC 2
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES na sede municipal	SANEPAR	13209091002	BNDES	Financiamento	05/11/13	R\$ 14.857.636,11	R\$ 14.114.754,31	R\$ 742.881,80	R\$ 9.368.421,04	R\$ 8.900.000,00	R\$ 468.421,04	Em andamento	48%	2014 a 2015	PAC 2
PR	Curitiba,;	Ampliação do SES no Bairro Boqueirão - ETE Belém	SANEPAR	13209091003	BNDES	Financiamento	05/11/13	R\$ 102.430.396,13	R\$ 97.308.876,31	R\$ 5.121.519,82	R\$ 13.789.473,68	R\$ 13.100.000,00	R\$ 689.473,68	Em andamento	9%	2014 a 2015	PAC 2
PR	Londrina,;	Ampliação do SES - rede coletora, ligações, interceptores, ampliação da Estação Elevatória de Esgotos Paris	SANEPAR	022863477	CEF	Financiamento	19/02/08	R\$ 4.618.581,71	R\$ 3.925.794,45	R\$ 692.787,26	R\$ 4.618.581,62	R\$ 3.925.794,45	R\$ 692.787,17	Concluída	100%	2011 a 2015	PAC 1
PR	Londrina,;	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, estações elevatórias, ampliação das ETE Norte e Sul	SANEPAR	022863582	CEF	Financiamento	19/02/08	R\$ 9.114.245,62	R\$ 8.658.533,34	R\$ 455.712,28	R\$ 9.114.245,47	R\$ 8.658.533,35	R\$ 455.712,12	Concluída	100%	2011 a 2015	PAC 1
PR	Londrina,;	Implantação SES no Bairro São Jorge	SANEPAR	32806460009	BNDES	Financiamento	30/12/11	R\$ 5.184.750,50	R\$ 4.925.512,50	R\$ 259.238,00	R\$ 4.869.772,28	R\$ 4.626.283,23	R\$ 243.489,05	Concluída	100%	2011 a 2015	PAC 2
PR	Londrina,;	Ampliação do SES na sede municipal - ETE Norte e ETE Sul	SANEPAR	13209091004	BNDES	Financiamento	05/11/13	R\$ 50.183.487,93	R\$ 47.674.313,53	R\$ 2.509.174,39	R\$ 4.842.105,26	R\$ 4.600.000,00	R\$ 242.105,26	Em andamento	3%	2014 a 2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
RJ	Rio de Janeiro,;	Implantação do SES - Rede Coletora, ETE e estação elevatória	Município	019061741	CEF	Financiamento	26/06/07	R\$ 13.827.158,59	R\$ 11.061.726,81	R\$ 2.765.431,78	R\$ 13.827.158,52	R\$ 11.061.726,81	R\$ 2.765.431,71	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro,;	Melhoria do SES - elevatórias das Sub-bacias de Alagados e Ary Chagas, e redes coletoras e ligações prediais do Bairro de Sepetiba	Pref do Município	022363910	CEF	OGU	21/09/07	R\$ 17.269.143,24	R\$ 14.613.848,44	R\$ 2.507.756,31	R\$ 17.121.604,76	R\$ 14.613.848,45	R\$ 2.507.756,31	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro,;	Ampliação do SES Alegria	Estado RJ	034692605	CEF	Financiamento	22/06/12	R\$ 175.804.246,04	R\$ 167.014.033,74	R\$ 8.790.212,30	R\$ 324.542,36	R\$ 308.315,25	R\$ 16.227,11	Paralisada	0%	2011 a 2015	PAC 2
RJ	Rio de Janeiro,;	Implantação do SES na Bacia Santa Cruz	Pref do Município	029617998	CEF	Financiamento	21/12/10	R\$ 280.701.485,08	R\$ 207.245.579,90	R\$ 73.455.905,18	R\$ 139.421.325,59	R\$ 102.936.589,34	R\$ 36.484.736,25	Em andamento	51%	2013 a 2015	PAC 1
RJ	Rio de Janeiro,;	Ampliação do SES na Área de Planejamento 5	Foz Águas 5	038995561	CEF	Financiamento	03/04/13	R\$ 642.757.014,00	R\$ 610.619.163,00	R\$ 32.137.851,00	R\$ 273.718.617,86	R\$ 260.032.686,88	R\$ 13.685.930,98	Em andamento	34%	2013 a 2015	PAC 2
RJ	Rio de Janeiro, Duque de Caxias,;	Implantação do SES do Bairro da Pavuna	Estado RJ	026462175	CEF	Financiamento	07/07/09	R\$ 35.000.000,00	R\$ 33.250.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 3.308.569,25	R\$ 3.143.140,81	R\$ 165.428,44	Em andamento	19%	2010 a 2015	PAC 1
RJ	São Gonçalo,;	Adequação do SES - recuperação da ETE São Gonçalo	Estado RJ	022337083	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 13.934.702,72	R\$ 11.333.853,83	R\$ 2.486.110,35	R\$ 9.670.642,36	R\$ 9.225.173,58	R\$ 445.468,78	Em andamento	73%	2009 a 2015	PAC 1
RJ	São Gonçalo,;	Implantação do SES nas bacias dos Rios Mutondo e Coelho - Bairros Nova Cidade, Trindade e Luiz Caçador	Estado RJ	022364048	CEF	OGU	14/09/07	R\$ 6.054.200,00	R\$ 5.280.000,00	R\$ 720.000,00	R\$ 5.554.002,26	R\$ 5.279.999,72	R\$ 274.002,54	Em andamento	70%	2009 a 2015	PAC 1
RJ	São Gonçalo, Rio de Janeiro,;	Ampliação do SES da Ilha de Paqueta	Estado RJ	026462289	CEF	Financiamento	07/07/09	R\$ 25.845.316,26	R\$ 18.206.966,51	R\$ 7.638.349,75	R\$ 20.231.386,56	R\$ 14.252.183,05	R\$ 5.979.203,51	Paralisada	86%	2010 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Implantação do SES no Bairro Capim Macio e parte do Bairro de Neopolis - rede coletora, estações elevatórias, emissários e tratamento	Estado RN	018991861	CEF	Financiamento	31/07/07	R\$ 45.020.422,56	R\$ 23.670.853,27	R\$ 21.349.569,28	R\$ 40.152.677,45	R\$ 21.111.488,62	R\$ 19.041.188,83	Paralisada	86%	2009 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia GS - Bairros Tirol, Lagoa Nova, Nova Descoberta e Parque Das Dunas	Estado RN	018992554	CEF	Financiamento	31/07/07	R\$ 5.962.840,01	R\$ 5.366.556,00	R\$ 596.284,01	R\$ 5.654.139,82	R\$ 5.088.725,91	R\$ 565.413,91	Paralisada	95%	2009 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Ampliação do SES nos Bairros Alecrim e Quintas - execução de estação elevatória e emissário de recalque de esgotamento sanitário da Bacia DS até o CG3	Estado RN	021850944	CEF	OGU	28/12/07	R\$ 3.535.890,03	R\$ 2.820.000,00	R\$ 686.290,03	R\$ 2.507.410,09	R\$ 1.824.540,00	R\$ 682.870,09	Em andamento	53%	2009 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Ampliação do SES nas Bacias E, F, I, K e L - Bairros Bom Pastor, Cidade Nova, Felipe Camarão, Quintas, Planalto, Cidade Esperança	Estado RN	022498423	CEF	OGU	28/12/07	R\$ 83.195.455,95	R\$ 78.017.780,59	R\$ 4.396.097,54	R\$ 37.183.294,15	R\$ 32.787.196,61	R\$ 4.396.097,54	Em andamento	33%	2009 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Ampliação do SES nos Bairros Alecrim e Quintas - emissário e ligações domiciliares	Estado RN	022498538	CEF	OGU	28/12/07	R\$ 3.601.331,02	R\$ 2.477.808,04	R\$ 1.097.344,90	R\$ 3.548.290,95	R\$ 2.477.808,04	R\$ 1.070.482,91	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Implantação do SES na sede municipal - Bacia H	Estado RN	022865866	CEF	Financiamento	27/05/08	R\$ 5.740.601,48	R\$ 4.637.088,53	R\$ 1.103.512,94	R\$ 5.740.601,40	R\$ 4.637.088,53	R\$ 1.103.512,87	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Implantação do SES na Bacia LS - bairro Planalto	Estado RN	022865970	CEF	Financiamento	27/05/08	R\$ 11.414.499,25	R\$ 8.750.781,00	R\$ 2.663.718,25	R\$ 5.172.343,99	R\$ 3.965.311,93	R\$ 1.207.032,06	Paralisada	53%	2009 a 2015	PAC 1
RN	Natal,;	Ampliação do SES da zona sul de Natal - Bacias BS e CS	Estado RN	035087682	CEF	OGU	31/10/11	R\$ 9.535.851,33	R\$ 5.669.372,28	R\$ 3.808.385,33	R\$ 1.937.511,29	R\$ 1.366.094,39	R\$ 571.416,90	Paralisada	15%	2011 a 2015	PAC 2
RN	Natal,;	Implantação do SES da Zona Norte - rede coletora, elevatórias, emissários, ligações domiciliares e ETE.	Estado RN	040871026	CEF	OGU	21/10/13	R\$ 296.705.886,19	R\$ 293.766.818,01	R\$ -	R\$ 14.688.340,90	R\$ 14.688.340,90	R\$ -	Em andamento	4%	2013 a 2015	PAC 2
RN	Natal,;	Ampliação do SES da Zona Sul de Natal - rede coletora, estações elevatórias, emissários, ligações domiciliares e ETE	Estado RN	040871578	CEF	OGU	18/10/13	R\$ 217.419.371,58	R\$ 210.242.478,93	R\$ 5.073.067,86	R\$ 10.760.099,12	R\$ 10.512.123,95	R\$ 247.975,17	Em andamento	5%	2013 a 2015	PAC 2
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES na sede municipal - emissários, estações elevatórias de esgotos e ETE - Despoluição dos Vales dos Rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí	Pref do Município	018943077	CEF	Financiamento	21/09/07	R\$ 171.717.863,28	R\$ 103.085.418,00	R\$ 68.632.445,28	R\$ 171.717.863,10	R\$ 103.085.418,00	R\$ 68.632.445,10	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES na região Nordeste de Porto Alegre - Sarandi - Despoluição dos Vales dos Rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí	Pref do Município	022867919	CEF	Financiamento	31/03/08	R\$ 54.756.507,39	R\$ 37.835.229,61	R\$ 16.921.277,78	R\$ 54.756.507,29	R\$ 37.835.229,62	R\$ 16.921.277,67	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES na sede municipal - emissários, estações elevatórias de esgotos e ETE - Despoluição dos Vales dos Rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí	Pref do Município	023395781	CEF	Financiamento	31/03/08	R\$ 52.506.286,10	R\$ 49.747.512,81	R\$ 2.758.773,29	R\$ 52.506.285,97	R\$ 49.747.512,81	R\$ 2.758.773,16	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES na sede municipal - emissários, estações elevatórias de esgotos e ETE - Despoluição dos Vales dos Rios dos Sinos, Guaíba e Gravataí	Pref do Município	027501918	CEF	Financiamento	31/07/09	R\$ 124.384.146,18	R\$ 104.209.599,09	R\$ 20.174.547,08	R\$ 124.384.146,09	R\$ 104.209.599,09	R\$ 20.174.547,00	Concluída	100%	2010 a 2015	PAC 1
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Sarandi - Vila Elizabeth	Pref do Município	040868288	CEF	OGU	26/12/13	R\$ 3.985.591,02	R\$ 3.944.743,58	R\$ -	R\$ 207.423,33	R\$ 207.423,33	R\$ -	Em andamento	4%	2014 a 2015	PAC 2
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Ponta da Cadeia - Implantação da estação elevatória Bom Sucesso	Pref do Município	040871796	CEF	OGU	26/12/13	R\$ 1.625.519,50	R\$ 1.543.009,78	R\$ 65.679,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Salso-Restinga - Implantação do coletor tronco Salso-oeste trecho2	Pref do Município	040871913	CEF	OGU	26/12/13	R\$ 5.479.772,91	R\$ 5.270.552,33	R\$ 155.115,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Cavalhada - Implantação do Coletor Tronco C2	Pref do Município	040872041	CEF	OGU	26/12/13	R\$ 2.462.148,31	R\$ 2.163.612,50	R\$ 275.499,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em andamento	4%	2014 a 2015	PAC 2
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Zona Sul - Implantação do Coletor AES	Pref do Município	040872260	CEF	OGU	26/12/13	R\$ 2.114.182,02	R\$ 2.091.863,39	R\$ -	R\$ 350.084,71	R\$ 350.084,71	R\$ -	Em andamento	17%	2014 a 2015	PAC 2

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Ponta da Cadeira - redes coletoras na Bacia do Arroio Dilúvio	Pref do Município	143920504	BNDES	Financiamento	30/12/14	R\$ 20.340.803,21	R\$ 19.323.763,05	R\$ 1.017.040,16	R\$ 25.006,57	R\$ 23.756,25	R\$ 1.250,32	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Zona Sul - redes coletoras na Bacia do Arroio Capivara - AC2 e AC3	Pref do Município	144120504	BNDES	Financiamento	30/12/14	R\$ 23.220.433,49	R\$ 22.059.411,82	R\$ 1.161.021,67	R\$ 1.099.999,99	R\$ 1.045.000,00	R\$ 54.999,99	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Navegantes - redes coletoras na Bacia do Arroio da Areia	Pref do Município	172320504	BNDES	Financiamento	30/12/14	R\$ 16.210.187,25	R\$ 15.399.677,89	R\$ 810.509,36	R\$ 1.099.999,99	R\$ 1.045.000,00	R\$ 54.999,99	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
RS	Porto Alegre,;	Ampliação do SES Sarandi - redes coletoras na Vila Elizabeth - Lotes 1D e 2D	Pref do Município	80120504	BNDES	Financiamento	30/12/14	R\$ 11.996.494,38	R\$ 11.396.669,66	R\$ 599.824,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2015	PAC 2
SC	Joinville,;	Ampliação do SES - rede coletora e ligações prediais	CIA Águas de Joinville	022863030	CEF	Financiamento	20/02/08	R\$ 39.000.000,00	R\$ 35.100.000,00	R\$ 3.900.000,00	R\$ 33.174.801,59	R\$ 29.857.321,60	R\$ 3.317.479,99	Em andamento	85%	2010 a 2015	PAC 1
SC	Joinville,;	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações, interceptor, estação elevatória e ampliação da ETE Jarivutuba	CIA Águas de Joinville	029621197	CEF	Financiamento	28/04/10	R\$ 68.000.000,00	R\$ 64.600.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 47.136.341,00	R\$ 44.779.524,08	R\$ 2.356.816,92	Em andamento	69%	2010 a 2015	PAC 1
SC	Joinville,;	Implantação de rede coletora nas Bacias 8.1 e 9 de Joinville	Pref do Município	040868738	CEF	OGU	13/09/13	R\$ 78.740.829,00	R\$ 72.850.837,65	R\$ 5.160.082,96	R\$ 265.359,89	R\$ 135.284,10	R\$ 130.075,79	Em andamento	3%	2013 a 2015	PAC 2
SC	Joinville,;	Implantação da 1ª Etapa de ampliação da ETE Javarituba, em Joinville	Pref do Município	040868624	CEF	OGU	29/08/13	R\$ 50.118.768,27	R\$ 48.568.426,50	R\$ 1.063.257,50	R\$ 168.629,68	R\$ 134.939,92	R\$ 33.689,76	Em andamento	4%	2014 a 2015	PAC 2
SE	Aracaju,;	Ampliação do SES do Bairro Aruana	Estado SE	035090201	CEF	OGU	27/10/11	R\$ 48.855.926,69	R\$ 41.618.398,88	R\$ 6.819.943,82	R\$ 44.173.323,80	R\$ 37.353.379,98	R\$ 6.819.943,82	Em andamento	88%	2011 a 2015	PAC 2
SE	Aracaju,;	Ampliação do SES na Zona Norte de Aracaju	Estado SE	041318129	CEF	OGU	28/10/13	R\$ 161.501.400,00	R\$ 150.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 840.491,59	R\$ 540.893,25	R\$ 299.598,34	Em andamento	0%	2013 a 2015	PAC 2
SE	Aracaju,;	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal - Subistemas Jabotiana e ERQ Norte	Estado SE	042440118	CEF	OGU	20/10/14	R\$ 74.086.680,41	R\$ 73.351.762,78	R\$ -	R\$ 362.629,88	R\$ 362.629,88	R\$ -	Em andamento	1%	2014 a 2015	PAC 2
SE	Barra dos Coqueiros,Aracaju,;	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Aracaju e Barra dos Coqueiros	Estado SE	022428905	CEF	OGU	19/09/07	R\$ 105.926.493,22	R\$ 77.116.323,07	R\$ 28.037.606,92	R\$ 92.588.682,87	R\$ 75.616.479,49	R\$ 16.972.203,38	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Campinas,;	Implantação de SES CAPIVARI II - redes coletoras, emissários, estações elevatórias e ETE	Pref do Município	027283182	CEF	OGU	30/12/08	R\$ 90.493.464,22	R\$ 60.607.267,60	R\$ 29.278.723,94	R\$ 89.885.991,53	R\$ 60.607.267,59	R\$ 29.278.723,94	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Campinas,;	Implantação do SES na sede municipal - rede e tratamento na Bacia do Rio Capivari	CAPIVARI AMBIENTAL S/A	019085647	CEF	Financiamento	13/06/08	R\$ 51.115.396,94	R\$ 46.000.000,00	R\$ 5.115.396,94	R\$ 51.115.396,92	R\$ 46.000.000,00	R\$ 5.115.396,92	Concluída	100%	2011 a 2015	PAC 1
SP	Campinas,;	Ampliação do SES na sede municipal	Município	035089849	CEF	OGU	19/09/11	R\$ 97.744.746,39	R\$ 75.000.000,00	R\$ 21.993.346,39	R\$ 96.993.346,39	R\$ 75.000.000,00	R\$ 21.993.346,39	Concluída	100%	2011 a 2015	PAC 2
SP	Campinas,;	Ampliação do SES Boa Vista	SANASA S/A	042312653	CEF	Financiamento	09/05/14	R\$ 57.805.775,25	R\$ 45.998.479,17	R\$ 11.807.296,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Campinas,;	Ampliação do SES nos bairros Cid. Satélite Iris II e III, Solar de Campinas e Parque dos Pomares	SANASA S/A	042312767	CEF	Financiamento	09/05/14	R\$ 17.981.647,04	R\$ 17.082.564,69	R\$ 899.082,35	R\$ 3.467.871,78	R\$ 3.294.478,22	R\$ 173.393,56	Em andamento	15%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Diadema,São Bernardo do Campo,;	Ampliação do SES na Favela Naval - Projeto Tietê - trecho do coletor-tronco Couros e coletor Pindorama	SABESP	022871222	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 14.452.921,24	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.252.921,24	R\$ 9.415.010,83	R\$ 4.690.268,28	R\$ 4.724.742,55	Paralisada	65%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Guarulhos,;	Ampliação do SES - coleta, afastamento e transporte da vertente 3 da ETE São Miguel - Esgotamento sanitário em Guarulhos	Pref do Município	021699605	CEF	Financiamento	26/06/07	R\$ 72.072.093,76	R\$ 54.789.825,28	R\$ 17.282.268,48	R\$ 25.384.261,62	R\$ 19.297.333,98	R\$ 6.086.927,64	Paralisada	35%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Guarulhos,;	Ampliação do SES - coleta, afastamento e transporte de esgotos das Sub-bacias SB-08 e SB-09 - Esgotamento sanitário em Guarulhos	Pref do Município	021699719	CEF	Financiamento	26/06/07	R\$ 32.206.902,94	R\$ 12.308.745,41	R\$ 19.898.157,53	R\$ 29.938.427,23	R\$ 11.441.785,65	R\$ 18.496.641,58	Paralisada	94%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Guarulhos,;	Ampliação do SES - coleta, afastamento e transporte da vertente 2 da ETE São Miguel - Esgotamento sanitário em Guarulhos	Pref do Município	021700082	CEF	Financiamento	26/06/07	R\$ 40.136.460,27	R\$ 12.881.533,83	R\$ 27.254.926,44	R\$ 21.432.573,03	R\$ 6.878.643,84	R\$ 14.553.929,19	Paralisada	59%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Guarulhos,;	Ampliação do SES - Sistemas São João e Bonsucesso - Esgotamento sanitário em Guarulhos	Pref do Município	022861104	CEF	Financiamento	08/04/08	R\$ 160.332.408,71	R\$ 111.600.000,00	R\$ 48.732.408,71	R\$ 154.288.078,48	R\$ 107.392.820,39	R\$ 46.895.258,09	Paralisada	90%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Guarulhos,;	Ampliação e melhoria das ETE São João e Bonsucesso - Esgotamento sanitário em Guarulhos	Pref do Município	029610272	CEF	Financiamento	14/10/10	R\$ 87.432.545,30	R\$ 81.545.655,54	R\$ 5.886.889,76	R\$ 87.432.545,25	R\$ 81.545.655,54	R\$ 5.886.889,71	Concluída	100%	2010 a 2015	PAC 1
SP	Guarulhos,;	Implantação do SES no Bairro Várzea do Palácio	Pref do Município	034756458	CEF	Financiamento	18/04/12	R\$ 133.132.806,67	R\$ 126.476.166,34	R\$ 6.656.640,33	R\$ 108.872.487,30	R\$ 103.428.863,00	R\$ 5.443.624,30	Em andamento	82%	2011 a 2015	PAC 2
SP	Guarulhos,;	Implantação de Obras Complementares nos SES São João e Bonsucesso e implantação do SES no Bairro Água Azul	Pref do Município	041063326	CEF	Financiamento	15/04/14	R\$ 80.169.340,68	R\$ 76.160.873,65	R\$ 4.008.467,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em andamento	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Osasco,;	Ampliação do SES na Bacia TO 21 - Golf Club - rede coletora, estações elevatórias e coletor-tronco	SABESP	019131400	CEF	Financiamento	19/09/07	R\$ 4.360.595,40	R\$ 2.830.898,52	R\$ 1.529.696,87	R\$ 4.360.595,36	R\$ 2.830.898,53	R\$ 1.529.696,83	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Osasco,;	Ampliação do SES nos Bairros Jardim Novo Osasco, Jardim Santo Antonio, Jardim Iracema - coletor tronco na Bacia TO 19	SABESP	022879850	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 3.298.527,99	R\$ 885.600,00	R\$ 2.412.927,99	R\$ 3.298.527,97	R\$ 885.600,00	R\$ 2.412.927,97	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Osasco,Carapicuíba,;	Ampliação do SES nas Sedes de Osasco e Carapicuíba - coletor-tronco Rodoniel Mário Covas Oeste e coletores secundários	SABESP	27373750003	BNDES	Financiamento	05/03/12	R\$ 24.000.000,00	R\$ 22.800.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 24.000.000,00	R\$ 22.800.000,00	R\$ 1.200.000,00	Paralisada	87%	2011 a 2015	PAC 2
SP	Santo André,;	Implantação do SES no Recreio da Borda do Campo	Pref do Município	021709414	CEF	Financiamento	24/09/07	R\$ 13.124.570,12	R\$ 8.464.500,00	R\$ 4.660.070,12	R\$ 9.134.675,01	R\$ 5.891.275,41	R\$ 3.243.399,60	Paralisada	70%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Santo André,;	Ampliação do SES - interceptação de esgoto para tratamento - Córregos Tamanduaeté, Comprido e Cassaquera	Pref do Município	021711907	CEF	Financiamento	24/09/07	R\$ 9.771.310,58	R\$ 8.739.000,00	R\$ 1.032.310,58	R\$ 4.314.153,94	R\$ 3.858.376,17	R\$ 455.777,77	Em andamento	44%	2009 a 2015	PAC 1

UF	Municípios	Descrição da obra	Contratado	Número do Contrato	Agente Financeiro	Fonte de Recursos	Data Assinatura Contrato	Valor Total	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total Liberado	Valor Liberado do Repasse	Valor Liberado da Contrapartida	Situação da Obra	Andamento da obra	Acompanhamento Trata Brasil	Fase do PAC
SP	Santo André,;	Ampliação do SES - despoluição do Córrego Guarará com coleta e afastamento de esgotos sanitários	Pref do Município	021712254	CEF	Financiamento	24/09/07	R\$ 5.632.559,73	R\$ 5.067.000,00	R\$ 565.559,73	R\$ 3.422.549,32	R\$ 3.078.894,58	R\$ 343.654,74	Concluída	61%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Santo André,;	Ampliação do SES na sede municipal - redes coletoras, coletores-tronco e interceptores	Pref do Município	021712472	CEF	Financiamento	24/09/07	R\$ 16.005.097,50	R\$ 13.320.000,00	R\$ 2.685.097,50	R\$ 9.425.778,18	R\$ 7.844.461,17	R\$ 1.581.317,01	Em andamento	59%	2009 a 2015	PAC 1
SP	Santo André,Mauá,;	Ampliação do SES em Santo André e Mauá - Projeto Tietê - coletores-tronco e secundários	SABESP	08201691022001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 18.866.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.866.000,00	R\$ 10.481.111,11	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.481.111,11	Paralisada	84%	2009 a 2015	PAC 1
SP	São Bernardo do Campo,;	Ampliação do SES na Sede Municipal - Projeto Tietê - Coletor-tronco Couros e secundários, estações elevatórias, rede e ligações	SABESP	27373750004	BNDES	Financiamento	05/03/12	R\$ 246.874.000,00	R\$ 95.000.000,00	R\$ 151.874.000,00	R\$ 22.608.461,05	R\$ 8.700.000,00	R\$ 13.908.461,05	Paralisada	15%	2011 a 2015	PAC 2
SP	São José dos Campos,;	Sistema de Esgotamento Sanitário Pararangaba	SANEVAP	037634613	CEF	Financiamento	06/05/13	R\$ 80.374.452,23	R\$ 74.748.240,57	R\$ 5.626.211,66	R\$ 80.374.452,18	R\$ 74.748.240,58	R\$ 5.626.211,60	Concluída	100%	2013 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES na Favela Paraísopolis - rede coletora e coletores-tronco	SABESP	022872802	CEF	Financiamento	14/05/08	R\$ 15.937.369,50	R\$ 13.140.000,00	R\$ 2.797.369,50	R\$ 8.005.838,06	R\$ 6.600.632,07	R\$ 1.405.205,99	Paralisada	81%	2009 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES em Ipiranga, Cursino, Vila Mariana, Saúde e Jabaquara - Projeto Tietê - coletores e interligações	SABESP	08201691030001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 48.992.000,00	R\$ 43.200.000,00	R\$ 5.792.000,00	R\$ 48.992.000,00	R\$ 43.200.000,00	R\$ 5.792.000,00	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES em Itaim Bibi e Moema - Projeto Tietê - coletores-tronco e interligações	SABESP	08201691049001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 59.497.778,00	R\$ 25.200.000,00	R\$ 34.297.778,00	R\$ 59.497.778,00	R\$ 25.200.000,00	R\$ 34.297.778,00	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES em São Domingos, Pirituba, Freguesia do Ó, Casa Verde, Santana e Vila Guilherme - Projeto Tietê - interceptor, coletores e elevatória	SABESP	08201691057001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 3.587.530,00	R\$ 2.552.535,68	R\$ 1.034.994,31	R\$ 3.587.529,99	R\$ 2.552.535,68	R\$ 1.034.994,31	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES em São Mateus, São Rafael e Iguatemi - Projeto Tietê - coletores-tronco e secundários	SABESP	08201691073001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 10.809.000,00	R\$ 9.630.000,00	R\$ 1.179.000,00	R\$ 10.809.000,00	R\$ 9.630.000,00	R\$ 1.179.000,00	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES em Cangaíba e Ermelino Matarazzo - Projeto Tietê - interceptores	SABESP	08201691081001	BNDES	Financiamento	20/05/08	R\$ 33.928.788,00	R\$ 20.777.400,00	R\$ 13.151.388,00	R\$ 33.928.788,00	R\$ 20.777.400,00	R\$ 13.151.388,00	Concluída	100%	2009 a 2015	PAC 1
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES na região central - coletor-tronco Anhagabaú, interceptores ITa-1J e ITI-7, elevatória Nova Piqueri e interligações	SABESP	041050912	CEF	Financiamento	02/12/13	R\$ 480.000.000,00	R\$ 456.000.000,00	R\$ 24.000.000,00	R\$ 430.113,61	R\$ 408.607,94	R\$ 21.505,67	Em andamento	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES na Várzea do Tietê - coletores, interceptores, estações elevatórias e interligações	SABESP	041054993	CEF	Financiamento	02/12/13	R\$ 393.469.000,00	R\$ 373.795.550,00	R\$ 19.673.450,00	R\$ 2.866.059,60	R\$ 2.722.756,65	R\$ 143.302,95	Em andamento	1%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Interligações na Freguesia do Ó, Guarapiranga, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Jardins, Mooca, Pirituba, Santana, Santo Amaro, São Miguel e Vila Maria	SABESP	042768281	CEF	Financiamento	30/06/14	R\$ 71.735.036,00	R\$ 68.148.284,20	R\$ 3.586.751,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,;	Ampliação do SES em Vila Prudente, São Lucas, Belém, Água Rasa, Tatuapé, Carrão, Saúde e Freguesia do Ó	SABESP	042775125	CEF	Financiamento	30/06/14	R\$ 170.985.000,00	R\$ 162.435.750,00	R\$ 8.549.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Não iniciada	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,Embu das Artes,Itapeçerica da Serra,;	Ampliação do SES de São Paulo, Embu e Itapeçerica da Serra - rede coletora, ligações, coletores-tronco e estação elevatória	SABESP	27373750002	BNDES	Financiamento	05/03/12	R\$ 8.000.000,00	R\$ 7.600.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 315.789,46	R\$ 300.000,00	R\$ 15.789,46	Paralisada	27%	2011 a 2015	PAC 2
SP	São Paulo,Embu-Guaçu,Embu das Artes,;	Ampliação do SES de São Paulo, Embu das Artes e Embu-Guaçu - Bacia do Pinheiros - coletores, estação elevatória e interligações	SABESP	041058653	CEF	Financiamento	02/12/13	R\$ 87.722.000,00	R\$ 83.335.450,00	R\$ 4.386.550,00	R\$ 4.063,14	R\$ 3.859,97	R\$ 203,17	Em andamento	0%	2014 a 2015	PAC 2
SP	Sorocaba,;	Ampliação da capacidade de tratamento e melhorias da eficiência da ETE - Sorocaba 1	Pref do Município	040870885	CEF	OGU	26/09/13	R\$ 61.282.104,74	R\$ 38.924.646,09	R\$ 21.966.812,19	R\$ 700.103,80	R\$ 700.103,80	R\$ -	Em andamento	1%	2014 a 2015	PAC 2